

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 194

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP N. G92C21000990006 CIG N. 9879898DBD - Appalto di lavori di “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in piazza dell’Ospitale n. 1 a Trieste” – Presa d’atto del SAL n. 2 corrispondente al Conto Finale e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 all’impresa appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano di Trieste.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 14/02/2025

OGGETTO: CUP N. G92C21000990006 CIG N. 9879898DBD - Appalto di lavori di “Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in piazza dell’Ospitale n. 1 a Trieste” – Presa d’atto del SAL n. 2 corrispondente al Conto Finale e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 all’impresa appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano di Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30.03.2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21.03.2022 e del Decreto n. 296 dd. 25.03.2022) l’ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi PNRR M6 ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste;
- l’intervento PNRR Missione 6 - componente 1, sub-investimento 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – in piazza dell’Ospitale n. 1 a Trieste rientra tra gli interventi a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia;

- con decreto del Direttore Generale n. 623 del 01.07.2022, si è stabilito di aderire agli Accordi Quadro (AQ) posti in essere da Invitalia, per la realizzazione degli interventi PNRR, in capo alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 784 dd. 14.06.2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato approvato il PFTE rafforzato, redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS dd. Luglio 2021, dall' O.E. - l'RTP con capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l.;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 791 dd. 15.06.2023 e le premesse ivi indicate, con la quale si è aderito all'AQ Invitalia Spa sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 e si è affidato l'appalto integrato, mediante contratto derivato, all'O.E. aggiudicatario INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 995 dd. 21.07.2023, con la quale si è provveduto ad affidare i Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) all' O.E. - RTP con capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l. di Mareno di Piave (TV), aggiudicatario dell'AQ del Sub-lotto prestazionale 1 Servizi Tecnici in adesione all'AQ Invitalia;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 1203 dd. 20.09.2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Progetto S.r.l. – Gruppo Professionale – indicato dall'aggiudicatario dell'Appalto Integrato per la realizzazione dell'intervento in parola, per l'importo pari ad € 347.399,31, oltre ad € 16.547,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 363.946,31 al netto di IVA in misura di legge;

TENUTO CONTO che:

- in data 29.06.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, Prot. Gen. 55272-A dd. 29.03.2023 in forma pubblica amministrativa con la suddetta impresa appaltatrice, INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano;
- in data 21.09.2023 sono stati consegnati i lavori e con successivo verbale dd. 27.10.2023 agli atti, si è attestato il loro effettivo inizio in data 10.10.2023, con tempo per ultimazione dei lavori stabilito in 135 gg. naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma, implementati su richiesta di proroga dell'impresa a 228 giorni utili;
- con determinazione dirigenziale n. 1508 dd. 01.12.2023, è stata autorizzata l'erogazione all'anticipazione pari al 20% dell'importo previsto contrattualmente ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i. all'Impresa appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano, per un totale di € 80.068,19 (IVA al 10% inclusa);

ATTESO che, con provvedimento n. 419 dd. 05/04/2024, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori - RTP con capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l. di Mareno di Piave (TV), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) resasi necessaria nel corso dei lavori e durante le riunioni tecniche intercorse tra la Direzione dei Lavori, i Progettisti e la Stazione Appaltante, per l'emergere di circostanze, imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione per un importo dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza di complessivi € 3.322,25 (IVA inclusa), con la precisazione che alcuni magisteri di perizia, calcolati in € 49.076,93, ascrivibili alle motivazioni di cui all'art. 106 c. 9 del D.lgs. 50/2016, sono rimasti a carico dell'impresa esecutrice stessa e pertanto veniva ridefinito il quadro economico dell'opera con l'indicazione dell'importo dei lavori pari a netti € 366.966,54 di cui euro 21.647,38 per oneri di sicurezza e veniva riconosciuto la dilazione del termine di esecuzione contrattuale al 21/04/2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 735 dd. 07/06/2024 si è provveduto ad autorizzare il pagamento del SAL n. 1, redatto dal Direttore Lavori, ing. Mauro Gallinaro - consegnato al RUP, unitamente agli altri atti contabili il 21.05.2024 e sottoscritti dall'impresa appaltatrice in data 03.06.2024, acquisiti al Prot. Gen. n. 47121-A di pari data - per lavori eseguiti a tutto il 29.03.2024, agli atti, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 107.444,00 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 6.138,94, IVA esclusa) e quindi per un valore pari alla somma minima prevista per l'emissione di uno stato di avanzamento dei lavori, conformemente all'art. 14 c. 14 del Contratto Specifico sottoscritto in data 29.06.2023;

DATO ATTO che:

- la condotta assunta dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della COT in parola ha comportato l'accumularsi di oltre 3 mesi di ritardo rispetto al relativo termine di esecuzione, che è stato oggetto di constatazione e contestazioni, come si evince, nella copiosa corrispondenza intercorsa agli atti che ha comportato l'applicazione delle relative penali per inadempimento contrattuale;
- da ultimo, con nota pec dd. 29/08/2024 Prot. Gen. n. 72407-P (Prot. SCEIAG n. 3347-P), si è dovuto procedere alla diffida ad adempiere in modo da consentire al direttore dei lavori, in qualità di collaudatore, di emettere il Certificato di Regolare Esecuzione o quantomeno il verbale di presa in consegna anticipata delle opere, in tempo utile per lo svolgimento del sopralluogo dell'ingegnere indipendente, soggetto preposto ad accertare l'effettiva operatività della COT, fissato quale data ultima il 9 settembre, che ASUGI è stata costretta a posticipare più volte a

causa del mancato adempimento dell'appaltatore mettendo a serio rischio - a livello regionale - il rispetto delle obbligazioni assunte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto PNRR, con il rispetto dei target e delle milestones come indicate nel Contratto Istituzionale di Sviluppo e nel Piano Operativo Regionale stipulati con il Ministero della Salute;

- in data 06/09/2024, è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei lavori, che attesta – unitamente al verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data 05/09/2024 – l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 06/09/2024 ed assegna ulteriori 15 (quindici) giorni per il completamento di alcune lavorazioni, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- in data 20/09/2024, il Direttore dei Lavori ha redatto il Verbale di constatazione di avvenuto completamento dei lavori di piccola entità, acquisito al Prot. SCEIAG n. 4036-A, nel termine dei 15 giorni assegnati e pertanto con efficacia del certificato di ultimazione dei lavori a far data dalla relativa sottoscrizione del 06/09/2024;

RILEVATO che il Direttore Lavori, ing. Mauro Gallinaro, in data 04/02/2025, ha redatto e sottoscritto lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, corrispondente allo Stato Finale - unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità ed il Libretto misure agli atti -, per opere eseguite a tutto il 20/09/2024, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 333.221,44 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.647,36, IVA esclusa), firmati con riserva dall'impresa di esplicitare le riserve nei termini di legge;

PRESO ATTO del Certificato di pagamento n. 2, agli atti, acquisito al Prot. Gen. n. 10256-A (Prot. SCEIAG n. 343-A) dd. 04/02/2025, sottoscritto dal RUP, ing. Massimiliano Liberale e dal Direttore Lavori, ing. Mauro Gallinaro che:

- indica il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni), la quota recupero di anticipazione e l'ammontare dei certificati precedenti – in complessivi € 151.322,07 (IVA esclusa);
- dall'importo del credito dell'impresa è stata trattenuta una quota di anticipazione pari ad € 30.264,42, quale rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016;
- autorizza il pagamento all'impresa dell'importo di € 121.057,65 oltre all'IVA al 10 %, pari ad € 12.105,77 e quindi per complessivi € 133.163,42;

DATO ATTO che

- in data 06/02/2025, prot. SCEIAG n. 4638-A, per la Ditta appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. P.IVA 10925671009 di Milano, è stato acquisito il Durc che ne attesta la regolarità (al 25.05.2025);

RILEVATO che si prende atto dell'aggiornamento del corrispettivo di affidamento dell'incarico di Direzione dei lavori e di CSE mediante contratto derivato in adesione all'AQ3 FVG5 - Sub-lotto prestazionale 1 Servizi tecnici, di cui alla determinazione dirigenziale sopraccitata n. 995 dd. 21/07/2023, conseguente alla ridefinizione del quadro economico dell'opera ed a seguito della redazione della Perizia di Variante n. 1, per l'importo complessivo - ribassato del 20% - di euro 56.953,10 oltre a INARCASSA al 4% per € 2.278,12 e IVA al 22% per € 10.030,87 e quindi per complessivi euro 72.262,09, ritenuto congruo dal DEC, arch. Sara Brigida Squillani;

ATTESO che la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 205.425,51 (IVA inclusa), va imputata, in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili)) e trova copertura nel quadro economico dell'opera, composto delle somme assegnate per la realizzazione dell'intervento complessivo - pari ad euro 600.000,00 - di cui euro 128.657,59 fondi PNRR ed euro 471.342,41 Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 693 del 15/05/2020;

VISTI:

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all' ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12/04/2023 e s.mi. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, corrispondente allo Stato Finale corrispondente allo Stato Finale - unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità ed il Libretto misure agli atti -, per opere eseguite a tutto il 20/09/2024 -

sottoscritto con riserva dall'impresa di esplicitare le riserve nei termini di legge - dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 333.221,44 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.647,36, IVA esclusa), relativi all'intervento "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste" CUP G92C21000990006 - CIG 9879898DBD, affidati all'impresa appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano;

2. di prendere atto del Certificato di pagamento n. 2, acquisito al Prot. Gen. n. 10256-A (Prot. SCEIAG n. 343-A) dd. 04/02/2025, sottoscritto dal RUP, ing. Massimiliano Liberale e dal Direttore Lavori, ing. Mauro Gallinaro che indica il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni), la quota recupero di anticipazione e l'ammontare dei certificati precedenti – in complessivi € 151.322,07 (IVA esclusa);
3. di dare atto della trattenuta, dall'importo del credito dell'impresa, della quota di anticipazione pari ad € 30.264,42, quale rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016;
4. di autorizzare il pagamento della somma di € 121.057,65 oltre all'IVA al 10%, pari ad € 12.105,77 e pertanto per complessivi € 133.163,42, all'impresa appaltatrice INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano per i lavori eseguiti relativi all'intervento "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste" CUP G92C21000990006 - CIG 9879898DBD;
5. di aggiornare il corrispettivo dell'incarico di Direzione dei lavori e di CSE all'RTP POOL ENGINEERING S.r.l. di Marenco di Piave (TV), di cui alla determinazione dirigenziale n. 995 dd. 21/07/2023, conseguente alla ridefinizione del quadro economico dell'opera ed a seguito della redazione della Perizia di Variante n. 1, per l'importo complessivo - ribassato del 20% offerto - di euro 56.953,10 oltre a INARCASSA al 4% per € 2.278,12 e IVA al 22% per € 10.030,87 e quindi per complessivi euro 72.262,09;
6. che la spesa conseguente al presente atto per complessivi € 205.425,51 (IVA inclusa), farà carico per la quota ancora disponibile dei fondi PNRR (rideterminati in euro 128.657,59) e per l'eccedente sul cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 693 del 15/05/2020 (rideterminati in euro 471.342,41)

L'onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 205.425,51 (IVA inclusa) va imputata, in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarla al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 19/02/2025 16:28:50

IMPRONTA: 520342A9264821988AEFC880EA2ED634BD42234AFA8CA98FEEA8F65FF65BF5B8
BD42234AFA8CA98FEEA8F65FF65BF5B8A9B4C55A76BAE348910D5B66876F62A0
A9B4C55A76BAE348910D5B66876F62A0866FD7E8FBACC6B2AFE6FC7A82A3C0D
866FD7E8FBACC6B2AFE6FC7A82A3C0D8B41A429A4D4A227A6CA0EC734F352A9