

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 735

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 – CUP (PNRR) G95F21002040008 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.3, n.4, n.5, n.6 della Fase 1, SAL n.6 BIS della Fase 1, SAL n.1 della Fase 2 e del SAL n.1 BIS della Fase 2 all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 19/06/2025

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 – CUP (PNRR) G95F2100204008 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.3, n.4, n.5, n.6 della Fase 1, SAL n.6 BIS della Fase 1, SAL n.1 della Fase 2 e del SAL n.1 BIS della Fase 2 all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO inoltre che:

- con provvedimento n. 564 datato 22.6.2020, l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha aggiudicato all'Impresa Rizzani De Eccher S.p.A. l'appalto relativo ai lavori per l'esecuzione delle opere di "Ristrutturazione e Ampliamento dell'Ospedale di Cattinara – Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo";
- il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2020 e di seguito integrato con n. 3 Atti Aggiuntivi;
- con Decreto ASUGI n. 76 dd. 20.01.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori della Fase 1 del Sublotto 1 dell'intervento ed è stato autorizzato il pagamento alla Rizzani de Eccher s.p.a. dell'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo dei lavori Fase 1 per € 4.788.366,10 lordi;
- in data 04.02.2022 sono stati consegnati i lavori relativi alla suddetta Fase 1;

- con Decreto ASUGI n. 1125 dd. 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto integrato in parola e, nella medesima data, sono stati consegnati i lavori relativi alla Fase 2 del Sublotto 1 dell'intervento;

TENUTO CONTO che, con D.L. 17 maggio 2022, n.50, art. 26, sono state stabilite le modalità per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1163 dd.06.10.2022 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSp 2106-A dd.06.10.2022) per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2022 pari ad € 533.850,46 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 140.174,04) a cui vanno aggiunti € 123.262,20 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 657.112,66 e del relativo Certificato di Pagamento n.1 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 346.459,82;
- con determinazione dirigenziale n.572 dd.28.04.2023 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.2 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSp 1203-A dd.18.04.2023) per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2023 pari ad €1.173.818,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 257.403,98) a cui vanno aggiunti € 270.471,00 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 1.444.289,69 e del relativo Certificato di Pagamento n.2 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 64.315,18;

ATTESO che l'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che il recupero progressivo dell'anticipazione contrattuale, di cui al citato decreto n. 76 dd.20.01.2022, sarebbe dovuto avvenire entro 18 mesi dalla data di avvio dei lavori;

DATO ATTO che:

- in data 22.05.2023 è stata assunta al Prot. GEN 43995-A:
 - la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.3 della Fase 1 per lavori eseguiti a tutto il 02.05.2023 pari ad € 1.700.056,47 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 268.046,98) a cui vanno aggiunti € 402.104,78 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 2.102.161,25 (IVA esclusa);
 - Il Certificato di Pagamento n.3 pari ad euro zero necessario al recupero dell'anticipazione contrattuale;
- in data 01.04.2025 è stata assunta al Prot. SCEIAG 1061-A:
 - la documentazione relativa allo Stato Avanzamento lavori (SAL) n.4 della Fase 1 per lavori eseguiti a tutto il 24.05.2024 pari ad € 2.253.904,28 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 329.048,49) a cui vanno aggiunti € 788.300,20 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 3.042.204,48 (IVA esclusa);
 - Il Certificato di Pagamento n.4 pari ad euro zero conseguente al recupero dell'anticipazione contrattuale;
- in data 01.04.2025 è stata assunta al Prot. SCEIAG 1061-A:

- la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.5 della Fase 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.12.2024 pari ad € 2.800.713,73 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 335.179,77) a cui vanno aggiunti € 1.127.101,61 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 3.927.815,34 (IVA esclusa);
- Il Certificato di Pagamento n.5 pari ad euro zero conseguente al recupero dell'anticipazione contrattuale;

PRESO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Viler, ha cessato il proprio incarico presso ASUGI a far data dal 31.12.2024 per dimissioni volontarie;
- con nota Prot. GEN 2395-P dd.10.01.2025 si è comunicato l'avvicendamento dei Direttori dei Lavori, nominando l'ing. Massimo Tura per il servizio in oggetto;

RILEVATO che:

- il DL, ing. Massimo Tura, in data 03.06.2025, ha sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 6 per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 1847-A dd.16.06.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 è pari complessivamente ad € 3.512.950,11 (comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 341.311,05) IVA esclusa e il Certificato di pagamento n.6 pari ad euro zero conseguente al recupero dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO l'acclarato ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale, che non ha consentito il recupero complessivo e completo dell'anticipazione nei tempi previsti dal CSA, con i suddetti Certificati di Pagamento n.3, n.4, n.5 e n.6 si è provveduto alla detrazione dell'intero importo erogabile all'Appaltatore per ciascun SAL;

PRESO ATTO che con nota Prot. GEN 48020-P dd.05.06.2025, il RUP ing. Massimiliano Liberale ha comunicato all'Appaltatore di aver provveduto a rettificare le modalità di emissione dei Certificati di Pagamento mediante la distinzione della contabilità ordinaria e revisione prezzi da quella straordinaria;

RILEVATO inoltre che:

- in data 03.06.2025, il DL ing. Massimo Tura, ha sottoscritto:
 - lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 6 BIS per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 1847-A dd.16.06.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, compresi i costi per la sicurezza, dall'inizio della fase contrattuale, per effetto dell'applicazione dell'art. 26 D.L. 50 del 17.02.2022 è pari ad € 1.412.742,77 IVA esclusa;
 - il Certificato di Pagamento n.6 BIS per la Fase 1 pari ad € 1.405.679,06 IVA esclusa;
- in data 03.06.2025, il DL ing. Massimo Tura, ha sottoscritto:
 - lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n.1 della Fase 2, acquisito al protocollo SCEIAG 1848-A dd.16.06.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, a tutto il 31.03.2025 è pari a complessivi € 1.986.009,08 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 27.244,37) IVA esclusa;

- Il Certificato di Pagamento n.1 per la Fase 2 pari ad € 1.278.197,33 (al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad € 551.708,88) IVA esclusa;
- in data 03.06.2025, il DL ing. Massimo Tura, ha sottoscritto:
 - lo Stato di Avanzamento dei lavori (SAL) n. 1 BIS della Fase 2, acquisito al protocollo SCEIAG 1848-A dd.16.06.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, per effetto dell'applicazione dell'art. 26 D.L. 50 del 17.02.2022, è pari ad € 926.570,21 compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa);
 - Il Certificato di pagamento n.1 BIS per la Fase 2 pari ad € 921.937,36 IVA esclusa;

RICHIAMATA la nota Prot. GEN 46520-P dd.01.06.2025 con la quale il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ai sensi dell'art. 56 del CSA e dell'art. 7 del Contratto in oggetto, ha comunicato l'applicazione delle penalità conseguenti l'appurato mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori che ammontano ad € 4.475.009,14, come accertato più volte dallo stesso Direttore dei Lavori, e l'irrogazione delle stesse nell'ambito dei primi SAL utili;

PRESO ATTO pertanto che con l'emissione dei Certificati di Pagamento n.6 BIS Fase 1, n.1 Fase 2, n.1 BIS Fase 2 si è provveduto al recupero delle penalità succitate;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, assunto al prot. SCEIAG 1845-A dd.16.06.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a.;

VISTO il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all' ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.3 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 02.05.2023 pari ad € 2.102.161,25 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 268.046,98) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.3 di importo pari ad euro zero;
2. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.4 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 24.05.2024 pari ad € 3.042.204,48 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 329.048,49) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.4 di importo pari ad euro zero;
3. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.5 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 01.12.2024 pari ad € 3.927.815,34 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 335.179,77) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.5 di importo pari ad euro zero;

4. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.6 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 pari ad € 3.512.950,11 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 341.311,05) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.6 di importo pari ad euro zero;
5. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.6 BIS della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 pari ad € 1.412.742,77 compresi i costi per la sicurezza (IVA esclusa) e del Certificato di Pagamento n.6 BIS pari ad € 1.405.679,06 IVA esclusa;
6. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.1 della Fase 2, per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 pari ad € 1.986.009,08 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 27.244,37) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.1 pari ad € 1.278.197,33;
7. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento lavori n.1 BIS della Fase 2, per lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 pari ad € 926.570,21 (compresi gli oneri per la sicurezza) IVA esclusa e del Certificato di pagamento n.1 BIS pari ad € 921.937,36 IVA esclusa;
8. di dare atto che, a compensazione delle penali applicate dalla Stazione Appaltante in ragione del mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori e del recupero dell'anticipazione, nessun importo è dovuto all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio 36 – CAP 33050 – frazione Cargnacco C.F./P.I. 00167700301.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Paola Hrovatin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 19/06/2025 18:21:26

IMPRONTA: 15250F4986174EBFBCF00E33914ABA23E8CB0EAC7B2F7EC762B33F31D895E24D
E8CB0EAC7B2F7EC762B33F31D895E24D156254B387691887DC861C066A10B4EC
156254B387691887DC861C066A10B4EC6D2BDD63EDB34D4F6FD419052B4B4B81
6D2BDD63EDB34D4F6FD419052B4B4B81E26EC33A7F5B48C202D483F6039983D7