



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1282

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 - CUP (PNRR) G95F2100204008 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione e liquidazione dei SAL n. 9 e n. 9 bis della FASE 1 e n. 2 e n. 2 BIS della Fase 2.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 23/10/2025

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 - CUP (PNRR) G95F2100204008 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione e liquidazione dei SAL n. 9 e n. 9 bis della FASE 1 e n. 2 e n. 2 BIS della Fase 2.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 564 datato 22.6.2020, l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha aggiudicato all'Impresa Rizzani De Eccher S.p.A. l'appalto relativo ai lavori per l'esecuzione delle opere di "Ristrutturazione e Ampliamento dell'Ospedale di Cattinara – Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo";
- il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2020 e di seguito integrato con n. 3 Atti Aggiuntivi;
- con Decreto ASUGI n. 76 dd. 20.01.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori della Fase 1 del Sublotto 1 dell'intervento ed è stato autorizzato il pagamento alla Rizzani de Eccher s.p.a. dell'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo dei lavori Fase 1 per € 4.788.366,10 lordi;
- in data 04.02.2022 sono stati consegnati i lavori relativi alla suddetta Fase 1;
- con Decreto ASUGI n. 1125 dd. 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto integrato in parola e, nella medesima data, sono stati consegnati i lavori relativi alla Fase 2 del Sublotto 1 dell'intervento;

PREMESSO inoltre che

- con determinazione dirigenziale n. 1163 dd. 06.10.2022 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 per la Fase 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2022 pari ad € 533.850,46 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 140.174,04) a cui vanno aggiunti € 123.262,20 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 657.112,66 e del relativo Certificato di Pagamento n.1 pari ad € 346.459,82, al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;
- con determinazione dirigenziale n.572 dd. 28.04.2023 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.2 per la Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2023 pari ad € 1.173.818,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 257.403,98) a cui vanno aggiunti € 270.471,00 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 1.444.289,69 e del relativo Certificato di Pagamento n.2 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher S.p.A. pari ad € 64.315,18;
- con nota Prot. GEN 46520-P dd.01.06.2025 il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ai sensi dell'art. 56 del CSA e dell'art. 7 del Contratto in oggetto, ha comunicato l'applicazione all'appaltatore delle penalità conseguenti l'appurato mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori che ammontano ad € 4.475.009,14 e l'irrogazione delle stesse nell'ambito dei primi SAL utili;
- con determinazione dirigenziale n. 735 dd. 19.06.2025 si è preso atto atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.3, n.4, n.5, n.6, n.6 bis della Fase 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 e n. 1 BIS della Fase 2 dell'intervento per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dei relativi Certificati di Pagamento pari a zero (Certificati di Pagamento n.3, n.4, n.5, n.6 e n.1 pari a zero a compensazione del recupero dell'anticipazione; Certificati di Pagamento n.6 BIS e n.1 BIS pari a zero in applicazione delle penali comminate dalla S.A.);
- con determinazione dirigenziale n. 922 dd. 29.07.2025 si è preso atto:
 - dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 7 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 pari ad € 4.311.191,33 (compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa) e dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 7 bis della Fase 1 pari ad € 351.218,16 (IVA esclusa);
 - dei relativi Certificati di Pagamento rispettivamente pari a zero per il recupero dell'anticipazione contrattuale e pari ad euro 351.218,16 (IVA esclusa), con riferimento ai quali la S.A. ha provveduto al recupero delle penali per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1088 dd. 08.09.2025 si è preso atto:
 - dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 8 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 21.07.2025 pari ad € 4.918.172,80 (compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa) e dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 8 bis della Fase 1 pari ad € 268.219,59 (IVA esclusa);

- dei relativi Certificati di Pagamento rispettivamente pari a zero per il recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad € 240.190,64 (IVA esclusa), con riferimento ai quali la S.A. ha provveduto al recupero delle penali per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori;
- del valore residuo delle penali per € 277.786,59, maturate sino al 30 maggio 2025, ancora da recuperare mediante compensazione nell'ambito dei futuri SAL;

CONSIDERATO che:

- la S.A. ha provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria a copertura della residua anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 36/2023 in ragione del mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle scadenze contrattualmente previste (prot. gen. 47167/P dd. 04.06.2025);
- l'appaltatore ha impugnato il procedimento di escusione della garanzia intentando due giudizi paralleli, rispettivamente dinanzi al Tribunale di Trieste ex art 19 CCII con inibitoria cautelare (*sub* RG n. 1764/2025) e dinanzi al Tribunale di Siena ex art 700 c.p.c. (*sub* RG 1195/2025);
- il Tribunale di Trieste, in data 26.07.2025, ha rigettato il ricorso presentato da Rizzani De Eccher S.p.A. mentre il Tribunale di Siena non ha ancora sciolto la riserva pronunciata all'udienza del 09.07.2025;
- la S.A., pertanto, procede al recupero dell'anticipazione contrattuale detraendo gli importi residui dai Certificati di Pagamento emessi;

RILEVATO che:

- in ragione delle sopravvenute inattualità delle previsioni contrattuali in merito alla gestione della fase di smaltimento delle terre rinvenienti dagli scavi del cantiere, il CCT dell'intervento con Determinazione n. 2, dd. 05.04.2024, ha disposto l'imputazione a carico dell'ASUGI dei costi di trasporto e conferimento del materiale di TRS, con ristoro delle spese già espletate e sostenute a far data dall'anno 2022 da formalizzarsi in uno specifico Atto Aggiuntivo (n. 4) al contratto;
- a recepimento della summenzionata Determinazione, le parti hanno sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 4 (assunto al Prot. GEN 87045-A dd. 15.10.2025), quantificando presuntivamente in euro 6.034.665,44 le attività di trasporto dei materiali derivanti dall'attività di cantiere;
- con determinazione dirigenziale n. 1246 dd. 15.10.2025 si è preso atto della sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo n. 4 e si è provveduto ad aggiornare il quadro economico dell'intervento;

- conseguentemente al perfezionamento dell'Atto Aggiuntivo n. 4, si è provveduto all'emissione degli stati di avanzamento di entrambe le fasi del sublotto 1, considerando le attività di trasporto eseguite sino alla data di sottoscrizione dell'atto e le altre attività di cantiere nel frattempo eseguite;

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. GEN 46520-P dd.01.06.2025 il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ai sensi dell'art. 56 del CSA e dell'art. 7 del Contratto in oggetto, ha comunicato l'applicazione all'appaltatore delle penalità conseguenti l'appurato mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori che ammontano ad € 4.475.009,14 e l'irrogazione delle stesse nell'ambito dei primi SAL utili;
- a fronte del progressivo recupero delle penali tramite compensazione con i SAL emessi, il valore residuo delle penali maturate sino al 30 maggio 2025 ammonta ad euro 277.786,59;

ATTESO che:

- l'appaltatore Rizzani De Eccher S.p.a. versa in una conclamata situazione di crisi di liquidità finanziaria tale da ritenersi integrati i presupposti di cui all'art 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006 affinché la S.A. possa provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori;
- la S.A. ha dunque acquisito dall'appaltatore (prot. gen. 85385-A dd. 09.10.2025) la documentazione fiscale concernente le prestazioni insolute svolte in subappalto, al fine di dare corso, in subordine all'esito positivo delle verifiche di legge, al pagamento diretto dei subappaltatori a norma dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006;
- dalla documentazione prodotta da Rizzani De Eccher S.p.a si evince che le fatture di prestazioni rese in subappalto scadute ed insolute ammontano ad euro 1.896.911,71 IVA esclusa;

PRESO ATTO che:

- in data 16.10.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 9 per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 3067 dd. 21.10.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 5.564.554,68 (oneri della sicurezza inclusi per euro 407.300,89) IVA esclusa;
- in data 16.10.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 9 bis (adeguamento prezzi) per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG-A 3067 dd. 21.10.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 208.323,05 IVA esclusa;

- in data 16.10.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 per la Fase 2, acquisito al protocollo SCEIAG-A 3067 dd. 21.10.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 4.067.138,12 (oneri della sicurezza inclusi per euro 39.916,18) IVA esclusa;
- in data 16.10.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 bis (adeguamento prezzi) per la Fase 2, acquisito al protocollo SCEIAG-A 3067 dd. 21.10.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 383.355,10 IVA esclusa;

RILEVATO che:

- il RUP, ing. Massimiliano Liberale, in data 21.10.2025 ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 9 per la Fase 1 pari ad euro 392.046,14, al netto del complessivo recupero dell'anticipazione contrattuale;
- il RUP, ing. Massimiliano Liberale, in data 21.10.2025 ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 9 – BIS per la Fase 1 pari ad euro 186.553,30;
- il RUP, ing. Massimiliano Liberale, in data 21.10.2025 ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 2 per la Fase 2 pari ad euro 1.659.763,83;
- il RUP, ing. Massimiliano Liberale, in data 21.10.2025 ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 2 – BIS per la Fase 2 pari ad euro 343.294,49;

ATTESO, pertanto, che il credito a favore dell'appaltatore Rizzani De Eccher S.p.a pari ad euro 2.581.657,76, al netto delle azioni sopra riportate e nello specifico recupero delle penali per euro 277.786,59 e pagamento dei subappaltatori per euro 1.896.911,71, viene rideterminato in euro 406.959,46, IVA esclusa, fatte salve eventuali rideterminazioni degli importi ove emergessero o ulteriori subappaltatori non pagati od errori nella comunicazione degli importi dovuti ai subappaltatori da parte di Rizzani De Eccher s.p.a.;

ATTESO che la spese conseguente al SAL n. 9 e n. 9 bis della FASE 1 e n. 2 e n. 2 BIS della Fase 2 vanno imputati al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarli al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo;

DATO ATTO che è in fase di acquisizione il DURC che attesta la regolarità contributiva dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a., regolarità contenuta nel DURC precedente avente scadenza 21 ottobre 2025;

VISTO il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all' ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n. 9 della Fase 1, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari ad euro 5.564.554,68 (oneri della sicurezza inclusi per euro 407.300,89) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 9 pari ad euro 392.046,14, al netto del complessivo recupero dell'anticipazione contrattuale;
2. di prendere atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 9 bis per la Fase 1, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 208.323,05 IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 9 BIS pari ad euro 186.553,30;
3. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 della Fase 2, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 4.067.138,12 (oneri della sicurezza inclusi per euro 39.916,18) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 2 per euro 1.659.763,83;
4. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 BIS della Fase 2, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2025 è pari complessivamente ad euro 383.355,10 IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 2 BIS per euro 343.294,49;
5. di prendere atto, che al netto delle penali e dei subappalti, il credito residuo vantato da Rizzani De Eccher S.p.A ammonta ad euro 406.959,46, IVA esclusa;
6. di autorizzare il pagamento all'appaltatore RdE ed ai subappaltatori per i quali risultano allo stato fatture scadute ed insolute, in subordine all'esito positivo delle verifiche di legge, comprensive del DURC di Rizzani de Eccher attualmente in fase di emissione da parte degli enti preposti;

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 2.839.823,53 (IVA inclusa), va imputato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 ed alla DGR n. 723 dd. 19.05.2022, con specifica imputazione ai Fondi Statali di cui all'AdP art. 20 L. 67/1988.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Francesca Senardi

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 23/10/2025 08:58:45

IMPRONTA: 01938C0C93468A4BE2B816B06C84DC61C546B14D023BF3D35EEDD2F07D6FE107
C546B14D023BF3D35EEDD2F07D6FE10789C2060174E195056C6BE6A2C4051E21
89C2060174E195056C6BE6A2C4051E21861FEC573D547C486B28E8411C8B0DA8
861FEC573D547C486B28E8411C8B0DA80961DA8606E316F9DADA9BCB373B2074