

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 433

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G95F24000580008 - CIG B75405EBD4 - Investimento PNRR M6C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile – Intervento di "Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara" in Trieste – Presa d'atto del subentro del Responsabile Unico di Progetto – Presa d'atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e autorizzazione al pagamento

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 01/04/2026

OGGETTO: CUP G95F24000580008 – CIG B75405EBD4 – Investimento PNRR M6C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile – Intervento di "Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara" in Trieste – Presa d'atto del subentro del Responsabile Unico di Progetto – Presa d'atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e autorizzazione al pagamento

PREMESSO che con LR FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta DGR FVG n. 2174 del 12/12/2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. del 20/12/2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

VISTO il Decreto ASUGI n. 454 del 19/05/2022 e smi di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con Decreto ASUGI n. 701 del 29/07/2022 e smi si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il Decreto ASUGI n. 318 del 12/04/2023 e smi con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 del 19/05/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con DGR FVG n. 2002 del 20/12/2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1670 del 30/12/2024 con la quale è stato affidato allo Studio di ingegneria Suraci & Mitri di Udine, nella persona dell'ing. Marco Mitri, l'incarico per le prestazioni professionali connesse alla verifica della sicurezza strutturale, alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e allo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 746 del 20/06/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e assunta la decisione a contrarre;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1092 del 09/09/2025 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Antonini Srl di Bastia Umbra (PG), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il Verbale di consegna lavori in via d'urgenza di data 28/10/2025, prot. SCEIAG 3266-A, che fissava il termine ultimo per conclusione dei lavori al 24/02/2026;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1600 del 18/12/2025 con la quale si è preso atto dell'effettivo avvio dei lavori e si è autorizzata l'erogazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs 36/2023;

VISTA la comunicazione prot. SCEIAG 668-P del 04/03/2026, con la quale il Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana, arch. Mauro Baracetti, a seguito della cessazione dal servizio del precedente Responsabile Unico di Progetto, ing. Massimiliano Liberale, ha individuato l'ing. Marco Gnesda – Collaboratore tecnico professionale in forze presso la SCEIAG e già supporto al RUP – quale nuovo Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, con decorrenza 01/03/2026;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, pervenuto con nota prot. SCEIAG 639-A del 03/03/2026, redatto e sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori ing. Marco Mitri, che certifica a tutto il 13/02/2026 l'avanzamento di € 386.616,05, di cui € 24.912,48, per costi della sicurezza esclusi da ribasso, al netto del ribasso offerto e al lordo delle ritenute contrattuali, Iva esclusa;

PRECISATO che il suddetto SAL n. 1 è stato sottoscritto dall'Appaltatore con apposizione di riserva (Riserva n. 1), nella quale l'Appaltatore lamenta difficoltà nella cantierizzazione delle opere;

PRECISATO che detta riserva è stata superata a seguito di riunione intervenuta in data 03/03/2026 con Appaltatore e Direttore dei lavori, come da comunicazione del 06/03/2026, prot. SCEIAG 725-P e verbale di riunione trasmesso alle parti il 13/03/2026 con prot. SCEIAG 815-A;

RICORDATO che, con comunicazione prot. SCEIAG 725-P del 06/03/2026, il RUP ha disposto la proroga del termine di ultimazione dei lavori, già concessa con prot. SCEIAG 586-P del 26/02/2026, fissando il nuovo termine al 25/05/2026, fermo restando il termine intermedio del 05/05/2026 per la conclusione delle opere strutturali soggette a collaudo, funzionale al rispetto delle scadenze PNRR;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 di data 04/03/2026, sottoscritto dal RUP ing. Marco Gnesda, trasmesso con nota acquisita al prot. SCEIAG 811-P del 13/03/2026, che indica il credito netto dell'Appaltatore – applicata la ritenuta per infortuni dello 0,5% e operato il recupero dell'anticipazione nella misura del 20% – in € 307.359,76, oltre all'IVA al 22% pari a € 67.619,15, per un importo complessivo di € 374.978,91;

VISTO l'art. 119 del D.Lgs 36/2023 in materia di subappalto e, in particolare, le disposizioni relative ai pagamenti diretti ai subappaltatori;

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali n. 1368 del 10/11/2025, n. 180 del 16/02/2026 e n. 242 del 24/02/2026 aventi ad oggetto l'autorizzazione ai subappalti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023;

VISTE le note del RUP prot. SCEIAG 3423-P del 19/11/2025, prot. SCEIAG 194-P del 22/01/2026 e prot. SCEIAG 265-P del 30/01/2026, aventi ad oggetto la presa d'atto dei subaffidamenti intervenuti in corso d'opera;

VISTA la dichiarazione dell'Appaltatore acquisita al prot. SCEIAG 824-A del 13/03/2026, dalla quale risulta che l'Appaltatore ha già provveduto al pagamento dei subappaltatori e subcontraenti e che,

pertanto, l'intero importo del Certificato di Pagamento n. 1, pari a € 374.978,91 (Iva inclusa), è allo stesso dovuto;

DATO ATTO che per l'impresa Antonini Srl è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che ne attesta la regolarità (Prot. SCEIAG 892-A del 19/03/2026, scadenza 10/06/2026);

RICHIAMATA, infine, la Delibera di Giunta Regionale n. 1654 del 21/11/2025 avente ad oggetto la rimodulazione n. 9 del Piano Operativo Regionale allegato al CIS per il PNRR, con la quale è stato tra l'altro rimodulato l'importo del finanziamento dell'intervento in oggetto, interamente a valere sulle risorse PNRR di cui alla precedente DGR FVG n. 550/2022, per complessivi € 2.210.000,00;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 374.978,91 (IVA inclusa), trova copertura nelle risorse PNRR assegnate con DGR FVG n. 550/2022, come da ultimo rimodulate con DGR FVG n. 1654 del 21/11/2025, per l'importo complessivo di € 2.210.000,00 (CUP G95F24000580008);

ACQUISITO parere favorevole del RUP;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 del 26/02/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana all'arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
determina**

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto che, con comunicazione prot. SCEIAG 668-P del 01/03/2026, il Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana ha individuato l'ing. Marco Gnesda quale Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, in sostituzione dell'ing. Massimiliano Liberale cessato dal servizio, con decorrenza 01/03/2026;
2. di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 relativo all'intervento di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in Trieste (CUP G95F24000580008, CIG B75405EBD4), pervenuto con nota prot. SCEIAG 639-A del 03/03/2026, redatto e sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori ing. Marco Mitri;
3. di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 1 di data 04/03/2026 (prot. SCEIAG 811-P del 13/03/2026), sottoscritto dal RUP ing. Marco Gnesda, che indica il credito netto dell'Appaltatore in € 307.359,76, oltre IVA al 22% pari a € 67.619,15, per un importo complessivo di € 374.978,91;
4. di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 374.978,91 (IVA inclusa) in favore dell'impresa Antonini Srl di Bastia Umbra (PG), come risultante dal Certificato di Pagamento n. 1 e dalla dichiarazione dell'Appaltatore acquisita al prot. SCEIAG 824-A del 13/03/2026, dalla quale risulta che l'Appaltatore ha già provveduto al pagamento dei subappaltatori e subcontraenti e che pertanto l'intero importo è allo stesso dovuto;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 374.978,91 (IVA inclusa) trova copertura nelle risorse PNRR assegnate con DGR FVG n. 550/2022, come da ultimo rimodulate con DGR FVG n. 1654 del 21/11/2025, per l'importo complessivo di € 2.210.000,00 (CUP G95F24000580008).
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione Trasparente.

La spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 374.978,91 (IVA inclusa), va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della LR 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
ing. Marco Gnesda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 01/04/2026 09:41:07

IMPRONTA: 47194BC6E3E8FC607AD6D73AE3D13991EBD6E1EB674B8F55BBA94F6FA34FEDCA
EBD6E1EB674B8F55BBA94F6FA34FEDCA64F2ADA3ED7EDCDEFA2D46B8E6D1A581
64F2ADA3ED7EDCDEFA2D46B8E6D1A58191FAF91A7B5727843E662EBBA871B5B4
91FAF91A7B5727843E662EBBA871B5B4ECFBD5264D5BE49EEA372C6ED11F933D