

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 725

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP N. G92C25000200002 CIG N. B9E8A293ED Appalto di lavori di manutenzione edile ed impiantistica elettrico-speciale presso i locali del Servizio ex 118 siti al primo piano della palazzina di via Farneto N. 3, ai fini dell'insediamento della nuova Centrale Operativa Regionale NEA 116117. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione all'impresa Radovani S.r.l di Trieste

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 20/05/2026

OGGETTO: CUP N. G92C25000200002 CIG N. B9E8A293ED Appalto di lavori di manutenzione edile ed impiantistica elettrico-speciale presso i locali del Servizio ex 118 siti al primo piano della palazzina di via Farneto N. 3, ai fini dell'insediamento della nuova Centrale Operativa Regionale NEA 116117. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione all'impresa Radovani S.r.l di Trieste

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con DGR FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ss.mm.ii.;
- il Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con decreto ASUGI n. 1011 dd. 19.12.2024;

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n. 20 dd. 12/01/2026, con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione edile ed impiantistica elettrico-speciale presso i locali del Servizio ex 118 siti al primo piano della palazzina di via Farneto N. 3, ai fini dell'insediamento della nuova Centrale Operativa Regionale NEA 116117, per un importo dei lavori risultante dagli elaborati progettuali conservati agli atti al prot. Prot

Gen. n. 108695-A (Prot. SCEIAG n. 37700-A) dd. 22/12/2025 pari ad euro 149.962,31 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.700,00 (IVA esclusa);

- è stato affidato, in esito alla Richiesta di Offerta (RdO rfq_114329) all'impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., P.IVA 01147770323, con sede legale in via Carlo Errera 16, 34147 Trieste, l'intervento in parola, per l'importo ribassato del 6,00% offerto ritenuto congruo dal RUP, p.i. Paolo Rotondaro e quindi per l'importo di € 141.066,57, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.700,00, oltre all'IVA al 22%, pari ad € 31.034,65 e quindi per complessivi € 172.101,21;
- si è preso atto dell'attivazione dell'ordine di lavoro n. 4 nell'ambito del contratto "Accordo quadro per i Servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti gli interventi impiantistici di natura elettrica e/o speciale nelle sedi di ASUGI area giuliana" di cui alla determinazione dirigenziale n. 674 dd. 05/06/2025 ed è stato individuato Direttore dei Lavori, il p.i. Silvio Delise mediante
- si è preso atto dell'attivazione dell'ordine di lavoro n. 9 nell'ambito del contratto di Accordo Quadro per servizi di ingegneria e architettura inerenti interventi edili ed impiantistici nelle sedi di ASUGI Area Giuliana, di cui alla determinazione dirigenziale n. 554 dd. 06/05/2024 ed è stato individuato Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'arch. Fabio Radanich;
- è stato individuato RUP per l'intervento in oggetto il p.i. Paolo Rotondaro;

TENUTO CONTO che

- in data 13/01/2026 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti dd. 13/01/2026 che hanno avuto contestuale inizio, con tempo per ultimazione dei lavori stabilito in 20 gg. naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma, quindi entro il giorno 01/02/2026;
- con pec Prot. Gen. n. 10836-A (P.SCEIAG n. 354-A) dd. 06/02/2026, l'Appaltatore ha provveduto a trasmettere la garanzia fideiussoria n. 413933245 emessa da Axa Assicurazioni S.p.A per l'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 30 del C.S.A., pari al 20% dell'importo del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice, per l'importo di € 28.213,31 (oltre all'IVA al 22%);
- con pec Prot. Gen. n. 12998-P (P.SCEIAG n. 422-P) dd. 12/02/2026 è stato trasmesso il contratto da stipularsi mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 9 comma 2 del predetto Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

ATTESO che:

- nel corso dei lavori sono state impartite da parte del D.L. alcune indicazioni di dettaglio sia a dare un risultato migliorativo alle opere, in accordo anche con le esigenze funzionali degli

operatori ivi presenti, che a soluzione di piccole interferenze impreviste e imprevedibili in fase di progetto, che hanno implicato una modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. c) con un sensibile aumento dell'importo complessivo di contratto di € 1.564,81 (oltre all'IVA ai sensi di legge) contenuto nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera alla voce "imprevisti", come di seguito ridefinito:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	149.927,00
Ribasso offerto 6%	€	8.995,62
A.1 Importo lavori ribassato	€	140.931,38
A.2 - Costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	1.700,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A)	€	142.631,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 - I.V.A. 22%	€	31.378,90
B.2 - Imprevisti	€	4.203,47
B.3 - Spese tecniche (Progettazione, CSE e DL)	€	18.752,00
B.2 - Accantonamento fondo incentivante per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs 36/23 s.m.i.	€	2.999,25
B.3 - Contributo ANAC	€	35,00
TOTALE SOMME B)	€	57.368,62
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	200.000,00

- i lavori dovevano concludersi entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, quindi entro il giorno 01/02/2026;
- con nota assunta al Prot. SCMSp n. 527-A dd 29/01/2026, il RUP - acquisito il parere del Direttore dei Lavori, il p.i Silvio Delise - ha autorizzato la richiesta di proroga dell'impresa Radovani Servizi d'Ingegneria S.r.l. di ulteriori venti giorni, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori alla data 21.02.2026;

PRESO ATTO che, in data 05/05/2026, assunto al Prot. SCEIAG n. 1574-A, il Direttore Lavori, p.i Silvio Delise, ha provveduto trasmettere il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. stesso e sottoscritto senza alcuna riserva dalla ditta RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., di Trieste, dal quale si prende atto che:

- i lavori sono stati ultimati in data 21/02/2026 e quindi entro il tempo utile stabilito, come da verbale dd. 23/ 02/2026,
- con il medesimo sopraccitato verbale di fine lavori, il D.L. assegnava il termine perentorio di 45 giorni dalla data del verbale per il completamento di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, completate in data 08/04/2026 entro i termini utili imposti all'impresa;
- in data 01/04/2026 il D.L. p.i. Silvio Delise, ha redatto il Conto Finale dal quale risulta che

l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 142.631,38 oneri per la sicurezza inclusi per € 1.700,00 oltre all'IVA ai sensi di legge, oltre all'IVA ai sensi di legge;

ACCERTATO che, dal sopraccitato Certificato di Regolare Esecuzione risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 142.631,38 oneri per la sicurezza per € 1.700,00 inclusi (oltre all'IVA esclusa), detratti € 28.213,31 per l'anticipazione erogata, il credito netto dell'Impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., P.IVA 01147770323, con sede legale in via Carlo Errera 16, 34147 Trieste, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 114.418,07 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 25.171,98 e quindi di complessivi € 139.590,05;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si rende necessario subordinare il pagamento della rata di saldo alla contestuale presentazione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

TENUTO CONTO che:

- non sono stati effettuati Stati di Avanzamento Lavori in corso di esecuzione al fine di procedere celermente alla loro esecuzione per apprestare i locali alle nuove esigenze aziendali;
- si ritiene di procedere alla liquidazione dell'importo di € 100.154,93 oltre all'IVA al 22% per € 22.034,08 e quindi per complessivi € 122.189,01 rispetto all'intero importo del credito residuo dovuto all'appaltatore al termine dei lavori;
- risulta necessario subordinare il pagamento della rata di saldo alla contestuale presentazione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo calcolata nel 10% dell'importo contrattuale e quindi sull'importo di € 14.263,14 maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 14.719,56;
- si subordina la liquidazione a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo della rata di saldo di € 14.263,14 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 3.137,89 e quindi per complessivi €17.401,03 alla contestuale presentazione di sopraccitata garanzia fideiussoria;
- si autorizza l'impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l. allo svincolo della cauzione definitiva n. 413933249 dd. 03/02/2026 per l'importo di € 7.053,33 rilasciata dalla spett.le AXA Assicurazioni S.p.a. – Agenzia n. 3510 di Forlì;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC INAIL_ 52882047, assunto al Prot. SCEIAG n. 1953 -A dd. 19.05.2026, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l. a tutto il 16/06/2026;

RILEVATO che il credito a saldo dell'Impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., di Trieste, per complessivi € 114.418 oltre all'IVA al 22% per € 25.171,97 e quindi per complessivi € 139.590,04 va imputato in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso) riservandosi, in via definitiva, al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e farà carico sui Fondi regionali, nelle risorse stanziare con DGR FVG n. 693/2020 e con DGR FVG n. 1600/2022;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto, il p.i. Paolo Rotondaro;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 dd. 26.02.2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Edilizia e Impianti – Area Giuliana all' arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L., p.i. Silvio Delise e sottoscritto senza alcuna riserva dalla ditta RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., di Trieste, assunto al Prot. SCEIAG n. 1574-A dd. 05/05/2026, in cui viene accertato che i lavori sono stati ultimati in data 21/02/2026 e sono stati eseguiti a regola d'arte e alcune lavorazioni marginali e di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera sono state completate in data 08/04/2026 entro i termini utili imposti all'impresa;
- 2) Di dare atto che dal sopraccitato Certificato di Regolare Esecuzione l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 142.631,38, inclusi gli oneri per la sicurezza per € 1.700,00 inclusi (oltre all'IVA esclusa), detratti € 28.213,31 per l'anticipazione erogata ed il credito netto dell'Impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l., P.IVA 01147770323, con sede legale in via Carlo Errera 16, 34147 Trieste, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 114.418,07 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 25.171,98 e quindi di complessivi € 139.590,05;
- 3) Di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 100.154,93 oltre all'IVA al 22% per € 22.034,08 e quindi per complessivi € 122.189,01 rispetto all'intero importo del credito residuo dovuto all'appaltatore al termine dei lavori;
- 4) Di subordinare, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il pagamento della rata di saldo alla contestuale presentazione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo calcolata nel 10% dell'importo contrattuale e quindi sull'importo di € 14.263,14 maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 14.719,56;

- 5) Di autorizzare - alla contestuale presentazione della sopracitata garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore - la liquidazione a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo della rata di saldo di € 14.263,14 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 3.137,89 e quindi per complessivi €17.401,03;
- 6) Di autorizzare l'impresa RADOVANI SERVIZI D'INGEGNERIA S.r.l. allo svincolo della cauzione definitiva n. 413933249 dd. 03/02/2026 per l'importo di € 7.053,33 rilasciata dalla spett.le AXA Assicurazioni S.p.a. – Agenzia n. 3510 di Forlì;
- 7) Che la spesa complessiva di € 114.418,07 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 25.171,98 e quindi di complessivi € 139.590,05 va imputata in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso) riservandosi, in via definitiva, al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e farà carico sui Fondi regionali, nelle risorse stanziare con DGR FVG n. 693/2020 e con DGR FVG n. 1600/2022;
- 8) Di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, degli articoli 20, 27 e 28 del Codice e dell'art. 12 del Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI.

L'onere conseguente al presente provvedimento pari ad € 139.590,05 (IVA inclusa) verrà allocato in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione al conto 20.300 (Impianti e macchinari).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 20/05/2026 18:21:01

IMPRONTA: 2360AA67E183A8F5515D441934333948CCB7600A2C1AFAA5BEE4F0C1B9608BD5
CCB7600A2C1AFAA5BEE4F0C1B9608BD5AC3FA257EA8B048E83C1B547A5D134B7
AC3FA257EA8B048E83C1B547A5D134B7BBA0923013615E2776016EED62E74F40
BBA0923013615E2776016EED62E74F40BFDEF013C288B6FCC466E5A98654E535