

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 869

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG B850C1781F – CUP G92C25000120001. Intervento di adeguamento del piano 12 e quota parte del piano 11 della Torre Medica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste, in ottemperanza ai livelli di sicurezza di cui al D.L. 34/2020. Presa d'atto dell'emissione del SAL n. 3, dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo alla ditta Veolia Italia S.p.A. di Milano.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 17/06/2026

OGGETTO: Intervento di adeguamento del piano 12 e quota parte del piano 11 della Torre Medica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste, in ottemperanza ai livelli di sicurezza di cui al D.L. 34/2020 - CIG B850C1781F – CUP G92C25000120001 nell’ambito della “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale”

I FASE: Presa d’atto dell’emissione del SAL n. 3 e della Contabilità Finale, Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; Liquidazione del credito residuo a favore della ditta Veolia Italia S.p.A. di Milano – Riformulazione del Quadro Economico

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il Decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con Decreto. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con Decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il Decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

PREMESSO inoltre che

- con contratto Rep. n. 76 dd. 16.07.2019, registrato ai sensi di legge, è stata affidata alla società SIRAM SpA la “*Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale*” (CUP master E96G17000020003 – CIG 7208883E6E), della durata di 9 anni, con decorrenza dal 01.08.2019;
- con l’Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 76 dd. 16.07.2019, registrato al Rep. n. 25 dd. 30.01.2023, la durata del contratto è stata prorogata di ulteriori 3 anni, 8 mesi e 23 giorni, con conseguente differimento del termine di scadenza al 19 aprile 2032;
- con Decreto ASUGI n. 693 dd. 21.08.2025 è stato affidato alla società Siram SpA, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una prestazione supplementare al contratto di Concessione sopra citato, relativa alla progettazione e alla realizzazione degli

interventi atti a garantire i livelli di sicurezza previsti dal D.L. 34/2020 presso il piano 12 e quota parte del piano 11 della Torre Medica dell'ospedale di Cattinara;

- le suddette prestazioni supplementari trovano copertura nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020 di cui alla DGR della Regione FVG n. 1224/2020, da imputare in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva ai conti n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e n. 20.300 (Impianti e Macchinari);
- con determina dirigenziale n. 1232 dd. 14.10.2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla I fase dei lavori di adeguamento del piano 12 e quota parte del piano 11 della Torre Medica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste, in ottemperanza ai livelli di sicurezza di cui al D.L. 34/2020, composto dagli elaborati progettuali conservati agli atti ed assunti al prot. SCEIAG 2983-A dd. 10.10.2025;
- con la suddetta determina sono stati individuati quale Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione e Direttore dei Lavori per gli interventi di I fase, rispettivamente l'ing. Gioele Marino e il geom. Diego Boneta, entrambi in forza a SCEIAG;
- in data 20.10.2025 il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare i lavori di I fase come da verbale assunto al prot. SCEIAG 3147-A dd. 24.10.2025;
- in data 27.10.2025 è stato formalizzato il II Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 76 dd. 16.07.2019 con il quale sono state affidate alla società SIRAM SpA le attività supplementari di progettazione e di esecuzione dei lavori concernenti il potenziamento delle terapie intensive e semintensive da realizzarsi, presso il 12 esimo piano della Torre Medica di Cattinara, nell'ambito degli interventi previsti dal D.L. 34/2020, per un importo suppletivo pari ad euro 1.630.000,00;
- in data 27.10.2025 (prot. GEN 90551-P) è subentrata nel ruolo di RUP della Concessione l'ing. Maria Adelaide Zito, in forze presso SCEIAG, in sostituzione dell'ing. Massimiliano Liberale, collocato in aspettativa presso SCEIAG;
- l'incarico di RUP attribuito all'ing. Maria Adelaide Zito è esteso anche all'intervento di adeguamento del piano 12 e quota parte del piano 11 della Torre Medica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste, in ottemperanza ai livelli di sicurezza di cui al D.L. 34/2020, in quanto affidato alla società Siram SpA ai sensi del sopracitato II Atto Aggiuntivo al contratto Rep. n. 76 dd. 16.07.2019;

CONSIDERATO che

- con determinazione n. 1529 dd. 09.12.2025 si è preso atto dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Diego Boneta, acquisito al prot. SCEIAG 3526-A per opere eseguite a tutto il 05.11.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a complessivi € 311.925,99 e del Certificato di Pagamento n.1, agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 3526-A dd. 01.12.2025, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione, ing. Gioele Marino, che indica il credito dell'impresa pari a complessivi € 341.402,99;
- con determinazione n. 104 dd. 30.01.2026 si è preso atto dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Diego Boneta, acquisito al prot.

SCEIAG 234-A per opere eseguite a tutto il 07.01.2026, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a complessivi € 728.869,58 e del Certificato di Pagamento n. 2, agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 234-A dd. 27.01.2026, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione, ing. Gioele Marino, che indica il credito dell'impresa pari a complessivi € 506.127,82;

- con determinazione n. 224 dd. 23.02.2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Diego Boneta, (prot. SCEIAG 526 dd. 20.02.2026), comportante un incremento contrattuale di € 6.213,40 oltre all'IVA interamente coperto dalle somme a disposizione nel quadro economico di progetto;
- il medesimo provvedimento ha contestualmente ridefinito la copertura finanziaria complessiva dell'intervento attraverso le risorse di cui alla DGR n. 1224/2020 e autorizzato la liquidazione delle spettanze professionali per la progettazione in favore della società Veolia Italia SpA (ex Siram SpA) per l'importo complessivo di € 130.535,18, oneri e IVA inclusi;
- i lavori di I fase si sono conclusi in data 25.02.2026, entro il termine stabilito;

PRESO ATTO che

- in data 13.03.2026 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n.3, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Diego Boneta, unitamente agli altri documenti contabili, acquisito al prot. SCEIAG 839-A dd. 17.03.2026 per opere eseguite a tutto il 25.02.2026, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 894.342,68, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 44.074,53 e quindi per complessivi € 938.417,22;
- in data 13.03.2026 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 3, agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 839-A dd. 17.03.2026, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione, ing. Gioele Marino, che indica il credito dell'impresa pari ad € 208.499,89, oltre all'IVA per € 45.869,97 e quindi per complessivi € 254.369,86;
- in data 17.03.2026 è stato emesso il Conto Finale per opere eseguite a tutto il 25.02.2026, assunto al prot. SCEIAG 839-A dd. 17.03.2026, redatto dal D.L. geom. Diego Boneta, dal quale si evince che l'importo finale delle opere eseguite è pari a € 938.417,22;
- data 13.04.2026 è stato acquisito al prot. SCEIAG 1217-A dd. 13.04.2026 il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori, geom. Diego Boneta, sottoscritto dalla ditta appaltatrice Veolia Italia S.p.A. – senza apporre alcuna riserva – in cui si accerta e si liquida il credito residuo dell'impresa per un importo di € 4.692,09, corrispondente allo svincolo della ritenuta dello 0,50% operata progressivamente sugli Stati di Avanzamento Lavori a tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contributiva dell'Appaltatore;
- in data 03.05.2026 si è autorizzata la liquidazione a favore della ditta Veolia Italia SpA degli importi relativi alla prestazione professionale relativa alla progettazione di Fattibilità Tecnico Economica nonché alla progettazione esecutiva per i lavori di I fase per un importo di € 102.880,82 oltre € 4.115,23 per INARCASSA al 4% e € 23.539,13 per IVA al 22% quindi per complessivi € 130.535,18;

RILEVATO che

- con la determina n. 224 dd. 23.02.2026, per mero errore materiale, sono stati riconosciuti a favore della ditta Veolia Italia SpA, oltre agli oneri di progettazione, anche gli oneri previdenziali, in assenza dei presupposti di legge;
- l'importo erroneamente riconosciuto, quantificato in complessivi € 5.020,58 (di cui € 4.115,23 a titolo di contributo integrativo previdenziale del 4% ed € 905,35 per la relativa IVA al 22%), risulta non dovuto in quanto previsto esclusivamente a favore di professionisti iscritti ad INARCASSA;
- la somma corrisposta in eccedenza, come sopra quantificata, verrà recuperata a valere sui futuri pagamenti dovuti all'Operatore Economico per la successiva fase di progettazione, mediante l'istituto della compensazione contabile in sede di liquidazione dei relativi corrispettivi;

RITENUTO pertanto di riformulare il Quadro Economico della I fase dei lavori come di seguito riportato:

Id.		FASE 1
A	Descrizione	Importo
A.1	Lavori e Costi per la Sicurezza	
A.1.1	Importo Lavori contrattuale	894.342,68
A.1.2	Costi per la Sicurezza	44.074,53
	totale A.1	938.417,21
A.2	Servizio di Progettazione compreso oneri previdenziali	106.996,05
	Totale A	1.045.413,26
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	spese tecniche CSE compreso oneri previdenziali	21.686,88
B.2	IVA (22%) su A	229.990,92
B.3	IVA (22%) su B.1	4.771,11
B.4	Imprevisti	5.000,00
	Totale B	261.448,91
	Totale A + B	1.306.862,17
C	Altro	
C.1	arredi	163.900,00
C.2	IVA (22%) su C.1	36.058,00
	Totale C	199.958,00
	Totale A + B + C	1.506.820,17

ACQUISITI

- con prot. SCEIAG 2259-A dd. 16.06.2026, il Durc con cui si attesta la regolarità contributiva della società Veolia Italia SpA di Milano (MI) fino al 07.10.2026;
- il parere positivo del RUP, ing. Maria Adelaide Zito;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione:

- dell'importo derivante dal Certificato di Pagamento n. 3 in favore della società Veolia Italia SpA per l'importo di € 208.499,89, oltre all'IVA per € 45.869,97 e quindi per complessivi € 254.369,86;
- dell'importo derivante dall'accertamento del credito residuo accertato nel Certificato di Regolare Esecuzione, pari ad € 4.692,09, oltre all'IVA per € 1.032,26, e quindi per complessivi € 5.724,35;

TENUTO CONTO che la spesa complessiva, pari ad € 260.094,21 (IVA inclusa) trova copertura nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020 di cui alla DGR FVG n. 1224/2020 per le quali è stato acquisito il seguente CUP G92C25000120001 e va imputata in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarla ai conti n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e n. 20.300 (Impianti e macchinari);

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 dd. 26.02.2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Edilizia e Impianti – Area Giuliana all' arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
determina**

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dello Stato di Avanzamento Lavori n.3, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Diego Boneta, in data 13.03.2026 unitamente agli altri documenti contabili, acquisito al prot. SCEIAG 839-A dd. 17.03.2026 per opere eseguite a tutto il 25.02.2026, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 894.342,68, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 44.074,53 e quindi per complessivi € 938.417,22;
2. di autorizzare il pagamento dell'importo di € 208.499,89, oltre all'IVA per € 45.869,97 e quindi per complessivi € 254.369,86 di cui al Certificato di Pagamento n. 3 a favore della società Veolia Italia SpA con sede legale in via Anna Maria Mozzoni n.12, Milano (MI) – C.F./P.I.: 08786190150;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore lavori, geom. Diego Boneta, acquisito al prot. SCEIAG 1217-A dd. 13.04.2026, con cui si attesta che le opere sono state eseguite a regola d'arte e si stabilisce pari a € 5.724,35 il credito residuo del Concessionario;
4. di autorizzare il pagamento dell'importo di ad € 4.692,09, oltre all'IVA per € 1.032,26, e quindi per complessivi € 5.724,35 accertato nel Certificato di Regolare Esecuzione quale svincolo della ritenuta dello 0,50% operata progressivamente sugli Stati di Avanzamento Lavori;
5. di approvare il quadro economico finale dell'opera sopra riportato.

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 260.094,21 (IVA inclusa), va imputato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo ai conti n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e n. 20.300 (Impianti e macchinari) e troverà copertura nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020 di cui alla DGR della Regione FVG n. 1224/2020 per le quali è stato acquisito il seguente CUP G92C25000120001.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Paola Hrovatin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 17/06/2026 17:20:10

IMPRONTA: 94CF3F94B55A3C415CE40080DF72F84675EC5A09608E352FEBF46A8A3EFFB75E
75EC5A09608E352FEBF46A8A3EFFB75EC749C7F124769F9C59A0E3583D0BCB58
C749C7F124769F9C59A0E3583D0BCB58C8DDCC82412A986ECE1A214E3AB334BE
C8DDCC82412A986ECE1A214E3AB334BE10CE4679148B57C0568BD8920B18E786