

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 922

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualficazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.7 della Fase 1 e SAL n.7 BIS della Fase 1, all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 29/07/2025

**OGGETTO:** CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.7 della Fase 1 e SAL n.7 BIS della Fase 1, all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO inoltre che:

- con provvedimento n. 564 datato 22.6.2020, l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha aggiudicato all'Impresa Rizzani De Eccher S.p.A. l'appalto relativo ai lavori per l'esecuzione delle opere di "Ristrutturazione e Ampliamento dell'Ospedale di Cattinara – Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo";
- il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2020 e di seguito integrato con n. 3 Atti Aggiuntivi;
- con Decreto ASUGI n. 76 dd. 20.01.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori della Fase 1 del Sublotto 1 dell'intervento ed è stato autorizzato il

pagamento alla Rizzani de Eccher s.p.a. dell'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo dei lavori Fase 1 per € 4.788.366,10 lordi;

- in data 04.02.2022 sono stati consegnati i lavori relativi alla suddetta Fase 1;
- con Decreto ASUGI n. 1125 dd. 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto integrato in parola e, nella medesima data, sono stati consegnati i lavori relativi alla Fase 2 del Sublotto 1 dell'intervento;

TENUTO CONTO che, con D.L. 17 maggio 2022, n.50, art. 26, sono state stabilite le modalità per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori;

ATTESO che l'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che il recupero progressivo dell'anticipazione contrattuale, di cui al citato decreto n. 76 dd.20.01.2022, sarebbe dovuto avvenire entro 18 mesi dalla data di avvio dei lavori;

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale n. 1163 dd. 06.10.2022 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSMP 2106-A dd.06.10.2022) per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2022 pari ad € 533.850,46 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 140.174,04) a cui vanno aggiunti € 123.262,20 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 657.112,66 e del relativo Certificato di Pagamento n.1 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 346.459,82;
- con determinazione dirigenziale n. 572 dd. 28.04.2023 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.2 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSMP 1203-A dd.18.04.2023) per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2023 pari ad €1.173.818,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 257.403,98) a cui vanno aggiunti € 270.471,00 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 1.444.289,69 e del relativo Certificato di Pagamento n.2 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 64.315,18;

RILEVATO che:

- con nota Prot. GEN 46520-P dd.01.06.2025 il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ai sensi dell'art. 56 del CSA e dell'art. 7 del Contratto in oggetto, ha comunicato l'applicazione all'appaltatore delle penalità conseguenti l'appurato mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori che ammontano ad € 4.475.009,14, come accertato più volte dallo stesso Direttore dei Lavori, e l'irrogazione delle stesse nell'ambito dei primi SAL utili;
- l'acclarato ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale, non ha consentito il recupero complessivo e completo dell'anticipazione nei tempi

previsti dal CSA, si è provveduto, pertanto, con i primi Certificati di pagamento utili alla detrazione dell'intero importo erogabile all'Appaltatore per ciascun SAL;

- in particolare, con determinazione dirigenziale n. 735 dd. 19.06.2025 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.3, n.4, n.5, n.6, n.6 bis della Fase 1 (Prot. GEN 43995-A dd. 22.05.23; Prot. SCEIAG 1061-A dd. 01.04.2025; SCEIAG 1847-A dd.16.06.2025) per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 e n. 1 bis della Fase 2 dell'intervento (Prot. SCEIAG 1848-A dd.16.06.2025) per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dei relativi Certificati di Pagamento pari a zero (Certificati di Pagamento n.3, n.4, n.5, n.6 e n.1 pari a zero a compensazione del recupero dell'anticipazione; Certificati di Pagamento n.6 bis e n.1 bis pari a zero in applicazione delle penali *medio tempore* comminate dalla S.A.);

RILEVATO che:

- il DL, ing. Massimo Tura, in data 20.06.2025, ha sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 7 per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 2064-A dd. 03.07.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 è pari complessivamente ad € 4.311.191,33 (comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 347.442,33) IVA esclusa;
- Il RUP ha sottoscritto in data 30.06.2025 il Certificato di pagamento n.7 pari ad euro zero conseguente al recupero dell'anticipazione contrattuale;
- il DL, ing. Massimo Tura, in data 20.06.2025, ha sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 7 BIS per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 2064-A dd.03.07.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, compresi i costi per la sicurezza, dall'inizio della fase contrattuale, per effetto dell'applicazione dell'art. 26 D.L. 50 del 17.02.2022 e al netto delle ritenute è pari ad € 351.218,16;
- Il RUP ha sottoscritto in data 30.06.2025 il Certificato di pagamento n.7 BIS per la Fase 1 pari ad € 351.218,16;

ATTESO che i corrispettivi di cui al SAL n. 7 e al SAL n. 7 bis vanno imputati al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarli al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);

PRESO ATTO che con l'emissione del Certificato di Pagamento n.7 BIS Fase 1 si provvede al recupero delle penalità comminate all'appaltatore con nota Prot. GEN 46520-P dd.01.06.2025;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, assunto al prot. SCEIAG 1845-A dd.16.06.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a.;

VISTO il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all' ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

**Determina**

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.7 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 pari ad € 4.311.191,33 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 347.442,33) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n.7 di importo pari ad euro zero;
2. di prendere atto dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori n.7 BIS della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 pari ad € 351.218,16 compresi i costi per la sicurezza e al netto delle ritenute (IVA esclusa) e del Certificato di Pagamento n.7 BIS di pari importo;
3. di prendere atto che i corrispettivi di cui ai punti *sub 1)* e *sub 2)* andranno imputati al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarli al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);
4. di dare atto che, a compensazione delle penali applicate dalla Stazione Appaltante in ragione del mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori e del recupero dell'anticipazione, nessun importo è dovuto all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio 36 – CAP 33050 – frazione Cargnacco C.F./P.I. 00167700301;
5. di dare atto che il valore delle penali maturate sino al 30 maggio 2025 ancora da recuperare e che verranno compensate nell'ambito dei futuri SAL, ammonta ad euro 517.977,23.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Francesca Senardi

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
ing. Massimiliano Liberale**