

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1088

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.8 e del SAL n.8 BIS della Fase 1, all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 08/09/2025

OGGETTO: CIG 6040462AEC – CUP E98G06000810002 – CUP (PNC) G95F21002050003 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione dei SAL n.8 e del SAL n.8 BIS della Fase 1, all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO inoltre che:

- con provvedimento n. 564 datato 22.6.2020, l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha aggiudicato all'Impresa Rizzani De Eccher S.p.A. l'appalto relativo ai lavori per l'esecuzione delle opere di "Ristrutturazione e Ampliamento dell'Ospedale di Cattinara – Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo";
- il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2020 e di seguito integrato con n. 3 Atti Aggiuntivi;
- con Decreto ASUGI n. 76 dd. 20.01.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori della Fase 1 del Sublotto 1 dell'intervento ed è stato autorizzato il pagamento alla Rizzani de Eccher s.p.a. dell'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo dei lavori Fase 1 per € 4.788.366,10 lordi;
- in data 04.02.2022 sono stati consegnati i lavori relativi alla suddetta Fase 1;
- con Decreto ASUGI n. 1125 dd. 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto integrato in parola e, nella medesima data, sono stati consegnati i lavori relativi alla Fase 2 del Sublotto 1 dell'intervento;

TENUTO CONTO che, con D.L. 17 maggio 2022, n.50, art. 26, sono state stabilite le modalità per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori;

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale n. 1163 dd. 06.10.2022 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSp 2106-A dd. 06.10.2022) per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2022 pari ad € 533.850,46 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 140.174,04) a cui vanno aggiunti € 123.262,20 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 657.112,66 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 346.459,82;
- con determinazione dirigenziale n.572 dd. 28.04.2023 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 per la Fase 1, composto dai documenti contabili (Prot. SCMSp 1203-A dd. 18.04.2023) per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2023 pari ad € 1.173.818,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 257.403,98) a cui vanno aggiunti € 270.471,00 di adeguamento prezzi per un importo complessivo di € 1.444.289,69 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 che, al netto della ritenuta per il recupero dell'anticipazione, indica il credito da liquidare all'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. pari ad € 64.315,18;

RILEVATO che:

- con nota Prot. GEN 46520-P dd. 01.06.2025 il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ai sensi dell'art. 56 del CSA e dell'art. 7 del Contratto in oggetto, ha comunicato l'applicazione all'appaltatore delle penalità conseguenti l'appurato mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori che ammontano ad € 4.475.009,14, come accertato più volte dallo stesso Direttore dei Lavori, e l'irrogazione delle stesse nell'ambito dei primi SAL utili;
- in particolare, con determinazione dirigenziale n. 735 dd. 19.06.2025 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 6 BIS della Fase 1 (Prot. GEN 43995-A dd. 22.05.23; Prot. SCEIAG 1061-A dd. 01.04.2025; Prot. SCEIAG 1847-A dd.16.06.2025) per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 e n. 1 BIS della Fase 2 dell'intervento (Prot. SCEIAG 1848-A dd. 16.06.2025) per i lavori eseguiti a tutto il 31.03.2025 e dei relativi Certificati di Pagamento pari a zero (Certificati di Pagamento n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n.1 pari a zero a compensazione del recupero dell'anticipazione; Certificati di Pagamento n. 6 BIS e n. 1 BIS pari a zero in applicazione delle penali *medio tempore* comminate dalla S.A.);

RILEVATO inoltre che con determinazione dirigenziale n.922 dd. 29.07.2025:

- si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 7 della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 pari ad € 4.311.191,33 (compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa) e del Certificato di Pagamento n. 7 di importo pari ad euro zero;
- si è preso atto dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 7 BIS della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 pari ad € 392.203,42 (compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa) e del Certificato di Pagamento n. 7 BIS pari ad € 351.218,16 IVA esclusa;

PRESO ATTO che:

- in data 04.07.2025 con protocollo 2089-P, si è comunicato l'intervenuto avvicendamento del Direttore dei Lavori; nello specifico l'ing. Giorgio Finotti ha assunto l'incarico sostituendo il professionista uscente, ing. Massimo Tura;
- in data 31.07.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n.8 per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 2553-P dd. 25.08.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 21.07.2025 è pari complessivamente ad € 4.918.172,80 (comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 353.573,61) IVA esclusa;
- in data 01.08.2025 il DL, ing. Giorgio Finotti, ha sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 8 BIS per la Fase 1, acquisito al protocollo SCEIAG 2553-P dd. 25.08.2025, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, compresi i costi per la sicurezza, a tutto il 21.07.2025, per effetto dell'applicazione dell'art.26 D.L. 50 del 17.02.2022 è pari ad € 268.219,59 IVA esclusa;
- il RUP, ing. Massimiliano Liberale, ha sottoscritto in data 25.08.2025 il Certificato di Pagamento n.8 per la Fase 1 pari ad euro zero conseguente al recupero dell'anticipazione contrattuale e il Certificato di Pagamento n. 8 BIS per la Fase 1 pari ad € 240.190,64 compresi i costi per la sicurezza e al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che con nota prot. SCEIAG 2553-P dd 25.08.2025 si è comunicato all'Appaltatore che:

- il Certificato di Pagamento n. 8 ordinario è pari ad euro zero in virtù del recupero dell'anticipazione contrattuale precedentemente erogata e pertanto la quota dell'anticipazione residua da recuperare ammonta ad € 210.886,38;
- il Certificato di Pagamento n. 8 BIS è pari ad € 240.190,64 ma, stante l'esigenza di recuperare l'importo della penale residua (pari ad € 517.977,23) superiore all'importo del Certificato stesso, la fattura che l'Appaltatore emetterà non verrà in pagamento ma verrà estinta mediante compensazione finanziaria – ex art. 1241 e seguenti c.c. – con la citata posta di credito. La quota residua per il recupero dell'importo della penale ammonta ad € 277.786,59;

ATTESO che i corrispettivi di cui al SAL n. 8 e al SAL n. 8 BIS vanno imputati al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarli al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, assunto al prot. SCEIAG 1845-A dd.16.06.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a.;

VISTO il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all' ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8 per la Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 21.07.2025 è pari complessivamente ad € 4.918.172,80 (comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 353.573,61) IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 8 pari ad euro zero;
2. di prendere atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8 BIS della Fase 1, per lavori eseguiti a tutto il 21.07.2025 pari ad € 268.219,59 IVA esclusa e del Certificato di Pagamento n. 8 BIS pari ad € 240.190,64 compresi i costi per la sicurezza e al netto dell'IVA;
3. di prendere atto che i corrispettivi di cui ai punti *sub* 1) e *sub* 2) andranno imputati al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarli al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);
4. di dare atto che, a compensazione delle penali applicate dalla Stazione Appaltante in ragione del mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori e del recupero dell'anticipazione, nessun importo è dovuto all'Appaltatore Rizzani de Eccher s.p.a., con sede a Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio 36 – CAP 33050 – frazione Cargnacco C.F./P.I. 00167700301;
5. di dare atto che il valore dell'anticipazione ancora da recuperare e che verrà compensata nell'ambito dei futuri SAL, ammonta ad € 210.886,38;
6. di dare atto che il valore delle penali maturate sino al 30 maggio 2025 ancora da recuperare e che verranno compensate nell'ambito dei futuri SAL, ammonta ad € 277.786,59.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Paola Hrovatin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 08/09/2025 15:40:05

IMPRONTA: 0593F80AC4EAF3CF109A3514E0C0B657F39F7EA5AD2E82EA6E00B5C544D3E602
F39F7EA5AD2E82EA6E00B5C544D3E6027DBEC15054A3DE860C7CF72F5481AE60
7DBEC15054A3DE860C7CF72F5481AE604E4757607B3F35407039E77EB738B901
4E4757607B3F35407039E77EB738B9015D3BE90586F3EAF0AAC69A3431448169