

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 661

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.2.2 – Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65 ". Approvazione della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo all'impresa Tied Impianti di Basliano (UD). Codice CUP N. G92C21000980006 Codice CIG N. 98819001DB

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 22/05/2024

OGGETTO: PNRR M6 C1.2.2 – Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65 ". Approvazione della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo all'impresa Tied Impianti di Basliano (UD). Codice CUP N. G92C21000980006 Codice CIG N. 98819001DB

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO inoltre che:

- l'opera in oggetto rientra tra gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia con allocazione all'interno dell'edificio, sede del Distretto Sanitario n. 3 in via Valmaura 57-59-65;
- con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi della Missione 6 del PNRR ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste;
- con determinazione dirigenziale n. 490 dd. 17.04.2023, si è stabilito la gestione in autonomia da parte di ASUGI Area Giuliana, dell'intervento di realizzazione della Centrale Operativa

Territoriale in via Valmaura n. 57-59-65 a Trieste CUP N. G92C21000980006, senza avvalersi degli AQ INVITALIA;

- la realizzazione della COT ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, è stata affidata con determinazione dirigenziale n. 861 dd. 26/06/2023, alla ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), mediante atto aggiuntivo al contratto in corso di esecuzione di "Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n.3" di cui alla determinazione dirigenziale n. 1119 dd. 23/09/2022 e nel cui ambito trova collocazione la predetta COT;
- con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 861/2023, fra l'altro, è stato definito il quadro economico dell'opera per la realizzazione della COT in parola, per l'importo di € 54.103,89 – ribassato del 18% offerto - inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 229,89 oltre all'IVA al 22%, pari a 11.902,86 e quindi per complessivi 66.006,75, (CUP N. G92C21000980006 Codice CIG N. 98819001DB);
- in data 29/06/2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto per le opere supplementari con la suddetta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD);
- con determinazione dirigenziale n. 1201 dd. 20/09/2023 è stato affidato l'incarico di Direttore Lavori all' ing. Massimiliano Berlasso;

TENUTO CONTO che

- con verbale dd. 28.9.2023, acquisito al Prot SCEIAG n. 3629-A, vi è stata la consegna dei lavori e l'inizio degli stessi;
- la durata prevista per l'esecuzione delle lavorazioni in parola è stata stabilita in giorni 42 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, con termine utile di fine dei lavori al 09/11/2023;
- con pec dd. 9/11/2023, Prot. Gen. n. 92135-P (Prot. SCEIAG n. 3912-P) il RUP, ing. Massimiliano Liberale, autorizzava, acquisito il parere del Direttore dei Lavori, ing. Massimiliano Berlasso, la proroga dei lavori di 22 giorni naturali consecutivi, richiesta dall'impresa TIED IMPIANTI SRL in data 03/11/2023 fissando il nuovo termine di fine dei lavori alla data di venerdì 01/12/2023;
- con certificato dd. 13/12/2023, agli atti, il Direttore dei Lavori, ing. Massimiliano Berlasso, dichiarava ultimati i lavori medesimi alla data del 01/12/2023 e, pertanto in tempo utile contrattuale, salvo ulteriori 28 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

PRESO ATTO che, in data 02.04.2024, Prot SCIEIAG 1193-A, il Direttore Lavori, ing. Massimiliano Berlasso ha provveduto a trasmettere la Relazione sul conto finale dei lavori sottoscritta in data

12/01/2024, dalla quale si evince che:

- dallo stato finale l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 53.874,00 oltre € 229,89 per oneri della sicurezza e quindi per un totale netto di € 54.103,89, IVA esclusa;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori e della Committenza e non sono sorte controversie e contestazioni;

ATTESO che in data 18/01/2024, è stata consegnata la documentazione tecnica unitamente alle dichiarazioni di conformità complete di allegati da parte dell'impresa, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al Prot. SCEIAG n. 1193-A dd. 02.04.2024, redatto dal D.L., ing. Massimiliano Berlasso in data 21.02.2024 - sottoscritto dalla Ditta appaltatrice Tied Impianti Srl di Basiliano (UD) - senza apporre alcuna riserva – da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto il credito netto dell'impresa ammonta ad € 54.103,89 oneri per la sicurezza inclusi, oltre all'IVA al 22%, pari ad € 11.902,86 e quindi per complessivi **€ 66.006,75**;

ACCERTATO che, secondo la Relazione su Conto Finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, il credito netto dell'Impresa TIED IMPIANTI Srl di Basiliano (UD), P.IVA 02318150303, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 54.103,89 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 11.902,86 e quindi di complessivi **€ 66.006,75**;

TENUTO CONTO che:

- si autorizza la Ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), allo svincolo della cauzione definitiva N. 2904990 – 21 per l'importo di € 5.397,66 rilasciata dalla Banca Ter Credito Cooperativo FVG con sede legale a Udine (UD) Via Tricesimo n.157/B;
- in data 03.05.2024, Prot. Gen. n. 38263-A (Prot. SCEIAG n. 1598 –A dd. 03.05.2024), ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la ditta Tied Impianti S.r.l., ha presentato la polizza fideiussoria per la rata del saldo, n. 2082346 di Revo Insurance Spa di Milano per l'importo della rata di saldo del 15% dell'importo lavori maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 8.947,66;

CONSIDERATO che in data 16.05.2024 (Prot. SCEIAG-2024-1806-A) la ditta Tied Impianti Srl ha presentato l'attestazione di congruità della manodopera in edilizia rilasciata dalla Cassa Edile, come previsto dal DM 143 del 25.06.2021;

DATO ATTO che per la Ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), è stato acquisito il Durc on-line in data 03.04.2024 Prot. SCEIAG-ASUIT-2024-1215-A agli atti, che ne attesta la regolarità (al 20.06.2024);

ATTESO che la spesa complessiva di **€ 66.006,75** (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nei finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G92C21000980006;

VISTI:

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.mi. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto espresso in narrativa:

- di approvare la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 21.02.2024, redatto dal D.L. ing. Massimiliano Berlasso acquisito al Prot. SCEIAG n. 1193-A dd. 02.04.2024 per le Opere supplementari per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65 affidate, alla ditta Tied Impianti Srl, mediante atto aggiuntivo al contratto di "Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n.3;
- di dare atto che in data 03.05.2024, Prot. Gen. n. 38263-A (Prot. SCEIAG n. 1598 –A dd. 03.05.2024), ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la ditta Tied Impianti S.r.l., ha presentato la polizza fideiussoria per la rata del saldo, n. 2082346 di Revo Insurance Spa di

Milano per l'importo della rata di saldo del 15% dell'importo lavori maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 8.947,66;

- di autorizzare la liquidazione alla ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), P.IVA 02318150303, del saldo dell'esecuzione dei lavori in oggetto, di € 54.103,89 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 11.902,86 e quindi di complessivi € 66.006,75;
- di autorizzare la ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD) allo svincolo della cauzione definitiva N. 2904990 – 21 per l'importo di € 5.397,66 rilasciata dalla Banca Ter Credito Cooperativo FVG con sede legale a Udine (UD) Via Tricesimo n.157/B.

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi, € 66.006,75 (IVA inclusa), verrà allocato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nei finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G92C21000980006;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**