



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 163

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG B0121EF467 CUP G92C23000080002 Intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica. Presa d'atto della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori all'impresa Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. di Trieste - autorizzazione all'emissione della rata di saldo nonché corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 10/02/2025

**OGGETTO:** CIG B0121EF467 – CUP N. G92C23000080002 - Intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica – Presa d'atto della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori all'impresa Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. di Trieste - autorizzazione all'emissione della rata di saldo nonché corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 306 dd. 12.03.2024 e le premesse nella stessa indicate in cui si è provveduto fra l'altro ad affidare l'intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. con sede in via Ruggeri Manna n. 16, 34134 Trieste (TS) C.F./P.I. 00600790323, verso un importo pari ad € 90.063,55, IVA ai sensi di legge esclusa, comprensivo del ribasso unico percentuale offerto pari al 4,38% (quattro/38 per cento) e degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti al ribasso pari ad € 2.000,00, secondo il quadro economico ivi riportato e confermando il gruppo di lavoro individuato nel citato provvedimento n. 306/2024, RUP p.i. Paolo Rotondaro, Direttore Lavori geom. Ivan Bevilacqua, Supporto amministrativo al RUP dott.ssa Lisa Bergantin;

PREMESSO, inoltre, che

- in data 12.02.2024 si è proceduto con la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come da verbale di consegna dei lavori, conservato agli atti e, conseguentemente, da tale termine decorrono i 60 giorni naturali e consecutivi di durata del contratto;
- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen.22599-P dd. 13.03.2024 e restituito sottoscritto in data 15.03.2024 con prot. gen. 23263-A;
- con provvedimento n. 389 dd. 29.03.2024 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino all'08 marzo 2024 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCEIAG 1054 dd. 20.03.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 61.183,40, IVA ai sensi di legge esclusa;
- con nota pec prot. gen. 29540 dd. 05.04.2024, l'Operatore Economico ha richiesto una proroga di 30 giorni sui tempi contrattuali relativamente ai lavori in oggetto, a seguito delle avverse condizioni metereologiche, che sentiti i pareri favorevoli del RUP e del Direttore Lavori è stata autorizzata con nota pec. prot. gen. 32019-P dd. 12.04.2024, indicando quale termine per l'ultimazione dei lavori la data del 12.05.2024;

ATTESO che,

- in fase di esecuzione dell'intervento in parola, per motivi imprevisi e imprevedibili, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni non comprese nel progetto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- le lavorazioni di perizia rientrano tra quelle previste dalle lettere b) e c) comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 6 maggio u.s. il Direttore Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in quanto la perizia suppletiva e di variante non era ancora stata approvata e quindi non si potevano dar luogo alle lavorazioni previste nella stessa come da Verbale assunto al prot. SCEIAG 1735 dd. 13.05.2024;
- pertanto, con provvedimento n. 665 dd. 25.05.2024, per motivi ivi indicati, si è, fra l'altro:
  - o approvato la perizia di variante dei lavori manutenzione straordinaria di rifacimento della porzione del piano di copertura del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica composta dagli allegati tecnici, amministrativi e contabili ivi indicati;
  - o si è preso atto del Verbale di approvazione, redatto dal RUP in data 30.04.2024 ed assunto al prot. SCEIAG 1768 dd. 14.05.2024, del Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore;
  - o rideterminato il quadro economico per complessivi € 131,657,79;
  - o affidato i lavori supplementari in oggetto, all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. per un importo pari ad € 16.310,09 comprensivi del ribasso percentuale offerto del 4.38% e degli oneri della sicurezza pari a € 0,00, IVA esclusa;
- la spesa complessiva della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera rientra nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo totale comprensivo dell'IVA pari ad € 19.898,31 trova copertura con i fondi erogati sulla base della DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è

stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002);

- in data 12 giugno u.s., a seguito di sopralluogo presso il cantiere e accertato lo stato dei luoghi e delle condizioni che permettevano il prosieguo delle opere previste, il Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ha disposto la ripresa dei lavori, come da Verbale di ripresa lavori conservato agli atti;

CONSIDERATO che con provvedimento n. 969 dd. 17.07.2024 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, che corrisponde anche allo stato finale, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino al 15 giugno 2024 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2, acquisito al prot. SCEIAG 2575 dd. 01.07.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 44.658,37, IVA ai sensi di legge esclusa;

TENUTO CONTO che, in data 10.09.2024, il Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ha provveduto a redigere la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare Esecuzione, dalla quale si prende atto che:

- con la perizia di variante n. 1, l'importo dei lavori ribassato ammonta ad € 106.373,64 comprensivo degli oneri della sicurezza DUVRI ed IVA esclusa;
- in data 15.06.2024 venivano eseguiti i sopralluoghi in contraddittorio con il tecnico dell'impresa e veniva redatto il verbale di fine lavori che certificava l'avvenuta ultimazione alla data dichiarata del 15.06.2024 e quindi, entro il termine stabilito;

VISTO il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L., geom. Ivan Bevilacqua, sottoscritto dalla Ditta appaltatrice Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l.- senza apporre alcuna riserva – e approvato dal RUP, p.i. Paolo Rotondaro, acquisito al Prot. SCEIAG 184 dd. 22.01.2025, agli atti, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 106.373,64 oneri per la sicurezza DUVRI inclusi ed IVA esclusa, detratti € 105.841,77, IVA esclusa – per i certificati di pagamento già emessi - resta il totale credito netto dell'impresa di € 531,87 Iva esclusa;

ACCERTATO che, secondo la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, il credito netto dell'Impresa INIZIATIVE EDILI BI SETA S.R.L. di Trieste C.F./P.I. 00600790323, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 531,87 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 117,01 e quindi di complessivi € 648,88;

RICHIAMATA per la copertura finanziaria degli interventi in parola, la DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002);

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC INPS\_43076469, assunto al prot. SCEIAG 4642 d. 24.12.2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. di Trieste;

ATTESO che

- si autorizza l'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. allo svincolo della cauzione definitiva n. 196246874 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. quantificata, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale, in € 4.503,18, trasmessa in data 15.03.2024 e assunta al prot. gen. 23263 di pari data;
- si subordina la liquidazione a saldo di cui sopra alla contestuale presentazione di una cauzione e/o polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 essendo il pagamento della rata di saldo subordinato alla costituzione della stessa per l'importo della medesima rata di saldo del Certificato di Regolare Esecuzione, assunto al prot 184 dd. 22.01.2025, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 674,80;

RITENUTO di esplicitare di seguito il quadro economico finale dell'intervento:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME A (Lavori)</b>		<b>importo</b>
A.1*	Importo dei lavori a base di offerta	€	92.097,42
A.2 *	Importo di perizia a lordo di offerta	€	17.057,20
	Sconto offerto - 4,38 %		
A.1	Importo dei lavori di affidamento	€	88.063,55
A.2	Importo dei lavori di perizia	€	16.310,09
A.3	Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso	€	2.000,00
<b>A tot</b>	<b>SOMME A TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>106.373,64</b>
<b>B</b>	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	23.402,20
B.2	Incentivi tecnici al 2%	€	1.881,95
<b>B tot</b>	<b>SOMME B TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>25.284,15</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>131.657,79</b>

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche;
- il Regolamento aziendale quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche / (REV.1 Ed. 0 dd. 27.11.2019), approvato con decreto 983 dd. 31.12.2019, unitamente a tutti i criteri ivi indicati ai fini della quantificazione e della corresponsione degli incentivi;
- la Relazione per la ripartizione del compenso incentivante corrisposto al personale ai sensi del Regolamento Aziendale Incentivi Funzioni Tecniche, redatta dal Direttore della SCEIAG e assunta al prot. SCEIAG 230 dd. 27.01.2025, che attesta, sulla base delle verifiche documentali e delle attività eseguite dai singoli dipendenti ivi individuati, la sussistenza delle condizioni tali da autorizzare la liquidazione degli incentivi nella misura indicata nel prospetto allegato alla citata relazione, a cui si rimanda per la definizione puntuale dei relativi valori;
- la nota prot. gen. 88123 dd. 21.10.2024, con la quale si è provveduto a inviare apposito quesito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità in merito alla qualifica di "finanziamenti vincolati" dei finanziamenti regionali assegnati ad ASUGI, anche ai fini del relativo e conseguente accantonamento al fondo destinato alle attività di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 113, c.4, che, per previsione normativa, non è implementato da risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata,

- la nota prot. gen. 5310 dd. 21.01.2025 del competente Servizio Tecnologia e Investimenti della Direzione Centrale Salute con la quale, in risposta al chiarimento richiesto con la nota prot. gen. 88123/2024 cit., qualifica
  - o come “finanziamenti a destinazione vincolata”, sensi del comma 5 dell’articolo 45 del d.lgs. 36/2023, le risorse regionali destinate con legge o con deliberazione giuntales a uno specifico investimento degli Enti/Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto vincolate a essere utilizzate unicamente per l’attuazione di quello specifico investimento nonché i cofinanziamenti regionali di investimenti finanziati con fondi statali o comunitari;
  - o come risorse non vincolate all’attuazione di uno specifico investimento predefinito dalla Regione:
    - i trasferimenti indistinti di fondi regionali finalizzati a garantire la disponibilità agli Enti/Aziende del SSR per l’esecuzione di interventi edili impiantistici e per le acquisizioni di beni mobili e tecnologici, compresi nella programmazione aziendale degli investimenti ai sensi degli articoli 33 e 37 della LR 26/2015;
    - i trasferimenti di risorse regionali ai sensi dell’articolo 33 comma 13 della LR 26/2015, concorrendo, pertanto, all’alimentazione del fondo aziendale;

ATTESO, altresì, che il Regolamento, prevede, fra l’altro, all’art. 8, comma 2, che il Direttore della SC competente provveda, tramite apposito provvedimento, a riassumere l’accertamento dell’attività svolta dai dipendenti coinvolti, dando contestualmente evidenza dei lavori oggetto di incentivo, dei conti di bilancio e del relativo importo accantonato;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, p.i. Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTI

- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l’ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all’ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l’ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA  
determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale acquisito al prot. SCEIAG 184 dd. 22.01.2025, per l'intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica – CIG B0121EF467 – CUP N. G92C23000080002;
- 2) di autorizzare la liquidazione all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. con sede in via Ruggeri Manna n. 16, 34134 Trieste (TS) C.F./P.I. 00600790323, del saldo dell'esecuzione dei lavori in oggetto pari ad € 531,87 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 117,01 e quindi per complessivi € 648,88;
- 3) di autorizzare l'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. di Trieste allo svincolo della cauzione definitiva n. 196246874 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. quantificata, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale, in € 4.503,18, trasmessa in data 15.03.2024 e assunta al prot. gen. 23263 di pari data;
- 4) si subordina la liquidazione a saldo di cui sopra alla contestuale presentazione di una cauzione e/o polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 essendo il pagamento della rata di saldo subordinato alla costituzione della stessa per l'importo della medesima rata di saldo del Certificato di Regolare Esecuzione, assunto al prot 184 dd. 22.01.2025, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 674,80;
- 5) di approvare il quadro economico finale dell'opera riportato qui di seguito;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME A (Lavori)</b>		<b>importo</b>
A.1*	Importo dei lavori a base di offerta	€	92.097,42
A.2 *	Importo di perizia a lordo di offerta	€	17.057,20
	Sconto offerto - 4.38 %		
A.1	Importo dei lavori di affidamento	€	88.063,55
A.2	Importo dei lavori di perizia	€	16.310,09
A.3	Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso	€	2.000,00
<b>A tot</b>	<b>SOMME A TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>106.373,64</b>
<b>B</b>	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	23.402,20
B.2	Incentivi tecnici al 2%	€	1.881,95
<b>B tot</b>	<b>SOMME B TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>25.284,15</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>131.657,79</b>

- 6) di prendere atto della "Relazione per la ripartizione del compenso incentivante corrisposto al personale ai sensi del Regolamento Aziendale Incentivi Funzioni Tecniche", assunta al prot. SCEIAG 230 dd. 27.01.2025, con la quale vengono accertate e attestate le specifiche attività svolte dai singoli dipendenti per ciascuna fase procedurale, il rispetto dei tempi e dei costi previsti, nonché vengono effettuati puntualmente i calcoli degli importi da corrispondere, sulla base dei criteri previsti dal Regolamento;
- 7) di procedere alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 al personale individuato nella citata Relazione sulla base delle quote ivi indicate, per

un totale complessivo di € 1.161,40, importo comprensivo degli oneri in conto ente (INPS, INAIL e IRAP);

- 8) di provvedere, all'accantonamento dell'importo € 439,93, corrispondente al 20% del Fondo incentivante, nel fondo destinato alle finalità di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma 5 (acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
- 9) di imputare l'importo residuo non erogato, corrispondente all'attività affidata a personale dirigente ASUGI, pari ad € 280,62 al fondo di cui al capoverso precedente, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 45, comma 4.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi € 2.408,58 verrà imputata per

- € 648,88 (imponibile € 531,87+ IVA al 22% € 117,01) in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali indisponibili) e troverà copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002);
- € 1.759,70 in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarla al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali indisponibili) e verrà allocato nelle "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" alla voce "Incentivi tecnici" del Quadro economico dell'intervento in oggetto, trovando copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia per cui è stato acquisito il CUP N. G92C23000080002.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Lisa Bergantin

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
ing. Massimiliano Liberale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 10/02/2025 14:31:25

IMPRONTA: 5AA3A80563F6C0FBFAC99DC27CED53EE50A47BCA7B66F71DAC8D2DCFB883DE6B  
50A47BCA7B66F71DAC8D2DCFB883DE6BE9CCD614B8A279E134260F559F5390A9  
E9CCD614B8A279E134260F559F5390A9BD27513752589E5352343382086E878A  
BD27513752589E5352343382086E878A5A96459D968B92965AD3D21F22063820