

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1437

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in piazzale Valmaura n. 9 Trieste – AQ3 FVG-4 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato – Presa d'atto dello Stato Avanzamento Lavori corrispondente al Conto Finale ed autorizzazione al pagamento dei lavori relativi al progetto esecutivo stralcio n. 1 di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose all'impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna CUP N. G92C21001010006 CIG derivato N. 9963415628

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 20/11/2024

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in piazzale Valmaura n. 9 Trieste – AQ3 FVG-4 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato – Presa d’atto dello Stato Avanzamento Lavori corrispondente al Conto Finale ed autorizzazione al pagamento dei lavori relativi al progetto esecutivo stralcio n. 1 di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose all’impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna CUP N. G92C21001010006 CIG derivato N. 9963415628

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì, che il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 1175 dd. 13/09/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato affidato l'appalto integrato all'Operatore Economico CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna, aggiudicatario dell'AQ Invitalia sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 4 CUP N. G92C21001010006 relativo alla realizzazione della Casa di Comunità in via Valmaura n. 9, a Trieste, mediante stipula di contratto di appalto derivato, sottoscritto in data 29/09/2023;

- con determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 74 dd. 22.01.2024, al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'intervento, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo di apposito stralcio n. 1 per le lavorazioni di bonifica del fabbricato da materiali contenenti amianto e Fibre Artificiali Vetrose, la cui presenza era stata rilevata in fase di redazione del PFTE per l'importo del quadro economico stralcio di € 288.842,00 (IVA inclusa);
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 79 dd. 22/01/2024 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta appaltatrice, CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna il subappalto all'impresa GRUPPO ITQ S.R.L. con sede in via della Libertà nr. 5/E - SPRESIANO (TV), C.F. /Partita IVA 08549410960 per i lavori di bonifica amianto (Categoria SOA OG12), per l'importo di € 168.800,00, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad € 5.064,00 (I.V.A. esclusa);

TENUTO CONTO che:

- in data 22/01/2024 P. SCEIAG n. 665-A ha avuto luogo la consegna dei lavori di bonifica amianto e che gli stessi si sono conclusi in data 06/05/2024 con trascurabile ritardo rispetto alla durata dei lavori prescritta nel cronoprogramma – anche a causa del ritrovamento di ulteriore materiale da bonificare imprevedibile in quanto rinvenuto sotto ai tramezzi del piano terra;
- con determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 1295 dd. 18/10/2024, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dello stralcio n. 2, per l'importo di € 47.000 (IVA inclusa), resosi necessario a causa del sopraccitato rinvenimento in corso di esecuzione della fase stralcio n. 1, di ulteriore materiale da bonificare imprevisto ed imprevedibile, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, i cui lavori sono in fase di esecuzione;

RILEVATO che il Direttore Lavori, ing. Andrea Gambardella (per la fase di smaltimento amianto stralcio n. 1), in data 25/10/2024, ha provveduto a redigere lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) unico, corrispondente allo Stato Finale dei lavori - unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità agli atti - dal quale si prende atto che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 229.049,70 (oneri per la sicurezza pari a € 0,00, IVA esclusa), firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dal Direttore Lavori, ing. Andrea Gambardella in data 25/10/2024, acquisito al Prot. SCEIAG n. 4249-A, e sottoscritto dal RUP, ing. Massimiliano Liberale che indica il credito netto dell'impresa, in € 229.049,70 oltre all'IVA al 10%, pari ad € 22.904,27 e quindi per complessivi € 251.954,67;

ACCERTATO che, secondo la Relazione del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Ultimazione dei Lavori dd. 25/10/2024, il credito netto dell'Impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA'

COOPERATIVA, con sede in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132 Bologna, P.IVA N. 03530851207 è di complessivi € 251.954,67 (IVA al 10% inclusa);

RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 251.954,67 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nel quadro economico dell'opera, composto delle somme assegnate per la realizzazione dell'intervento complessivo - pari ad euro 5.698.897,90 - di cui euro 1.489.395 fondi PNRR ed euro 4.209.502,90 Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

DATO ATTO che in data 15/11/2024 Prot. SCEIAG n. 4248-A, per il CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna, è stato acquisito il Durc che ne attesta la regolarità (al 05/02/2025);

VISTI

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori unico, corrispondente allo Stato Finale dei lavori dd. 25/10/2024, redatto dal Direttore Lavori, ing. Andrea Gambardella che riporta l'ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 229.049,70 (oneri per la sicurezza pari a € 0,00, IVA esclusa);
- 2) Di prendere atto del Certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dal Direttore Lavori, ing. Andrea Gambardella in data 25/10/2024, acquisito al Prot. SCEIAG n. 4249-A, e sottoscritto dal RUP, ing. Massimiliano Liberale che indica il credito netto dell'impresa, in € 229.049,70 oltre all'IVA al 10%, pari ad € 22.904,27 e quindi per complessivi € 251.954,67;

- 3) Di autorizzare la liquidazione della somma di € 229.049,70 oltre all'IVA al 10%, pari ad € 22.904,27 e quindi per complessivi € 251.954,67 all'impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132 Bologna, P.IVA N. 03530851207 a saldo dell'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo stralcio n. 1 di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose nei locali dell'edificio sito in piazzale Valmaura n. 9, sede di realizzazione dell'intervento PNRR M6 C1.1 Casa della Comunità PNRR M6 C1.1 - CUP N. G92C21001010006 CIG N. 9963415628;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 251.954,67 (IVA inclusa) nel quadro economico dell'opera, composto delle somme assegnate per la realizzazione dell'intervento complessivo - pari ad euro 5.698.897,90 - di cui euro 1.489.395 fondi PNRR ed euro 4.209.502,90 Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018.

La spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad € 251.954,67 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 20/11/2024 12:49:12

IMPRONTA: 407436A31A82F7C377516A129BA232F4D0C1F7EA6D65CE1B88A6AA0B18CEE984
D0C1F7EA6D65CE1B88A6AA0B18CEE9843FB68B65C72758503C47B8785839092C
3FB68B65C72758503C47B8785839092CFCED9BDE0417A34138D3391FFF9F4E62
FCED9BDE0417A34138D3391FFF9F4E629F50CDD8F463653DBE5CED36CE8CE9FF