

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1095

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Codice CUP N. E98G12001010002 - CUP N. G94E18000280002 - Codice CIG N. [634264543B] Appalto di lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio di via Stock 2 a Trieste sede del Distretto 1. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l. di Arta Terme (UD).

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Andrea Zangrando

Trieste, 14/08/2023

OGGETTO: Codice CUP N. E98G12001010002 - CUP N. G94E18000280002 - Codice CIG N. [634264543B] Appalto di lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio di via Stock 2 a Trieste sede del Distretto 1. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l. di Arta Terme (UD).

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 534 dd. 05/08/2016 l'appalto è stato affidato all'impresa Bombardier srl di Arta Terme (UD) a seguito di procedura negoziata con lettera invito prot. pec n. 61610/GEN.III.4.D.52, dd. 29.12.2015 e come nella stessa meglio descritto;
- in data 06.02.2017 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di appalto Prot. n. 6516/T.GEN.RIS.1, con la Ditta BOMBARDIER S.r.l. P.IVA 01735550301 di Arta Terme (UD);
- con determinazione dirigenziale n. 314 dd. 22/03/2017, è stata autorizzata l'erogazione all'anticipazione all'Impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, della somma di € 62.506,45= (IVA al 22% esclusa) pari al 20% dell'importo dei lavori affidati;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1106 dd. 13/11/2020 e le premesse nella stessa indicate, in cui fra l'altro:

- è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/20006 e ss.mm.ii., finalizzata alla risoluzione ed al superamento delle problematiche emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori, recependo pertanto i contenuti della soluzione tecnica di cui al progetto redatto dall'ing. Altin;
- è stato ridefinito il quadro economico dell'opera in ragione del nuovo importo dei lavori (ribassati del 16,78% offerto in sede di gara dalla Ditta Bombardier S.r.l.) pari ad € 347.379,65 oltre a € 47.427,03 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi oneri Covid-19 e quindi per complessivi € 394.806,68 (IVA esclusa) a seguito della perizia di variante e suppletiva;
- è stata rideterminata la spesa complessiva dell'opera "appalto di lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio di via Stock 2 a Trieste sede del Distretto 1" calcolata in complessivi € 800.000,00 con copertura per € 509.000,00 nel Piano per gli Investimenti 2012 CUP N. E98G12001010002 e per € 291.000,00 nel Piano per gli investimenti 2018 CUP N. G94E18000280002;
- con la sopracitata perizia di variante è stato rideterminato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in complessivi 238 giorni naturali e consecutivi dall'effettiva ripresa degli stessi;

TENUTO CONTO che:

- i lavori sono ripresi il 30 marzo 2021 a seguito della necessaria sospensione del cantiere conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso;
- con determinazione dirigenziale n. 557 dd. 17/05/2021 si è preso atto del Certificato di pagamento n. 1, acquisito al prot. SCMSp n.1026-A dd. 06/05/2021 sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Luciani e dal Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti, ed è stata autorizzata la liquidazione all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 78.701,13, relativi al SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 13/04/2021 e quindi per un ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 94.061,35 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 17.736,07, IVA esclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 789 dd. 08/07/2021, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2, dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.Lgs 207/2010, composta dagli elaborati agli atti, Prot. SCMSp n. 1435-A dd.07/06/2021, con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori per complessivi € 451.623,45, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 50.560,75 inclusi (IVA esclusa) e sono stati riconosciuti ulteriori 30 giorni lavorativi di differimento del termine di esecuzione dei lavori previsti da cronoprogramma, con termine ultime dei lavori al 02/10/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1233 dd. 12/11/2021 si è preso atto del Certificato di pagamento n. 2, acquisito al prot. SCMSp n. 2179-A dd. 08/11/2021, sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Luciani e dal Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti, ed è stata autorizzata la liquidazione all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 139.299,86 relativi al SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2021 e quindi per un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 254.495,67 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 28.491,64, IVA esclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 299 dd. 15/03/2022 si è preso atto del Certificato di pagamento n. 3, acquisito al prot. SCMSp n. 517-A dd. 14/03/2022, sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Luciani e dal Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti, ed è stata autorizzata la liquidazione all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 92.077,02 relativi al SAL n. 3, per i lavori eseguiti a tutto il 11/02/2022 e quindi per un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 361.986,93 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 36.445,45, IVA esclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 554 dd. 09/05/2022 si è preso atto del Certificato di pagamento n. 4, acquisito al prot. SCMSp n. 914-A dd. 05/05/2022, sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Luciani e dal Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti, ed è stata autorizzata la liquidazione all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 36.596,62, relativi al SAL n. 4, per i lavori eseguiti a tutto il 02/05/2022, e quindi per un ammontare

complessivo di lavori eseguiti di € 404.710,05 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 45.308,64, IVA esclusa);

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 1189 dd. 13/10/2022:

- si è preso atto dei contenuti della Perizia di Variante n. 3 approvata dal RUP, ing. Giulio Luciani, per le motivazioni descritte nella propria Relazione di perizia di variante n. 3, acquisita al prot. SCMSp n. 2113 –A dd. 06/10/2022, che ha comportato la ridefinizione dell'importo dei lavori per complessivi € 625.462,07 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 55.456,36 IVA esclusa) e si è provveduto a ridefinire il quadro economico dell'opera trovando copertura nella quota parte del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma FVG con decreto SETI n. 1910/SPS dd. 29/11/2018;
- è stato concesso un ulteriore differimento del termine di esecuzione dei lavori previsti da cronoprogramma, con termine ultime dei lavori al 15/08/2022;
- si è preso atto del Certificato di pagamento n. 5, acquisito al prot. SCMSp n. 1870-A dd. 08/09/2022, sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Luciani e dal Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti ed è stata autorizzata la liquidazione all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 158.853,57, relativi al SAL n. 5, per i lavori eseguiti a tutto il 05/09/2022, e quindi per un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 570.889,10 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 50.647,74, IVA esclusa);

VISTO il Verbale di Ultimazione dei Lavori, acquisito al Prot. SCMSp n. 1932-A dd. 15/09/2022 dal quale risulta che:

- i lavori sono stati ultimati il 15/08/2022 sono stati eseguiti a regola d'arte, entro i termini contrattuali e si sono riscontrate modeste variazioni quantitative, che in accordo con la S.A, si è valutato di non far eseguire all'impresa e portate in detrazione nella contabilità dei lavori;
- sono stati assegnati ulteriori 45 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;

PRESO ATTO che in data 14/03/2023, Prot. Gen. n. 23389-A (Prot. SCMSp. n. 753-A) il Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti ha provveduto trasmettere Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatta dal D.L. stesso dai quali si prende atto che l'ammontare complessivo di lavori e somministrazioni è di € 618.618,06, inclusi gli oneri per la sicurezza e pertanto – detratto l'ammontare degli acconti corrisposti dall'anticipazione al SAL n. 5 – risulta un credito dell'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) di € 50.583,86 (IVA esclusa);

TENUTO CONTO che:

- con nota dd. 17/04/2023 Prot. Dir. Amministrativa n. 860-P, il Direttore Amministrativo, confermava il ruolo di RUP, all'ing. Giulio Luciani a seguito dell'assegnazione dello stesso ad altra Struttura di ASUGI a far data dal 01/02/2023, per la necessaria continuità del procedimento stesso relativo all'appalto in oggetto di *"adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio di via Stock 2 a Trieste sede del Distretto 1"* - CUP N. E98G12001010002 - CUP N. G94E18000280002;
- solo a seguito della nota sopraccitata il RUP, ing. Giulio Luciani ha provveduto a verificare la documentazione relativa alla fine dei Lavori prodotta dal Direttore dei Lavori;

ATTESO che in data 05/07/2023, Prot. Gen. n. 56954-A (Prot. SCMSp. n. 2232-A) il Direttore Lavori, arch. Andrea Benedetti ha provveduto ad integrare il Certificato di Regolare Esecuzione e la redazione di una Relazione integrativa alla Relazione sul Conto Finale - sottoscritto senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice, dalla quale si prende atto che:

- all'Impresa Bombardier S.r.l. vanno riconosciute ulteriori lavorazioni eseguite, successivamente alla Perizia di Variante n. 3 su specifica indicazione della S.A., per un importo complessivo di € 3.803,75;
- il credito netto dell'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) risulta di € 54.387,61 (IVA esclusa) a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che

- in data 14/07/2023 Prot. Gen. n. 59677-A (Prot. SCMSp. n. 2328-A) il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti ha provveduto a consegnare le dichiarazioni di conformità complete di allegati verificate dal RUP, ing. Giulio Luciani;
- con nota pec Prot. Gen n. 62476-P (Prot. SCMSp. n. 2423-P) all'Impresa BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) è stata chiesta la presentazione della cauzione e/o polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 essendo il pagamento della rata di saldo subordinato alla costituzione della stessa per l'importo della medesima rata di saldo del Certificato di Regolare Esecuzione maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 59.826,37;

DATO ATTO che per la Ditta BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD), P.IVA 01735550301, è stato acquisito il Durc on-line, in data 10/08/2024, prot. SCMSp n. 2647-A agli atti, che ne attesta la regolarità (al 05/10/2023);

ATTESO che:

- si autorizza la Ditta BOMBARDIER S.r.l., di Arta Terme (UD) allo svincolo della cauzione

definitiva n. 00060991006059 dd. 15/09/2016 per l'importo di € 26.221,50 rilasciata dalla spett.le Cattolica Assicurazioni Soc.Coop. – Agenzia di Tolmezzo (UD);

- in data 31/07/2023, Prot. Gen. n. 63851-A (Prot. SCMSp n. 2520-A), la Ditta BOMBARDIER S.r.l., ha presentato la polizza fideiussoria per la rata del saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, n. 00060991009614 della spett.le Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Agenzia di Tolmezzo dd. 28/07/2023, per l'importo della medesima rata di saldo del Certificato di Regolare Esecuzione maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 59.826,37;

RILEVATO che il credito a saldo dell'Impresa BOMBARDIER S.r.l., per complessivi € 54.387,61 oltre all'IVA al 22% € 11.965,27, quindi per complessivi € 66.352,88 trova copertura nel finanziamento concesso dalla Regione Autonoma FVG con decreto SETI n. 1910/SPS dd. 29/11/2018 per il quale è stato acquisito il CUP N. G94E18000280002 e va imputato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);

VISTI:

- il parere favorevole del RUP, ing. Giulio Luciani;
- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
- il decreto del Direttore Generale n. 429 dd. 11/05/2020 di affidamento dell'incarico di Direttore della SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio all'ing. Massimiliano Liberale;
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, con il quale è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 281 dd. 31/03/2023, con il quale sono individuati, fra l'altro, per l'anno 2023, i sostituti dei Responsabili di Dipartimento e Distretto e di Strutture Complesse in caso di ferie, malattia o altro impedimento, ai sensi dell'art. 22, c. 1, 2 e 3 del CCNL della Dirigenza Sanitaria dd. 19/12/2019 e dell'art. 73, c. 1, 2 e 3 del CCNL dell'Area Dirigenza P.T.A. dd. 17/12/2020, secondo l'elenco dello schema allegato e parte integrante del medesimo provvedimento che con riferimento alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana il sostituto del Direttore, ing. Massimiliano Liberale è il Dirigente, ing. Andrea Zangrando;

**Il sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto espresso in narrativa:

1. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti, acquisiti al Prot. Gen. n. 23389-A (Prot. SCMSp. n. 753-A) in data 14/03/2023 e della successiva integrazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la redazione di una Relazione integrativa alla Relazione sul Conto Finale, acquisito al Prot. Gen. n. 56954-A (Prot. SCMSp. n. 2232-A), in data 05/07/2023, sottoscritti senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice, in cui viene accertato che i lavori sono stati ultimati in data 15/08/2022 e sono stati eseguiti a regola d'arte, entro i termini previsti, sono stati assegnati ulteriori 45 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere e che riconosciute ulteriori lavorazioni eseguite, successivamente alla Perizia di Variante n. 3 su specifica indicazione della S.A., per un importo complessivo di € 3.803,75;
2. Di dare atto che il RUP, ing. Giulio Luciani ha provveduto a verificare le dichiarazioni di conformità e la documentazione allegata prodotta dalla ditta BOMBARDIER S.r.l. e dal Direttore dei Lavori;
3. Di prendere atto che dal predetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 618,618,06 (IVA esclusa), detratti € 568.034,20 - per l'anticipazione a dedurre e certificati di pagamento già emessi - e che dalla successiva integrazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dalla Relazione integrativa alla Relazione sul Conto Finale il credito netto dell'impresa è di € 54.387,61 oltre all'IVA al 22% € 11.965,27, quindi per complessivi € 66.352,88;
4. Di dare atto che in data 31/07/2023, Prot. Gen. n. 63851-A (Prot. SCMSp n. 2520-A), la Ditta BOMBARDIER S.r.l., ha presentato la polizza fideiussoria per la rata del saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, n. 00060991009614 della spett.le Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Agenzia di Tolmezzo dd. 28/07/2023, per l'importo della medesima rata di saldo del Certificato di Regolare Esecuzione maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni e quindi per l'importo calcolato di € 59.826,37;
5. Di autorizzare la liquidazione della somma di € 54.387,61 oltre all'IVA al 22% € 11.965,27, quindi per complessivi € 66.352,88 all'impresa appaltatrice BOMBARDIER S.r.l. con sede in via Città di Noale 9/M – 33022 Arta Terme (UD) P.IVA 01735550301 di (UD), a saldo per i lavori regolarmente eseguiti relativi all'intervento di *“adeguamento alla normativa antincendio*

dell'edificio di via Stock 2 a Trieste sede del Distretto 1" - CUP N. E98G12001010002 - CUP N. G94E18000280002- CIG N. 634264543B;

6. Di imputare il credito a saldo dell'Impresa BOMBARDIER S.r.l. per complessivi € 66.352,88 - che trova copertura nel finanziamento concesso dalla Regione Autonoma FVG con decreto SETI n. 1910/SPS dd. 29/11/2018 per il quale è stato acquisito il CUP N. G94E18000280002 - al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili).

L'onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi **€ 66.352,88** (IVA inclusa) va imputata, in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarla al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili)

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Andrea Zangrando**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 14/08/2023 09:39:20

IMPRONTA: 22171CEB56940D9A5FA094DDB8FF9EF716183692890145B0667288CE50BCE13E
16183692890145B0667288CE50BCE13E8937CADCF9FEA7DB685AF62309C28749
8937CADCF9FEA7DB685AF62309C28749CD88DD31390A028847D6A43E131C0361
CD88DD31390A028847D6A43E131C03613C86D0C035D63629DECCD765E98117EC