



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1565

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G98I23000060002 - CIG Y933C10E68 - Realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento presso l'asilo aziendale di via Piero Valdoni 6-2 a Trieste. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione ed autorizzazione al pagamento del corrispettivo all'impresa UNICILMA S.r.l. di Trieste.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 15/12/2023

**OGGETTO:** CUP G98I23000060002 - CIG Y933C10E68 - Realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento presso l'asilo aziendale di via Piero Valdoni 6-2 a Trieste. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione ed autorizzazione al pagamento del corrispettivo all'impresa UNICILMA S.r.l. di Trieste.

PREMESSO che:

- L'asilo nido aziendale sito in via Piero Valdoni 6-2 il comprensorio Ospedaliero di Cattinara necessitava di un impianto di condizionamento estivo;
- con determinazione n. 1121 di data 21.08.2023, tra le altre azioni, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento in parola, redatto dal professionista incaricato ing. Giacomo Del Zotto dello studio professionale Aplomb di Trieste (TS);
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell'intervento per € 52.000,00 come sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME A) - Lavori</b>		<b>importo</b>
A.1*	Importo dei lavori di progetto	€	36.606,06
	Offerta operatore economico	€	-1.391,12
A.1	Importo dei lavori affidato con oneri sicurezza	€	35.214,94
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>35.214,94</b>
<b>A tot</b>	<b>SOMME A TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>35.214,94</b>
<b>B</b>	<b>SOMME B) - Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	7.747,29
B.2	Progettazione, DL (ing. Del Zotto) compresi oneri e IVA	€	7.258,68
B.3	Imprevisti e lavori in economia 10%	€	1.074,79
B.4	Incentivi tecnici al 2%	€	704,30
	<b>SOMME B TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>16.785,06</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>52.000,00</b>

- con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati a Trieste a UNICLIMA S.r.l. di Trieste, con sede legale in via Baiamonti, 3, 34145 Trieste (TS), C.F. / P.IVA 01237230329;

CONSIDERATO che

- su richiesta del RUP, ing. Andrea Zangrando, di data 22.08.2023 sono stati consegnati i lavori in via anticipata in data 24.08.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 22 giorni per permettere al Centro di Assistenza Tecnica di effettuare la prima accensione del sistema CRF e la sua prima messa in servizio in data 24.10.2023;
- i lavori sono stati ultimati nel termine stabilito ovvero entro il 02.10.2023;

PRESO ATTO che

- è stata redatta dal Direttore Lavori, ing. Giacomo Del Zotto, la contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 24.10.2023, completo della relativa documentazione (Stato Finale, Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità), assunto al prot. GENASUGI-

GEN-2023-0096407-A di data 22.11.2023, quantificando l'ammontare dei lavori eseguiti in € 35.214,00, IVA esclusa;

- l'ing. Giacomo del Zotto ha provveduto a comunicare il cambio del regime d'IVA, passando dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario, come da nota prot. GENASUGI-GEN-2023-0096406 di data 22.11.2023;
- il quadro economico, per le motivazioni di cui sopra, viene così modificato nelle more della quantificazione esatta della quota degli incentivi da distribuire tra il personale componente il gruppo di lavoro che potrà avvenire solo dopo l'adozione del "Regolamento interno per l'erogazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23":

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME A) - Lavori</b>		<b>importo</b>
A.1*	Importo dei lavori di progetto	€	36.606,06
	Offerta operatore economico	€	-1.391,12
A.1	Importo dei lavori realizzato compresa sicurezza	€	35.214,00
	<b>Totale importo lavori</b>	€	35.214,00
<b>A tot</b>	<b>SOMME A TOTALE</b>	€	<b>35.214,00</b>
<b>B</b>	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	7.747,08
B.2	Progettazione, DL (ing. Del Zotto) compresi oneri e IVA	€	8.855,59
B.3	Incentivi tecnici al 2%	€	732,12
	<b>SOMME B TOTALE</b>	€	<b>17.334,79</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	€	<b>52.548,79</b>

- il Direttore Lavori ha redatto la Relazione Certificato di Regolare Esecuzione che attesta, fra l'altro, lo stato finale dei lavori redatto in data 17.11.2023 e assunta al prot. GENASUGI-GEN-2023-0095309-A di data 20.11.2023;
- è stato redatto dal Direttore Lavori, entro i termini, il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dall'impresa e assunto al prot. GENASUGI-GEN-2023-0095309-A di data 20.11.2023;

RICHIAMATO il Certificato di pagamento n. 1, per i lavori eseguiti, assunto al prot. GENASUGI-GEN-2023-0096407 di data 22.11.2023 - redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Andrea Zangrando, che indica il credito netto a favore dell'impresa Uniclimate S.r.l. pari ad € 35.214,00 oltre all'IVA al 22%;

TENUTO CONTO che si autorizza l'impresa Uniclimate S.r.l. allo svincolo della cauzione definitiva n. 2023/50/2676209 di data 23.08.2023 per l'importo di € 3.521,49, rilasciata da Agenzia Trieste Fiera Società Reale Mutua Assicurazioni e assunta al prot. SCMSp 2738 di data 24.08.2023;

ACQUISITO il parere positivo del RUP, ing. Andrea Zangrando, dirigente tecnico della SCEI area giuliana;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e la normativa in materia di amministrazione trasparente;
- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31.01.2023, con il quale è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 189 dd. 01.03.2023, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore di Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

**determina**

per tutti i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto del quadro economico, modificato nelle more della definizione della quota degli incentivi da distribuire tra il personale componente il gruppo di lavoro dell'intervento in oggetto, per le motivazioni espresse nelle premesse, che pertanto risulta così costituito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME A) - Lavori</b>		<b>importo</b>
A.1*	Importo dei lavori di progetto	€	36.606,06
	Offerta operatore economico	€	-1.391,12
A.1	Importo dei lavori realizzato compresa sicurezza	€	35.214,00
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>35.214,00</b>
<b>A tot</b>	<b>SOMME A TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>35.214,00</b>
<b>B</b>	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	7.747,08
B.2	Progettazione, DL (ing. Del Zotto) compresi oneri e IVA	€	8.855,59
B.3	Incentivi tecnici al 2%	€	732,12
	<b>SOMME B TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>17.334,79</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>52.548,79</b>

2. per le motivazioni di cui alle premesse, di prendere atto della Contabilità e del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori, ing. Giacomo Del Zotto dello studio professionale Aplomb di Trieste, sottoscritto dall'impresa, acquisito al prot. GENASUGI-GEN-2023-0095309-A di data 20.11.2023 e conservato agli atti;
3. di autorizzare la liquidazione a UNICLIMA S.r.l. di Trieste dell'importo di € 35.214,00, IVA ai sensi di legge esclusa, quale corrispettivo dovuto all'impresa per l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento presso l'asilo aziendale di via Piero Valdoni 6-2 a Trieste;

4. di autorizzare l'impresa Uniclimate S.r.l. allo svincolo della cauzione definitiva n. 2023/50/2676209 di data 23.08.2023 per l'importo di € 3.521,49, rilasciata da Agenzia Trieste Fiera Società Reale Mutua Assicurazioni;
5. di autorizzare la liquidazione all'ing. Giacomo del Zotto dello studio professionale Aplomb di Trieste con sede in via G. Gallina n. 4, 34122 Trieste (TS), C.F. DLZGCM81R04G284Z P.IVA 02388380301 dell'importo di € 7.258,68 IVA ai sensi di legge esclusa, quale corrispettivo dovuto al professionista per l'espletamento di servizi professionali di progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento presso l'asilo aziendale di Via Piero Valdoni 6-2, Trieste;
6. di demandare a successiva determinazione della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana, la quantificazione delle quote dell'incentivo da destinare al personale facente parte del gruppo di lavoro e l'approvazione del quadro economico definitivo dell'intervento in parola per le motivazioni espresse in premessa;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

L'onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 52.548,79 (imponibile € 42.472,68 + IVA al 22% € 9.343,99 + incentivi € 732,12) verrà imputato in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.300 Impianti e Macchinari e troverà copertura per € 42.467,47 sui fondi erogati sulla base della DGR n. 1833 di data 28.10.2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per l'anno 2016 e con successivo decreto ASUITS n. 752/2019, con il quale sono state disposte l'impegno a favore di ASUGI di ulteriori risorse finalizzate alla copertura dell'intervento di realizzazione dell'impianto di condizionamento per l'asilo nido aziendale (CUP G98I23000060002) e per € 10.081,32 con i fondi erogati sulla base della DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Lisa Bergantin

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
ing. Massimiliano Liberale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 15/12/2023 11:53:25

IMPRONTA: 038F6CAAF3CDC22C421EB2AE284917CD766E9F31F6FB037698A28E6E9F706727  
766E9F31F6FB037698A28E6E9F706727692CD6F1B2FA8A23C1663F69B1974C30  
692CD6F1B2FA8A23C1663F69B1974C30030C4BF4AFDF122EA89B040EFA226AFF  
030C4BF4AFDF122EA89B040EFA226AFF0AF286D9C795D1903541E46B1D024BA4