

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 833

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di installazione di un nuovo gruppo UPS presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP: G42C25000030002 CIG: B801FA1DCE

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 12/06/2026

OGGETTO: Intervento di installazione di un nuovo gruppo UPS presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP: G42C25000030002 CIG: B801FA1DCE

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che:

- con determinazione n. 446 dd. 11.04.2025 del Direttore Responsabile della SC Edilizia ed Impianti Area Isontina è stato affidato all’ O.E. Studio Tecnico Per. Ind. Gabriele Pittolo, via Dei Castelli n.6/1, 33040 Faedis (UD) – P.IVA 02852400304 l’incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici e della direzione lavori con riferimento ai lavori di installazione di un nuovo gruppo UPS presso l’Ospedale Civile di Monfalcone;

- con determinazione dirigenziale n. 842 dd. 09/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 1041 dd. 27/08/2025 venivano affidati i lavori di installazione del nuovo gruppo di continuità all'O.E. Ravel Power S.r.l, con sede legale in via Tavagnacco n. 83, 33100 Udine (UD) - P.IVA 02764200305 per un importo di € 102.439,30 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% e così per complessivi 124.975,94;
- in data 29/08/2025 veniva perfezionata la scrittura privata tra le parti ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 con la quale si stabiliva un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che:

- con verbale datato 17/11/2025 il Direttore Lavori, Gabriele Pittolo, ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con verbale datato 21/11/2025 il Perito Gabriele Pittolo, sospendeva i lavori, fino a nuovo ordine di ripresa, essendo temporaneamente impedito il loro completamento a causa di circostanze non prevedibili e meglio dettagliate all'interno del menzionato verbale di sospensione lavori, dando atto che gli stessi erano sostanzialmente terminati ad eccezione degli allacci;
- i lavori sono stati sospesi per 99 giorni;
- con verbale datato 8/02/2026 il direttore lavori ha disposto la ripresa degli stessi fissando un nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il giorno 04/03/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 420 dd. 31/03/2026 veniva approvato lo Stato Avanzamento lavori n. 1, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP;
- con medesima determinazione veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 dd. 03/03/2026 emesso dal RUP, ing. Massimiliano Bressan, con il quale si è provveduto a pagare all'impresa, al netto della ritenuta infortuni dello 0,50%, la rata di € 101.927,10 oltre IVA al 22% pari a € 22.423,97 per il totale di € 124.351,07;

VISTO:

- lo stato Finale dei lavori redatto dal DL per. ind. Gabriele Pittolo in data 27/04/2026, dal quale risulta che l'impresa Ravel Power Srl ha eseguito lavori per totali € 102.439,30 comprensivi di oneri della sicurezza;

- il certificato di ultimazione lavori datato 03/03/2026 con il quale il Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale stabilito;
- il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori per. ind. Gabriele Pittolo certifica che i lavori svolti da RAVEL POWER S.r.l. con sede legale in via Tavagnacco n. 83, 33100 Udine (UD) - P.IVA 02764200305, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito di € 512,20, corrispondente alla ritenuta infortuni, all'impresa appaltatrice;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la suddetta contabilità così come redatta dal D.L., e sottoscritta per regolarità dall'impresa e dal RUP e di corrispondere all'appaltatore l'importo relativo al certificato di pagamento n. 2 come sopra specificato;

DATO ATTO CHE il quadro economico finale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A.1 importo lavori	102.139,30 €
A.2 oneri sicurezza	300,00 €
A) totale importo lavori	102.439,30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA su A (IVA al 22%)	22.536,65 €
B.2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, compresa cassa periti(importo non soggetto a IVA)	4.462,50 €
B.3 Fondo incentivante (max 2% di A)	2.154,04 €
B.4 Economie	8.407,51 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	37.560,70 €
TOTALE (A+B)	140.000,00 €

RILEVATO che la spesa totale effettiva è stata di €. 133.579,51 a fronte di un quadro economico finanziato per €. 140.000,00, si evince un'economia di appalto, riportata alla voce B.6, di €. 8.407,51 €;

PREMESSO che con nota SCEIAI-ASUIT-2025-0002319-P dd. 14/08/2025 veniva individuato il gruppo di lavoro;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (REG_07_00DG), unitamente a tutti i criteri ivi indicati ai fini della quantificazione e della corresponsione degli incentivi;

RAMMENTATO che il Regolamento Aziendale stabilisce, fra l'altro, - all'art. 9, c. 3, lettera a, che gli oneri relativi alle funzioni tecniche siano ripartiti secondo la quantificazione prevista dall'art. 45 del Codice, (80% al personale, 20% per il fondo aziendale), e. al successivo art. 11, c. 6 che la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti incrementi le risorse di cui all'art. 9, c. 3, lettera b (cd. fondo aziendale), - all'art. 12 che qualora la prestazione professionale inerente il lavoro venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante incrementano la quota delle risorse per il fondo aziendale; - all'art. 13 che il Direttore della SC competente provveda, tramite apposito provvedimento, a riassumere l'accertamento dell'attività svolta dai dipendenti coinvolti, dando contestualmente evidenza dei lavori oggetto di incentivo, dei conti di bilancio e del relativo importo accantonato;

RICHIAMATA, altresì, la nota Prot. gen. 5310 dd. 21.01.2025 del competente Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute che chiarisce quali siano le risorse non vincolate che concorrono all'implementazione del sopra richiamato Fondo Aziendale;

RITENUTO di ripartire, ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice e dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale, gli oneri relativi alle attività tecniche per l'intervento in parola pari ad €. 2.154,04 nel seguente modo:

- €. 1.171,98 quota incentivante destinata al personale;
- € 982,06 accantonamento fondo incentivi funzioni tecniche;

RITENUTO inoltre di:

- Approvare lo stato Finale dei lavori redatto dal DL per. ind. Gabriele Pittolo in data 27/04/2026, come sopra descritto;
- Approvare il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori Arch. Marco De Poli certifica che i lavori svolti sono stati regolarmente eseguiti;
- autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 pari € 512,20 oltre IVA al 22% e dunque complessivi € 624,88 corrispondenti alla ritenuta infortuni pari allo 0,5%;

- autorizzare la liquidazione della quota di incentivi tecnici per il personale pari ad €. 1.171,98;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa Ravel Power Srl tramite l'acquisizione del DURC prot. INAIL_54377202 con scadenza validità il 01/10/2026;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 361 dd. 07/05/2026 con cui veniva attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina all'ing. Massimiliano Bressan a decorrere dal 01/05/2026;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Determina

per quanto espresso in narrativa, di:

1. Approvare lo stato Finale dei lavori redatto dal DL per. ind. Gabriele Pittolo in data 27/04/2026, come sopra descritto;
2. Approvare il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori, per. ind. Gabriele Pittolo, certifica che i lavori svolti sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito di € 512,20, corrispondente alla ritenuta infortuni dello 0.5%, all'impresa appaltatrice;
3. autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 pari a € 512,20 oltre IVA al 22% e dunque complessivi € 624,88 corrispondenti alla ritenuta infortuni dello 0,5%, nei confronti dell'O.E. Ravel Power Srl con sede legale in via Tavagnacco n. 83, 33100 Udine (UD) - P.IVA 02764200305 dietro presentazione di regolare fattura e subordinando la liquidazione stessa all'esito positivo dei controlli di regolarità contributiva;
4. autorizzare la liquidazione della quota di incentivi tecnici per il personale pari ad €.1.171,98;
5. aggiornare il quadro economico finale dell'intervento di installazione di un nuovo gruppo UPS presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A.1 importo lavori	102.139,30 €
A.2 oneri sicurezza	300,00 €
A) totale importo lavori	102.439,30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA su A (IVA al 22%)	22.536,65 €
B.2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, compresa cassa periti(importo non soggetto a IVA)	4.462,50 €
B.3 Fondo incentivante (max 2% di A)	2.154,04 €
B.4 Economie	8.407,51 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	37.560,70 €
TOTALE (A+B)	140.000,00 €

6. dare atto che l'importo di € 1.796,86, che con il presente atto si liquida:

- verrà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR FVG 1707/2024;

verrà riclassificato dal conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconto" al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza, così come le somme precedentemente liquidate, che, per effetto dell'approvazione del presente atto vengono riclassificate;.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Stefania Milotti

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 12/06/2026 16:38:30

IMPRONTA: 8A5179163E244D70129E6CF823041108DC1608A2E119E03F4337B9651E77B6A5
DC1608A2E119E03F4337B9651E77B6A57525B9074EF93FD4F67185C60A22073F
7525B9074EF93FD4F67185C60A22073F8F57E360E0D98014801F2759FED3A946
8F57E360E0D98014801F2759FED3A946981A827BC33D06D9457F45CD5A871102