

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 704

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia in via Fatebenefratelli 34 a Gorizia. Approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP F85F18000710002 CIG B4FB93ABA3.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 20/05/2026

OGGETTO: Intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia in via Fatebenefratelli 34 a Gorizia. Approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP F85F18000710002 CIG B4FB93ABA3.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che:

- con Decreto n. 703 dd. 07/08/2020 è stata approvata la nuova programmazione aziendale degli investimenti interventi edili ed impiantistici mediante nuova e diversa riassegnazione delle risorse disponibili, prevedendo, tra gli altri, l'intervento di adeguamento del pronto soccorso di Gorizia per l'importo di €. 200.000,00 quale riprogrammazione dei fondi di cui alla DGR

561/2018 quale quota fondi per interventi emergenti ex art. 33, comma 10, della legge regionale 26/2015;

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 672 dd. 19/12/2019 l'arch. Mauro Baracetti è stato nominato RUP della procedura di che trattasi;
- con determinazione n. 401 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico inerente agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia;

PRECISATO che:

- con determina n. 1411 dd. 20/12/2021 è stata approvata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016, la modifica dei contenuti e dell'importo del contratto di servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia, già affidato alla ditta Europrogetti s.r.l., per l'esigenza di adeguamento e non contrasto del redigendo progetto con il futuro intervento di adeguamento del Pronto Soccorso previsto dal Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19 come delineato nello studio di fattibilità redatto da questo RUP;
- con determina n. 847 dd. 11.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia;

CONSIDERATO che:

- detta progettualità, redatta in epoca precedente alla nuova progettualità del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, era stata bloccata per dare priorità, viste le tempistiche imposte dal Ministero (fine lavori dicembre 2025) ad una progettualità riguardante sempre l'area del PS ma nell'ottica di un intervento più ampio, finanziato sia dal Ministero che dalla Regione Fvg e finalizzato alla gestione delle emergenze in regime pandemico;
- la sospensione temporanea di tale intervento è stata una scelta obbligata e cautelativa al fine di evitare che, nella fase esecutiva dell'opera, nascessero problematiche di realizzazione proprio in quanto la priorità assoluta doveva essere riservata all'intervento del Piano di Potenziamento, impedendo, di fatto, il naturale proseguo edificatorio delle opere progettualmente previste da contratto;
- il progetto relativo al Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, a cui era stata data priorità rispetto alla progettualità in parola, risulta ancora in fase di valutazione da parte della

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, così come comunicato ad ASUGI nel corso dell'incontro con gli stessi uffici regionali in data 23.05.2024 e come evidenziato nel verbale dello stesso incontro, pervenuto in ASUGI con pec n. 49524-A-A dd. 10.06.2024 conservato agli atti di questa S.C.;

- si è reso opportuno e necessario, per quanto sopra evidenziato, provvedere urgentemente ad estrapolare dal progetto originario, la sola realizzazione di una autorimessa per le ambulanze, da realizzarsi in un'area compatibile con il progetto del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, demandando quant'altro previsto nel progetto originario, a quest'ultima o altra e futura progettualità, se autorizzata;
- a tal fine, il R.U.P. ha chiesto un aggiornamento del progetto, indicando quale intervento prioritario, la realizzazione della sola autorimessa esterna anche a seguito dell'importante aumento del costo dei materiali degli ultimi due anni;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1137 dd 05.09.2024 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia sito in via Fatebenefratelli 34 individuato con codice CUP F85F18000710002;
- con determinazione dirigenziale n. 95 dd. 27.01.2025 venivano affidati all'operatore economico NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Gorizia in via Carpin n. 19, C.F. e P. IVA 01206230318 i lavori di realizzazione di un'autorimessa per un importo di € 133.536,95 oltre IVA al 22% e oneri della sicurezza e così per complessivi € 168.506,56;
- in data 19.02.2025 veniva sottoscritta tra le parti una scrittura privata recante i termini e le modalità di svolgimento dell'appalto;
- in data 20.03.2025 venivano consegnati i lavori, come da verbale custodito agli atti di questa SC;
- il contratto di appalto stabiliva per l'esecuzione dei lavori 70 giorni naturali e consecutivi di tempo, a far data dal verbale di consegna, con scadenza al giorno 29.05.2025;
- in data 04.04.2025 veniva disposta una prima sospensione dei lavori, per il perfezionamento delle pratiche autorizzative, con ripresa in data 16.06.2025;
- in data 01.09.2025 veniva disposta una seconda sospensione dei lavori, per evitare possibili interferenze con il cantiere adiacente, con ripresa in data 07.01.2026;
- in data 06.08.2025 veniva concessa una proroga per condizioni meteorologiche avverse, per complessivi 48 giorni, portando la nuova fine lavori al giorno 02.02.2026;

- con determinazione dirigenziale n. 1240 dd. 15.10.2025 veniva approvato il SAL n. 1 e il Certificato di Pagamento n.1 della ditta Nova SG Costruzioni Srl, dal quale risulta che alla data del. 10.09.2025 l'impresa appaltatrice Nova SG Costruzioni srl aveva eseguito lavori per complessivi €. 55.804,87 comprensivi di €. 2.180,14 per oneri della sicurezza;
- con medesima determinazione dirigenziale veniva approvata e autorizzata la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 dd. 14.10.2025 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Claudio Pantanali e sottoscritto dal RUP, corrispondente alla rata n. 1 per l'importo di €. 55.525,85 oltre IVA pari a € 12.215,68 e così per complessivi €. 67.741,53;

VISTI

- il certificato di ultimazione lavori redatto in data 30.01.2026, dal quale si evince il completamento dei lavori al netto di opere di finitura per le quali è stato assegnato un tempo di 15 giorni;
- la relazione sul conto finale con cui si accerta che l'importo dei lavori eseguiti differisce da quello di contratto, per un importo di € 2.993,62 dovuto a opere non realizzate dall'impresa così come descritto nella relazione;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Claudio Pantanali, il quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Nova SG Costruzioni srl, e che dalle risultanze del conto finale l'impresa vanta un credito pari a € 79.600,66 comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5%;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la suddetta contabilità, così com'è redatta dal D.L. e sottoscritta per regolarità dall'impresa e corrispondere alla Nova SG Costruzioni srl l'importo di € 79.600,66 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 97.112,80;

CONSIDERATO che con nota SCEIAI - ASUIT - 2025 – 0002275 dd. 8.8.2025 veniva individuato il gruppo di lavoro;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (REG_07_00DG), unitamente a tutti i criteri ivi indicati ai fini della quantificazione e della corresponsione degli incentivi;

RAMMENTATO che il Regolamento Aziendale stabilisce, fra l'altro, - all'art. 9, c. 3, lettera a, che gli oneri relativi alle funzioni tecniche siano ripartiti secondo la quantificazione prevista dall'art. 45 del

Codice, (80% al personale, 20% per il fondo aziendale), e. al successivo art. 11, c. 6 che la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti incrementi le risorse di cui all'art. 9, c. 3, lettera b (cd. fondo aziendale), - all'art. 12 che qualora la prestazione professionale inerente il lavoro venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante incrementano la quota delle risorse per il fondo aziendale; - all'art. 13 che il Direttore della SC competente provveda, tramite apposito provvedimento, a riassumere l'accertamento dell'attività svolta dai dipendenti coinvolti, dando contestualmente evidenza dei lavori oggetto di incentivo, dei conti di bilancio e del relativo importo accantonato;

RICHIAMATA, altresì, la nota Prot. gen. 5310 dd. 21.01.2025 del competente Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute che chiarisce quali siano le risorse non vincolate che concorrono all'implementazione del sopra richiamato Fondo Aziendale;

RITENUTO di ripartire, ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice e dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale, gli oneri relativi alle attività tecniche per l'intervento in parola pari ad € 2.816,91 nel seguente modo:

- € 1.207,89 come quota incentivante destinata al personale;
- € 1.609,02 per accantonamento fondo incentivi funzioni tecniche;

DATO ATTO del quadro economico finale:

	progetto esecutivo	aggiudicazione	finale
A) SOMME PER LAVORI			
1) Importo soggetto a ribasso	€ 136.262,19	€ 133.536,95	€ 131.765,89
3) oneri sicurezza	€ 4.583,18	€ 4.583,18	€ 3.360,62
TOTALE LAVORI	€ 140.845,37	€ 138.120,13	€ 135.126,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Spese tecniche compreso IVA 22%	€ 23.097,25	€ 23.097,25	€ 25.232,25
2) spese RUP	€ 2.816,91	€ 2.816,91	€ 2.816,91
3) I.V.A. 22%	€ 30.985,98	€ 30.386,43	€ 29.727,83
4) Economie	€ 2.254,49	€ 5.579,29	€ 7.096,50 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.154,63	€ 61.879,87	€ 64.873,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

EVIDENZIATO che la spesa complessiva dell'intervento è pari a € 192.903,50 e si evince un'economia di appalto di € 7.096,50 riportata alla voce B.4, a fronte di un finanziamento di € 200.000,00, ed è finanziato con fondi derivanti dalla DGR 561/2018 e impegnati in favore di Asugi con decreto SETI n. 1927 dd. 29.11.2018;

RITENUTO di:

- approvare la relazione sul conto finale con cui si accerta che l'importo dei lavori eseguiti differisce da quello di contratto, per un ammontare € 2.993,62 dovuto a opere non realizzate dall'impresa così come descritto nella relazione;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Claudio Pantanali, il quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Nova SG Costruzioni srl, e che dalle risultanze del conto finale l'impresa vanta un credito pari a € 79.600,66 comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5%;
- dare atto del quadro economico finale dell'opera come sopra riportato;
- autorizzare la liquidazione dell'importo pari a € 79.600,66 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 97.112,80 all'operatore economico NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Gorizia in via Carpin n. 19, C.F. e P. IVA 01206230318;
- autorizzare la liquidazione della quota incentivi tecnici per il personale pari a €. 1.207,89;

ACCERTATA la regolarità contributiva di Nova SG Costruzioni Srl tramite acquisizione del DURC con INPS_50654407 scadenza il 05.09.2026;

VISTO il d. lgs. 36/2023 e s.m.i;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 361 dd. 07.05.2026 con cui veniva attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina all'ing. Massimiliano Bressan a decorrere dal 01.05.2026;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Determina

per quanto esposto in narrativa di:

- approvare la relazione sul conto finale con cui si accerta che l'importo dei lavori eseguiti differisce da quello di contratto, per un importo di € 2.993,62 dovuto a opere non realizzate dall'impresa così come descritto nella relazione;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Claudio Pantanali, il quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Nova SG Costruzioni srl, e che dalle risultanze del conto finale l'impresa vanta un credito pari a € 79.600,66 comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5%;
- dare atto del quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

	progetto esecutivo	aggiudicazione	finale
A) SOMME PER LAVORI			
1) Importo soggetto a ribasso	€ 136.262,19	€ 133.536,95	€ 131.765,89
3) oneri sicurezza	€ 4.583,18	€ 4.583,18	€ 3.360,62
TOTALE LAVORI	€ 140.845,37	€ 138.120,13	€ 135.126,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Spese tecniche compreso IVA 22%	€ 23.097,25	€ 23.097,25	€ 25.232,25
2) spese RUP	€ 2.816,91	€ 2.816,91	€ 2.816,91
3) I.V.A. 22%	€ 30.985,98	€ 30.386,43	€ 29.727,83
4) Economie	€ 2.254,49	€ 5.579,29	€ 7.096,50 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.154,63	€ 61.879,87	€ 64.873,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- autorizzare la liquidazione dell'importo pari a € 79.600,66 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 97.112,80 all'operatore economico NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Gorizia in via Carpin n. 19, C.F. e P. IVA 01206230318, dietro presentazione di regolare fattura e subordinando la stessa all'esito positivo dei controlli di regolarità fiscale;
- autorizzare la liquidazione della quota incentivi tecnici per il personale pari a € 2.816,91;
- dare atto che l'importo di € 79.600,66 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 97.112,80 che con il presente atto si liquida, graverà sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza, al pari delle somme precedentemente liquidate, che, per effetto dell'approvazione del presente atto vengono riclassificate.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Manola Cobai

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 20/05/2026 14:02:50

IMPRONTA: 95F0E2DB38183F90C2760149E990380F3E586B86418B3E31D43FD18346E8E9E3
3E586B86418B3E31D43FD18346E8E9E3B7AD32004C104142681005552198E8BD
B7AD32004C104142681005552198E8BD56427C32DA1E2829CF0E0B71C79329F3
56427C32DA1E2829CF0E0B71C79329F345606256E8710956F599D840A3FCA443