

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 420

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL SOSTITUTO F.F. DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori e del Certificato di Pagamento n. 1 dei lavori di installazione di un nuovo gruppo UPS presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone, in favore dell'O.E. Ravel Power. CUP: G42C25000030002 – CIG: B801FA1DCE

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 31/03/2026

OGGETTO: Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori e del Certificato di Pagamento n. 1 dei lavori di installazione di un nuovo gruppo UPS presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone, in favore dell'O.E. Ravel Power. CUP: G42C25000030002 – CIG: B801FA1DCE

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che a seguito dei sopralluoghi effettuati presso la struttura ospedaliera in oggetto, è emersa la necessità di procedere all'installazione di un nuovo gruppo di continuità (UPS), nonché alla realizzazione delle relative opere elettriche accessorie al fine di alimentare in caso di black out e in continuità assoluta le linee elettriche presenti;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 446 dd. 11.04.2025 del Direttore Responsabile della SC Edilizia ed Impianti Area Isontina è stato affidato all' O.E. Studio Tecnico Per. Ind. Gabriele Pittolo, via Dei Castelli n.6/1, 33040 Faedis (UD) – P.IVA 02852400304 l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici e della direzione lavori con riferimento ai lavori di installazione di un nuovo gruppo UPS presso l'Ospedale Civile di Monfalcone;
- con determinazione n. 842 dd. 09.07.2025 del Direttore Responsabile della SC Edilizia ed Impianti Area Isontina è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 1041 dd. 27/08/2025 venivano affidati i lavori di installazione del nuovo gruppo di continuità all'O.E. Ravel Power S.r.l, con sede legale in via Tavagnacco n. 83, 33100 Udine (UD) - P.IVA 02764200305 per un importo di € 102.439,30 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% e così per complessivi 124.975,94;
- in data 29/08/2025 veniva perfezionata la scrittura privata tra le parti ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 con la quale si stabiliva un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che:

- con verbale datato 17/11/2025 il Direttore Lavori, Gabriele Pittolo, ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con verbale datato 21/11/2025 il Perito Gabriele Pittolo, sospendeva i lavori, fino a nuovo ordine di ripresa, essendo temporaneamente impedito il loro completamento a causa di circostanze non prevedibili e meglio dettagliate all'interno del menzionato verbale di sospensione lavori, dando atto che gli stessi erano sostanzialmente terminati ad eccezione degli allacci;
- i lavori sono stati sospesi per 99 giorni;
- con verbale datato 8/02/2026 il direttore lavori ha disposto la ripresa degli stessi fissando un nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il giorno 04/03/2026;

VISTI:

- il verbale di ultimazione lavori redatto in data 03/03/2026 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale pattuito;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale, redatto dal Direttore Lavori, dal quale si evince che la ditta Ravel Power ha eseguito lavori a tutto il 3/03/2026 per un importo, al netto del ribasso e comprensivo di oneri della sicurezza, pari a € 102.439,30;

- il certificato di pagamento N. 1 emesso dal Rup, ing. Massimiliano Bressan, che certifica che si può pagare all'impresa la rata n. 1 pari ad €. 101.927,10 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo €. 124.351,07;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la suddetta contabilità così come redatta dal D.L., e sottoscritta per regolarità dall'impresa e dal Rup e di corrispondere all'appaltatore l'importo relativo al certificato di pagamento n.1 come sopra specificato;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_52659921 con scadenza validità il 02/06/2026;

PRECISATO che l'appalto oggetto del presente atto è finanziato con lo stanziamento regionale di cui alla DGR 1707/2024;

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

per quanto espresso in narrativa di:

1. approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale, redatto dal Direttore Lavori, dal quale si evince che la ditta Ravel Power ha eseguito lavori a tutto il 3/03/2026 per un importo, al netto del ribasso e comprensivo di oneri della sicurezza, pari a €. 102.439,30;
2. approvare il certificato di pagamento N. 1 emesso dal Rup, ing. Massimiliano Bressan, che certifica che si può pagare all'impresa la rata n. 1 pari ad €. 101.927,10 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di €. 124.351,07, al netto della ritenuta infortuni pari allo 0,5% che verrà liquidata con separato atto all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
3. autorizzare, nei confronti dell'O.E. Ravel Power S.r.l con sede legale in via Tavagnacco n. 83, 33100 Udine (UD) - P.IVA 02764200305, la liquidazione dell'importo complessivo di €. 124.351,07, dietro presentazione di regolare fattura, subordinando la stessa all'esito positivo dei controlli di regolarità contributiva;
4. dare atto che l'importo di € 124.351,07, che con il presente atto si liquida, graverà sul conto

20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e che, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.300 “Impianti e Macchinari” del bilancio di esercizio di competenza;

5. dare atto che l'intervento sarà finanziato con i fondi previsti nella DGR FVG 1707/2024 quale finanziamento regionale (CUP G42C24000140002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maria Giuseppina Rizzo

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 31/03/2026 11:26:57

IMPRONTA: B50F6E2FD3597A47A9CBF2B4680864CD5AB86FE4A2EFB36F319806FBE159FB
FC5AB86FE4A2EFB36F319806FBE159FBB192C03071058953E8C0ED3A502B1274
B192C03071058953E8C0ED3A502B1274E96A3F39ED7D33D881213CBE04334118
E96A3F39ED7D33D881213CBE04334118FD891C14F3EA40284775A77505F49FEA