

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 421

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL SOSTITUTO F.F. DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP: G42C25000040002 CIG: B87C934BD3

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 31/03/2026

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP: G42C25000040002 CIG: B87C934BD3

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 567 dd. 13/05/2025 è stato affidato l'incarico professionale all'arch. Marco De Poli per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo oltre che direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone;

- con determinazione dirigenziale n. 879 dd. 18/07/2025 è stato approvato il PFTE dell'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 972 dd. 08/08/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 1220 dd.10/10/2025 sono stati affidati i lavori relativi all'intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone alla ditta Goni Srl con sede legale in Via Lungo Isonzo Argentina 73 a Gorizia, C.F. e P.IVA 01149280313, per un importo di €. 82.569,83 oltre oneri per la sicurezza non ribassabili e quantificati in €. 4.667,89 oltre IVA al 10% e dunque per complessivi €.95.961,49;

DATO ATTO che:

- in data 31/10/2025 è stato sottoscritto il contratto tra le parti;
- in data 27/10/2025 la ditta ha firmato il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei lavori, arch. Marco De Poli, e definito la data di ultimazione degli stessi per il giorno 26/12/2025;
- il Direttore dei lavori, con verbale di sospensione lavori dd. 15/12/2025, disponeva la sospensione degli stessi in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, comportanti tempi non compatibili con la durata dei lavori per cause non prevedibili al momento della consegna; nonché a causa delle numerose movimentazioni dei furgoni funebri e delle relative funzioni funebri svolte all'interno dell'area di intervento che limitavano e interrompevano l'operatività;
- con verbale di ripresa lavori n. 1 dd. 12/01/2026 il Direttore dei lavori ordinava l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla medesima data, posticipando il termine di ultimazione dei lavori alla data del 23/01/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 154 dd. 09/02/2026 veniva approvato lo Stato Avanzamento lavori n. 1, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP;
- con medesima determinazione veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 dd. 03/02/2026 emesso dal RUP, arch. Mauro Baracetti, con il quale si è provveduto a pagare all'impresa, al netto della ritenuta infortuni dello 0,50%, la rata di € 86.801,53 oltre IVA al 10% pari a € 8.680,15 per il totale di € 95.481,68;

VISTO:

- lo stato Finale dei lavori redatto dal DL arch. Marco De Poli in data 17/03/2026, dal quale risulta che l'impresa Goni Srl ha eseguito lavori per totali €. 87.237,72 comprensivi di oneri della sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP in data 17/03/2026, con il quale certifica che si può pagare all'impresa la somma di € 436,19 oltre IVA al 10% e dunque complessivi € 479,81 corrispondenti alla ritenuta infortuni pari allo 0,5%;
- il certificato di ultimazione lavori datato 23/01/2026 con il quale il Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale stabilito;
- il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori Arch. Marco De Poli certifica che i lavori svolti da GONI S.r.l. con sede in Gorizia (GO) - 34170, in Via Lungo Isonzo Argentina n. 73, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito di € 436,19, corrispondente alla ritenuta infortuni, all'impresa appaltatrice;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la suddetta contabilità così come redatta dal D.L., e sottoscritta per regolarità dall' impresa e dal RUP e di corrispondere all'appaltatore l'importo relativo al certificato di pagamento n. 2 come sopra specificato;

DATO ATTO CHE il quadro economico finale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A.1 importo lavori	82.569,83 €
A.2 oneri sicurezza	4.667,89 €
A) totale importo lavori	87.237,72 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Spese tecniche esterne: progetto di fattibilità, esecutivo e csp, direzione lavori e cse	19.551,60 €
B.2 Incentivi per funzioni tecniche	1.761,44 €
B.3 Iva su lavori 10%	8.723,77 €
B.4 CNPAIA 4% su spese tecniche	782,06 €
B.5 Iva 22% su spese tecniche	4.473,41 €
B.6 Economie	27.470,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	62.762,28 €
TOTALE (A+B)	150.000,00 €

RILEVATO che la spesa totale effettiva è stata di €. 122.530,00 a fronte di un quadro economico finanziato per €. 150.000,00, si evince un'economia di appalto, riportata alla voce B.6, di €. 27.470,00 €;

PREMESSO che con nota SCEIAI-ASUIT-2025-0002313-P dd. 14/08/2025 veniva individuato il gruppo di lavoro;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (REG_07_00DG), unitamente a tutti i criteri ivi indicati ai fini della quantificazione e della corresponsione degli incentivi;

RAMMENTATO che il Regolamento Aziendale stabilisce, fra l'altro, - all'art. 9, c. 3, lettera a, che gli oneri relativi alle funzioni tecniche siano ripartiti secondo la quantificazione prevista dall'art. 45 del Codice, (80% al personale, 20% per il fondo aziendale), e. al successivo art. 11, c. 6 che la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti incrementi le risorse di cui all'art. 9, c. 3, lettera b (cd. fondo aziendale), - all'art. 12 che qualora la prestazione professionale inerente il lavoro venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante incrementano la quota delle risorse per il fondo aziendale; - all'art. 13 che il Direttore della SC competente provveda, tramite apposito provvedimento, a riassumere l'accertamento dell'attività svolta dai dipendenti coinvolti, dando contestualmente evidenza dei lavori oggetto di incentivo, dei conti di bilancio e del relativo importo accantonato;

RICHIAMATA, altresì, la nota Prot. gen. 5310 dd. 21.01.2025 del competente Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute che chiarisce quali siano le risorse non vincolate che concorrono all'implementazione del sopra richiamato Fondo Aziendale;

RITENUTO di ripartire, ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice e dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale, gli oneri relativi alle attività tecniche per l'intervento in parola pari ad €. 1.761,44 nel seguente modo:

- €. 755,31 quota incentivante destinata al personale;
- € 1.006,13 accantonamento fondo incentivi funzioni tecniche;

RITENUTO inoltre di:

- Approvare lo stato Finale dei lavori redatto dal DL arch. Marco De Poli in data 17/03/2026, come sopra descritto;
- Approvare il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori Arch. Marco De Poli certifica che i lavori svolti sono stati regolarmente eseguiti;
- autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 pari € 436,19 oltre IVA al 10% e dunque complessivi € 479,81 corrispondenti alla ritenuta infortuni pari allo 0,5%;
- autorizzare la liquidazione della quota di incentivi tecnici per il personale pari ad €. 755,31;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa Goni Srl tramite l'acquisizione del DURC prot. INAIL_52981978 con scadenza validità il 23/06/2026;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i;

VISTA la nota prot. GENASUGI-GEN-2026-17996-P dd. 26/02/2026 con cui si individua quale Sostituto facente funzioni del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina l'ing. Massimiliano Bressan, tenendo conto della precedente individuazione dello stesso quale sostituto in caso di temporanea assenza del precedente titolare, come da decreto 104 dd. 5/02/2026;

Il Sostituto f.f. del Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA

Determina

per quanto espresso in narrativa, di:

1. approvare lo stato Finale dei lavori redatto dal DL arch. Marco De Poli in data 17/03/2026, come sopra descritto;
2. approvare il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori, Arch. Marco De Poli, certifica che i lavori svolti sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito di € 436,19, corrispondente alla ritenuta infortuni dello 0.5%, all'impresa appaltatrice;
3. autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 pari a € 436,19 oltre IVA al 10% e dunque complessivi € 479,81 corrispondenti alla ritenuta infortuni dello 0,5%, nei confronti dell'O.E. Goni Srl con sede legale in Via Lungo Isonzo Argentina 73 a Gorizia, C.F. e P.IVA 01149280313 dietro presentazione di regolare fattura e subordinando la liquidazione stessa all'esito positivo dei controlli di regolarità contributiva;

4. autorizzare la liquidazione della quota di incentivi tecnici per il personale pari ad € 755,31;
5. aggiornare il quadro economico finale dell'intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A.1 importo lavori	82.569,83 €
A.2 oneri sicurezza	4.667,89 €
A) totale importo lavori	87.237,72 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Spese tecniche esterne: progetto di fattibilità, esecutivo e csp, direzione lavori e cse	19.551,60 €
B.2 Incentivi per funzioni tecniche	1.761,44 €
B.3 Iva su lavori 10%	8.723,77 €
B.4 CNPAIA 4% su spese tecniche	782,06 €
B.5 Iva 22% su spese tecniche	4.473,41 €
B.6 Economie	27.470,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	62.762,28 €
TOTALE (A+B)	150.000,00 €

6. dare atto che l'importo di € 1.235,12, che con il presente atto si liquida:
 - verrà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR FVG 1707/2024;
 - verrà riclassificato dal conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconto" al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza, così come le somme precedentemente liquidate, che, per effetto dell'approvazione del presente atto vengono riclassificate;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maria Giuseppina Rizzo

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 31/03/2026 11:31:10

IMPRONTA: CBF6A0A0D40FF17F5E48800CEBB658E16D043A785EF5CC41379D83D6BAEE35A5
6D043A785EF5CC41379D83D6BAEE35A50581BDF7A31359836FBD02C77E3B8FB0
0581BDF7A31359836FBD02C77E3B8FB066DC82713E7D605B514D26DC70BD4645
66DC82713E7D605B514D26DC70BD4645CDFE1EBC94C919E087536AFFB2F329AA