

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1022

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. Approvazione del Certificato di Collaudo e liquidazione dello Stato finale. C.U.P. F45F17000050002 e F46G17000110002; CIG 8351280E42.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 28/07/2023

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. Approvazione del Certificato di Collaudo e liquidazione dello Stato finale. C.U.P. F45F17000050002 e F46G17000110002; CIG 8351280E42.

PREMESSO che:

- con decreto n. 509 dd. 9 giugno 2020 è stata accettata la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone donata dalla “Associazione Dinamici Insieme per il Volontariato” ed approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo dei lavori pari ad €. 1.120.618,41 comprensivi di €. 28.305,16 quali oneri della sicurezza ed un Quadro Economico complessivo di €. 1.417.419,19;
- il progetto definitivo/esecutivo è stato oggetto di verifica e successiva validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 come da verbale sottoscritto dal RUP arch. Mauro Baracetti, custodito agli atti di questa S.C.;
- con decreto n. 714 dd. 7 agosto 2020 è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura di gara per l’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’ospedale San Polo di Monfalcone, riservandosi la possibilità di non procedere all’affidamento dei lavori sino all’ottenimento del parere tecnico-amministrativo del NVISS;
- con decreto n. 748 dd. 02/09/2021, preso atto del parere tecnico ed economico favorevole n. 1852-EDI2115bis-GI-IN dd. 12/08/2021 espresso dal NVISS, venivano approvati gli atti di gara e aggiudicato l’intervento alla ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. con sede legale in Monfalcone (GO) P. IVA 00162760318 con un ribasso del 6,41% per un importo complessivo di €. 1.050.601,13 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di €. 28.305,16, IVA esclusa, e così per complessivi €. 1.155.661,24;
- i lavori propedeutici all’intervento sono stati stralciati dall’appalto e affidati ad altro OE con determinazione n. 276 dd. 10/03/2022;
- i predetti lavori propedeutici sono stati regolarmente eseguiti ed il relativo CRE è stato approvato con determinazione n. 1239 dd.26/10/2022;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto dal RUP e dall’appaltatore in data 22/11/2021;
- i lavori hanno avuto inizio in data 03/01/2022 come da verbale di consegna lavori custodito agli atti di questa SC;

- con determinazione n. 862 dd. 15/07/2022 veniva approvata perizia di variante n. 1 così aggiornando l'importo contrattuale in essere con la ditta ICI coop. da €. 1.050.601,13 a €. 1.167.295,09, comprensivo di €. 28.305,16 quali oneri per la sicurezza, a cui aggiungere IVA al 10% e così per un importo complessivo di €. 1.284.024,60;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 202 dd. 22/02/2022 del dirigente responsabile di questa SC veniva autorizzato il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore della ditta aggiudicataria ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. per l'importo di €. 210.120,23, IVA esclusa, e così per complessivi €. 231.132,25;
- con Determinazione n. 914 dd. 01/08/2022 di questa SC è stato approvato il SAL n. 1 emesso in data 20/07/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Sandro Cussigh, dal quale risulta che alla data del 20/07/2022 l'Impresa appaltatrice ICI coop in Ronchi dei Legionari (GO) ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso di gara, per €. 725.164,39 e approvato il Certificato di Pagamento n. 1 dd. 20/07/2022 autorizzando il pagamento della 1° rata per l'importo di €. 576.505,69 oltre IVA pari a €. 57.650,57, e così per complessivi €. 634.156,26;
- con determinazione n. 1110 dd. 22/09/2022 è stato approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 emesso in data 24/08/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Sandro Cussigh, dal quale risulta che alla data del 31/07/2022 l'Impresa appaltatrice ICI coop in Ronchi dei Legionari (GO) ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso di gara, per €. 790.496,16 e approvato il Certificato di Pagamento n. 2 dd. 24/08/2022 per il pagamento della 2° rata relativa ai lavori in oggetto autorizzando il pagamento in favore dell'Appaltatore della rata di €. 51.938,76 oltre IVA pari a €. 5.193,88 per il totale di €. 57.132,64;
- con determinazione n. 1217 dd. 19/10/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 emesso in data 07/10/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Sandro Cussigh, dal quale risulta che alla data del 30/09/2022 l'Impresa appaltatrice ICI coop in Ronchi dei Legionari (GO) ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso di gara, per €. 1.151.955,76 e approvato il Certificato di Pagamento n. 3 dd. 07/10/2022 autorizzando il pagamento in favore dell'Appaltatore della 3° rata relativa ai lavori in oggetto, per l'importo di €. 307.631,31 oltre IVA pari a €. 30.763,13 per il totale di €. 338.394,44;
- con determinazione n. 982 dd. 18/07/2023 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 finale emesso in data 17/04/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Sandro Cussigh, dal quale risulta che a tutto il 21/10/2022 l'Impresa appaltatrice ICI coop in Ronchi dei Legionari (GO) ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso di gara, per

- 1.417.419,18 e lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 bis emesso conformemente alle previsioni del DL cd. Aiuti in data 17/04/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Sandro Cussigh, dal quale risulta che a tutto il 21/10/2022 l'Impresa appaltatrice ICI coop in Ronchi dei Legionari (GO) ha eseguito lavori per un importo di €. 1.449.384,49;
- con la determinazione n. 982 dd. 18/07/2023 è stato altresì approvato e liquidato il Certificato di Pagamento n. 4 bis dd. 17/04/2023 sottoscritto dal RUP per il pagamento della rata relativa ai lavori in oggetto calcolata ai sensi delle disposizioni del DL cd. Aiuti con riconoscimento del 90% degli importi maggiorati, con liquidazione in favore dell'Impr4esa della somma di €. 286.249,34 oltre IVA pari a €. 28.624,93 per il totale di €. 314.874,27;

ATTESO CHE:

- con nota del Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie di ASUGI del 09/11/2022 è stato affidato all'ing. Elisabetta Ruzzene, in servizio presso questa S.C. l'incarico ad eseguire il collaudo tecnico amministrativo finale delle opere;
- in data 21/04/2023 la collaudatrice nominata ha effettuato visita di collaudo finale come da verbale custodito in atti di questa S.C.;
- Il Direttore dei Lavori, geom. Sandro Cussigh, ha redatto Relazione sul conto finale dd. 19/04/2023, custodita agli atti di questa S.C.;
- Il Direttore Operativo degli Impianti, ing. Alessandro Persinai, ha redatto relazione impianti meccanici dd. 02/05/2023, custodita agli atti di questa S.C.;
- Il RUP; arhc. Mauro Baracetti, ha redatto Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale dd. 18/04/2023, custodita agli atti di questa S.C.

RAPPRESENTATO il conto finale come segue:

A) IMPORTO LAVORI

A1) Lavori	€	1.138.989,93
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	28.305,16
A3) Maggiori costi liquidabili DL AIUTI	€	287.687,78
TOTALE LAVORI	€	1.454.982,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) I.V.A. 10%	€	145.498,29
B2) Spese Tecniche di progettazione	€	56.443,84
B3) Incentivo per funzioni tecniche	€	22.412,37
B4) Spese tecniche di collaudo e certificazioni SCIA	€	4.060,16
B5) Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B6) Lavori propedeutici	€	39.445,23
TOTALE SOMME B	€	267.859,89

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ **1.722.842,79**

PRESO ATTO del Certificato di Collaudo redatto dalla collaudatrice ing Elisabetta Ruzzene e sottoscritto dalla stessa, dal RUP e dall'Impresa, in cui si certifica la collaudabilità dell'intervento e si provvede a collaudare l'opera autorizzando la liquidazione del credito dell'impresa pari a €. 21.099,09 oltre IVA al 10% ed €. 1.438,44 oltre IVA al 10% quale applicazione del DL cd. Aiuti, per complessivi €. 24.791,29;

RITENTUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare il Certificato di Collaudo, custodito agli atti di questa S.C. e di corrispondere, per l'effetto, alla ditta ICI coop. di Ronchi dei Legionari (GO) l'importo relativo allo Stato Finale per €. 21.099,09 oltre IVA al 10% ed €. 1.438,44 oltre IVA al 10% quale applicazione del DL cd. Aiuti, per complessivi €. 24.791,29;

VISTO il d.l.gs. 50/2016;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare il Certificato di Collaudo dei Lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti "il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile" presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone redatto dalla collaudatrice ing Elisabetta Ruzzene e sottoscritto dalla stessa, dal RUP e dall'Impresa, in cui si certifica la collaudabilità dell'intervento e si provvede a collaudare l'opera;
- 2) dare atto del conto finale dei lavori come segue:

A) IMPORTO LAVORI

A1) Lavori	€	1.138.989,93
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	28.305,16
A3) Maggiori costi liquidabili DL AIUTI	€	287.687,78

TOTALE LAVORI	€	1.454.982,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) I.V.A. 10%	€	145.498,29
B2) Spese Tecniche di progettazione	€	56.443,84
B3) Incentivo per funzioni tecniche	€	22.412,37
B4) Spese tecniche di collaudo e certificazioni SCIA	€	4.060,16
B5) Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B6) Lavori propedeutici	€	39.445,23
TOTALE SOMME B	€	267.859,89
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	1.722.842,79

3) di liquidare l'importo relativo allo Stato Finale per €. 21.099,09 oltre IVA al 10% ed €. 1.438,44 oltre IVA al 10% quale applicazione del DL cd. Aiuti, per complessivi €. 24.791,29;

4) di dare atto che l'onere derivante dal presente atto per complessivi €. 24.791,29 è finanziato con fondi concessi ad Asugi con DGR 1600/2022 e impegnati in favore di questa Azienda con Decreti SETI n. 25886/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26071 e farà carico al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale del 2023 al pari delle somme inerenti prestazioni e opere per complessivi €. 1.722.842,79 che, per effetto dell'approvazione del certificato di Collaudo, sono riclassificate dal conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" al predetto conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale del 2023.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 28/07/2023 14:12:29

IMPRONTA: 0A0CC8518B35A7FB9134F2517B2E40ADBA8EA5A7A77BA5DEB4CD86E614CCB7B1
BA8EA5A7A77BA5DEB4CD86E614CCB7B1A0609960EC462398E3E42D302F67364B
A0609960EC462398E3E42D302F67364BC70E926A92AF2ACB34685DF98E033EA2
C70E926A92AF2ACB34685DF98E033EA24F1015548ECD9957CEB67E7C68BFF870