

LEGENDA

- TUBAZIONE ANDATA/RITORNO ACQUA REFRIGERATA
- TUBAZIONE ANDATA/RITORNO ACQUA CALDA
- SARACINESCA DI intercettazione
- FASE 1 - REALIZZAZIONE ANELLO TRATTO A (Contestuale alla realizzazione del cunicolo impianti) Anno 1 - da Mese IV a Mese VI
- FASE 2 - REALIZZAZIONE ANELLO TRATTO B (Contestuale alla realizzazione del Burlo/Garofolo) Anno 3 - da Mese VII a Mese IX
- FASE 3 - REALIZZAZIONE ANELLO TRATTO C (Ad opera della impresa appaltatrice dei lavori in CT. Allacciata la COZ 18-19 dall'anello proveniente dal Burlo saranno demolite le tubazioni di surriscaldata e fredda presenti nel cunicolo) Anno 3 - da Mese VII a Mese IX
- FASE 4:II INTERVENTO IN CENTRALE TERMICA (Di seguito alla realizzazione dell'anello tratti A-B-C) Anno 3 - da Mese X a Mese XII Sostituzione delle caldaie ad olio diatermico con caldaie ad acqua calda. Da garantire permanenza di 3.500 kW di acqua surriscaldata
- FASE 5 - REALIZZAZIONE ANELLO TRATTO D (Da realizzarsi una volta eseguita la restante parte dell'anello e riallacciate tutte le sottocentrali. Propedeuticamente a questa fase dovranno essere demolite le tubazioni di acqua surriscaldata e refrigerata nell'esistente cunicolo) Anno 4 - da Mese I a Mese III

A.T.I. APPALTATRICE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**CLEA** S.p.A.  
IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI  
Rappresentante dell'Appaltatore  
Ing. Matteo Ferrarese

MANDANTI

**APLEONA**  
HSG Facility Management

**Tecnogeo**

R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**pooleng**  
PROJECT DEVELOPMENT  
Responsabile di progetto  
Ing. Mauro Gallinaro

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

**pooleng**  
PROJECT DEVELOPMENT  
Integratore delle prestazioni specialistiche  
Ing. Pier Fiorvante Brugnara

**SFP**  
Striolo, Fochesato & Partners

Integratore delle prestazioni specialistiche  
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO ARCHITETTONICO

**pooleng**  
PROJECT DEVELOPMENT  
Responsabile di progetto  
Ing. Mauro Gallinaro

**SFP**  
Striolo, Fochesato & Partners

Integratore delle prestazioni specialistiche  
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE

**pooleng**  
PROJECT DEVELOPMENT  
Responsabile di progetto  
Ing. Mauro Gallinaro

**ICONIA**   
ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.r.l.

Responsabile di progetto  
Prof. Ing. Renato Vitaliani

PROGETTO IMPIANTISTICO

**GPA** Ingegneria srl


Responsabile di progetto  
Ing. Paolo Spinelli

CONSULENZE SPECIALISTICHE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste



DIPARTIMENTO TECNICO TECNOLOGICO  
S.C. Gestione Stabilimenti - Direttore: Ing. Elena Cilo Pavan



APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENSORIO OSPEDALIERO DI  
CATTINARA IN TRIESTE  
CIG n. 6040462AEC - CUP n. E98G06000810002

Redatto da



Integratore delle prestazioni specialistiche  
Ing. Andrea Fochesato

**GPA** Ingegneria srl

Responsabile di progetto  
Ing. Mauro Gallinaro

PROGETTO ESECUTIVO

Zona / Edificio	Obiettivo
E_Opere esterne	Impianti meccanici
Nome Elaborato	Data
Anello esterno - individuazione fasi lavorazione	12/08/2017
	Scala

N.REV.	DATA	DESCRIZIONE
A	12/08/2017	Prima emissione
PROGETTO_FASE_EDIFICIO_DISCIPLINA Livello_Tipo Documento_Progressivo_Revisione_Emissione		
HTS_EP_E_ME_GE_H_015-00-A		

A tenervi il legge 9 presente documento e' di proprieta' esclusiva - a visita la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.