

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1193

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dagli scavi dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione del SAL N. 5 e liquidazione del corrispettivo a Cave Pietra Scoria Srl. CUP G95F21002040008 CIG B20D075869

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 23/09/2024

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dagli scavi dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione del SAL N. 5 e liquidazione del corrispettivo a Cave Pietra Scoria Srl. CUP G95F21002040008 CIG B20D075869

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO che:

- con riferimento all'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo, con determinazione dirigenziale n. 738 dd. 18/06/2024 si è provveduto ad affidare all'impresa Cave Pietra Scoria Srl, con sede in Strada di Fiume n. 545, C.F./P.IVA 00052910320, il servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dalle attività di cantiere realizzate prevalentemente nell'area della cosiddetta "terza torre" ovvero in altre ulteriori aree di cantiere, entro i limiti quantitativi di 5000 mc di materiale sciolto;
- agli artt. 5 e 6 del contratto sottoscritto *inter partes*, assunto al protocollo generale ASUGI n. 54227 dd. 25/06/2024, si è previsto che la S.A. proceda all'erogazione del compenso

all'affidataria, all'uopo pattuito in euro 14,00 - oltre all'IVA - per ogni metro cubo di volume di materiale conferito, per stati di avanzamento al raggiungimento del quantitativo minimo di 1.000 metri cubi di materiale;

- con comunicazione di data 25/06/2024, acquisita al protocollo SCEIAG 2458-P, il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Viler disponeva l'avvio del servizio e i conferimenti avevano inizio in data 27/06/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 977 dd. 23/07/2024 si è preso atto dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 - 2 - 3, redatti dall'ing. Maurizio Viler, acquisiti al protocollo SCEIAG 2810-P dd. 16/07/2024, dai quali si evince che il quantitativo complessivo del materiale conferito sino a tutto il 10/07/2024 è pari a 3.761,5 mc e, conseguentemente, si è proceduto a liquidare a Cave Pietra Scoria Srl l'importo di euro 52.661,00, oltre all'IVA nella misura del 22 % per euro 11.585,42, e quindi per complessivi euro 64.246,42;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 dd. 13/08/2024 si è preso atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4, redatto dall'ing. Maurizio Viler, acquisito al protocollo SCEIAG 3010 dd. 31/07/2024, dal quale si evince che il quantitativo complessivo del materiale conferito sino a tutto il 24/07/2024 è pari a 4.965,5 mc e, conseguentemente, si è proceduto a liquidare a Cave Pietra Scoria Srl l'importo di euro 16.856,00, oltre all'IVA per euro 3.708,32, e quindi per complessivi euro 20.564,32;
- in ragione di sopravvenute esigenze, connesse alla riprogrammazione delle attività da parte dell'esecutore dei lavori che generano le terre e rocce da scavo, si è profilata la necessità di conferire presso il sito di Cave Pietra Scoria Srl, in aggiunta a quanto già contrattualizzato, l'ulteriore quantitativo di materiale di terre e rocce da scavo proveniente dalle attività di cantiere stimato indicativamente in 4.000 metri cubi in sezione. A tal fine, le parti sottoscrivevano l'Atto Aggiuntivo, assunto al protocollo generale ASUGI n. 74329 dd. 05/09/2024, alla Lettera Contratto dd. 25/06/2024;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Viler, ha redatto e sottoscritto lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 5, acquisito al protocollo SCEIAG 3510 dd. 12/09/2024, dal quale risulta che il quantitativo complessivo del materiale conferito a tutto il 04/09/2024 è pari a 5.969 mc e, pertanto, il credito da liquidare a Cave Pietra Scoria Srl ammonta ad euro 14.049,00, oltre all'IVA per euro 3.090,78, e quindi per complessivi euro 17.139,78;

TENUTO CONTO che la spesa conseguente al SAL n. 5 di euro euro 14.049,00, oltre all'IVA per euro 3.090,78, e quindi per complessivi euro 17.139,78, va imputata al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarla al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali

indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG N. 1322 dd. 11.07.2014;

ATTESO che in data 17/09/2024, al prot. SCEIAG 3535-A, è stato acquisito il DURC, risultato regolare, relativo a Cave Pietra Scoria Srl, con validità sino al 15/01/2025;

VISTI:

- la nota prot. DIR GEN 2328-P dd. 02.11.2021 con la quale l'ing. Maurizio Viler, è stato individuato quale Direttore dei Lavori dell'intervento di riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo Burlo Garofolo
- il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i., di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;
- il decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m.i., con cui si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale ed attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;
- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12/04/2023 e s.m.i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, venivano individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 5, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Maurizio Viler;
2. di prendere atto che il quantitativo di materiale conferito sino a tutto il 04/09/2024 è pari a 5.969 mc e che il credito da liquidare a Cave Pietra Scoria Srl, sulla scorta del SAL n. 5, ammonta ad euro 14.049,00, oltre all'IVA per euro 3.090,78, e quindi per complessivi euro 17.139,78;
3. di autorizzare la liquidazione della somma di euro 14.049,00, oltre all'IVA per euro 3.090,78, e quindi per complessivi euro 17.139,78, quale corrispettivo del SAL n. 5 a Cave Pietra Scoria Srl, con sede in Strada di Fiume n. 545, C.F./P.IVA 00052910320.

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 17.139,78 (IVA inclusa), va imputato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG N. 1322 dd. 11.07.2014.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Francesca Senardi

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 23/09/2024 14:18:26

IMPRONTA: 0EF9E572DDA4E9CA1D3841CF216EDF44E8F38BA44ABC1AFDD598D7F3D4371C44
E8F38BA44ABC1AFDD598D7F3D4371C44E03C1F13673295BEA0338B219F0E7198
E03C1F13673295BEA0338B219F0E71986E8A3F5CD33C80D5842484CDFD6BFADF
6E8A3F5CD33C80D5842484CDFD6BFADF81B694A485200ECEE7C60D39311C7648