

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1367

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dagli scavi dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione del SAL n. 6 e n. 7 e liquidazione del corrispettivo a Cave Pietra Scoria Srl. CUP G95F21002040008 CIG B20D075869

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 07/11/2024

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dagli scavi dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo in Trieste. Presa d'atto dell'emissione del SAL n. 6 e n. 7 e liquidazione del corrispettivo a Cave Pietra Scoria Srl. CUP G95F21002040008 CIG B20D075869

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO che:

- con riferimento all'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Cattinara e nuova sede dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo, con determinazione dirigenziale n. 738 dd. 18/06/2024 si è provveduto ad affidare all'impresa Cave Pietra Scoria Srl, con sede in Strada di Fiume n. 545, C.F./P.IVA 00052910320, il servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo derivante dalle attività di cantiere realizzate prevalentemente nell'area della cosiddetta "terza torre" ovvero in altre ulteriori aree di cantiere, entro i limiti quantitativi di 5000 mc di materiale sciolto;
- agli artt. 5 e 6 del contratto sottoscritto *inter partes*, assunto al protocollo generale ASUGI n. 54227 dd. 25/06/2024, si è previsto che la S.A. proceda all'erogazione del compenso

all'affidataria, all'uopo pattuito in euro 14,00 - oltre all'IVA - per ogni metro cubo di volume di materiale conferito, per stati di avanzamento al raggiungimento del quantitativo minimo di 1.000 metri cubi di materiale;

- con comunicazione di data 25/06/2024, acquisita al protocollo SCEIAG 2458-P, il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Viler disponeva l'avvio del servizio e i conferimenti avevano inizio in data 27/06/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 977 dd. 23/07/2024 si è preso atto dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 - 2 - 3, redatti dall'ing. Maurizio Viler, acquisiti al protocollo SCEIAG 2810-P dd. 16/07/2024, dai quali si evince che il quantitativo complessivo del materiale conferito sino a tutto il 10/07/2024 è pari a 3.761,5 mc e, conseguentemente, si è proceduto a liquidare a Cave Pietra Scoria Srl l'importo di euro 52.661,00, oltre all'IVA nella misura del 22 % per euro 11.585,42, e quindi per complessivi euro 64.246,42;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 dd. 13/08/2024 si è preso atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4, redatto dall'ing. Maurizio Viler, acquisito al protocollo SCEIAG 3010 dd. 31/07/2024, dal quale si evince che il quantitativo complessivo del materiale conferito sino a tutto il 24/07/2024 è pari a 4.965,5 mc e, conseguentemente, si è proceduto a liquidare a Cave Pietra Scoria Srl l'importo di euro 16.856,00, oltre all'IVA per euro 3.708,32, e quindi per complessivi euro 20.564,32;
- in ragione di sopravvenute esigenze, connesse alla riprogrammazione delle attività da parte dell'esecutore dei lavori che generano le terre e rocce da scavo, si è profilata la necessità di conferire presso il sito di Cave Pietra Scoria Srl, in aggiunta a quanto già contrattualizzato, l'ulteriore quantitativo di materiale di terre e rocce da scavo proveniente dalle attività di cantiere stimato indicativamente in 4.000 metri cubi in sezione. A tal fine, le parti sottoscrivevano l'Atto Aggiuntivo, assunto al protocollo generale ASUGI n. 74329 dd. 05/09/2024, alla Lettera Contratto dd. 25/06/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1193 dd. 23/09/2023 si è preso atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 5, redatto dall'ing. Maurizio Viler, acquisito al protocollo SCEIAG 3510 dd. 12/09/2024, dal quale si evince che il quantitativo a tutto il 04/09/2024 è pari a 5.969 mc e, conseguentemente, si è proceduto a liquidare a Cave Pietra Scoria Srl l'importo di euro 14.049,00, oltre all'IVA per euro 3.090,78, e quindi per complessivi euro 17.139,78;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Viler, ha redatto e sottoscritto:

- lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 6, acquisito al protocollo SCEIAG 4047 dd. 30/10/2024, dal quale risulta che il quantitativo complessivo del materiale conferito a tutto il

21/10/2024 è pari a 7.306,50 mc;

- lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 7, acquisito al protocollo SCEIAG 4099 dd. 05/11/2024, dal quale risulta che il quantitativo complessivo del materiale conferito a tutto il 28/10/2024 è pari a 8.394,5 mc;
- pertanto, il credito da liquidare a Cave Pietra Scoria Srl ammonta, con riferimento al SAL n. 6, ad euro 18.725,00, da maggiorarsi dell'IVA per euro 4.119,50, per un totale di euro 22.844,50, oltre ad euro 15.232,00, più l'IVA pari ad euro 3.351,04 per totale di euro 18.583,04 con riferimento al SAL n. 7 e, quindi, per complessivi euro 41.427,54;

ATTESO che in data 17/09/2024, al prot. SCEIAG 3535-A, è stato acquisito il DURC, risultato regolare, relativo a Cave Pietra Scoria Srl, con validità sino al 15/01/2025;

VISTI:

- la nota prot. DIR GEN 2328-P dd. 02.11.2021 con la quale l'ing. Maurizio Viler, è stato individuato quale Direttore dei Lavori dell'intervento di riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo Burlo Garofolo
- il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i., di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;
- il decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m.i., con cui si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale ed attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;
- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12/04/2023 e s.m. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, venivano individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 6 e dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 7, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori ing. Maurizio Viler ed acquisiti rispettivamente al protocollo SCEIAG 4047 dd. 30/10/2024 e al protocollo SCEIAG 4099 dd. 05/11/2024;
2. di prendere atto che il quantitativo di materiale conferito sino a tutto il 28/10/2024 è pari a 8.394,5 mc e che il credito da liquidare a Cave Pietra Scoria Srl, sulla scorta dei SAL n. 6 e n. 7, ammonta ad euro 33.957,00, oltre all'IVA per euro 7.470,54, e quindi per complessivi euro 41.427,54;
3. di autorizzare la liquidazione della somma di euro 33.957,00, oltre all'IVA per euro 7.470,54, e quindi per complessivi euro 41.427,54, quale corrispettivo dei SAL n. 6 e n. 7 a Cave Pietra Scoria Srl, con sede in Strada di Fiume n. 545, C.F./P.IVA 00052910320.

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 41.427,54 (IVA inclusa), va imputato al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG n. 550 22/04/2022.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Francesca Senardi

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 07/11/2024 13:33:58

IMPRONTA: 79102C1F2710703C55686C8799DADC37387710C540F701F44D899991338529A1
387710C540F701F44D899991338529A1CB375830A745FA0EB142678A55C89CF0
CB375830A745FA0EB142678A55C89CF0E4F7357F145345D8CFEC42F46760F503
E4F7357F145345D8CFEC42F46760F503095A8B7F5563AE6E4FF58A9858E856FB