

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 229

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP E96G17000020003- CIG 7208883E6E - POR FESR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri. Progetto 1 – Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale – Investimenti iniziali. Approvazione della contabilità finale e del quadro economico finale delle spese sostenute.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 26/02/2024

**OGGETTO:** CUP E96G17000020003- CIG 7208883E6E - POR FESR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri. Progetto 1 – Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale – Investimenti iniziali. Approvazione della contabilità finale e del quadro economico finale delle spese sostenute.

Premesso che:

- con nota prot. 15663/P dd. 27.09.2016 la Regione FVG - Direzione Centrale Salute, ha comunicato che, con DGR n. 1779 dd. 23.09.2016, è stato approvato l'invito relativo alla linea d'intervento 3.1.b.1 – “Efficientamento energetico Hub ospedaliero di Trieste” che disciplina le modalità di concessione di un contributo per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nei presidi ospedalieri dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale 2014-2020,
- l'allora ASUITS, aderendo all'iniziativa di cui al capoverso precedente, con nota prot. 05327 dd. 31.01.2017 ha inviato istanza di ammissione al contributo chiedendo di accedere alle agevolazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale di approvazione del bando/invito sopra citata per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Regolamento n. 1301/2013 (Asse III. Sostenere la transazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - Azione 3.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Attività 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti - Linea di intervento 3.1.b.1 Hub ospedalieri), per la realizzazione, fra l'altro, del Progetto 1 denominato “Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale”,
- con provvedimento n. 155 dd. 21.02.2017, per le motivazioni ivi espresse, è stato approvato, in linea tecnica il contenuto del progetto di cui al capoverso precedente, già trasmesso con nota prot. 05327/2017 cit. alla Regione FVG ai fini dell'ottenimento del finanziamento cd. POR FESR,
- con decreto n. 353/SPS dd. 22.02.2017 il Progetto 1 denominato è stato ammesso a finanziamento e con successivo decreto n. 613/SPS dd. 03/05/2017 la Regione Autonoma FVG, soggetto attuatore, ha concesso il contributo di € 3.000.000,00 in favore dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, assumendo il relativo

impegno di spesa sul “Fondo POR FESR 2014-2020” di cui all’articolo 1 della legge regionale 14/2015,

- con decreto n. 676 del 28.09.2017, l'allora ASUITS ha stabilito di indire una procedura di gara ex art. 183 comma 15 ed art. 179 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 278 del d.P.R. n. 207/2010 per l’affidamento in concessione dei “Servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale”, ponendo a base la proposta in finanza di progetto di SIRAM S.P.A. di Milano, dichiarata di pubblico interesse con decreto n. 124 dd. 28.02.2017, approvando al contempo il Disciplinare di gara e i suoi allegati, ivi compresi il Documento vincolante per la gestione dei presidi ospedalieri ed il Progetto di fattibilità tecnica ed economica,
- all’art. 3.1 “Oggetto di gara”, del Disciplinare approvato, al punto 14 è previsto che vengano eseguiti degli interventi di efficientamento energetico e funzionale finanziati in parte con risorse del Concessionario ed in parte integrati da un contributo a valere sui fondi europei POR FESR2014 - 2020 pari ad € 3.000.000,00,
- che la procedura indetta è stata oggetto di impugnazione da parte di due operatori economici del settore con esito favorevole alla Stazione appaltante, ma con l’inevitabile dilazione dei termini temporali dell’iter di gara nonché dell’aggiudicazione,
- con decreto del Commissario Straordinario dell’allora ASUITS n. 144 del 20.02.2019, per le motivazioni ivi esposte, è stata aggiudicata alla SIRAM S.p.A. di Milano la “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” e, successivamente, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 76 dd. 16.07.2019, registrato ai sensi di legge,
- che all’art. 10.01 “Interventi” del contratto sottoscritto vengono elencati gli interventi che costituiscono l’investimento iniziale, per i quali il Concessionario si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva delle opere da realizzare nonché ad eseguire gli interventi
- con determinazione n. 627 del 12.07.2019, in riferimento all’Investimento Iniziale si è preso atto dei verbali prot. 43742, 43748, 43751 dd. 27.06.2019 che attestano l’avvenuta verifica positiva rispetto al contenuto della progettazione definitiva, approvandone, al contempo, i progetti definitivi per i sotto riportati interventi:

*INTERVENTO 1) – Ospedale di Cattinara: Centrale Termica - inserimento caldaie ad acqua calda e produzione del vapore con generatori dedicati,*

*INTERVENTO 2) – Ospedale di Cattinara: Distribuzione - rifacimento dell’attuale distribuzione dei fluidi termo vettori per consentire la trasformazione ad acqua calda,*

INTERVENTO 5) – *Ospedale di Cattinara: Modifica della centrale frigorifera e torri evaporative,*

INTERVENTO 7) – *Ospedale di Cattinara: Sostituzione impianto di illuminazione parti comuni ospedale,*

INTERVENTO 10) – *Ospedale Maggiore: Ottimizzazione del sistema di produzione di Energia Elettrica e Termica,*

INTERVENTO 11) – *Ospedale Cattinara Intervento di sostituzione di corpi illuminanti stradali (intervento sostituito “Ospedale Cattinara: Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica),*

INTERVENTO 12) – *Ospedale Cattinara: Sostituzione motori con altri più efficienti,*

INTERVENTO 13) – *Ospedale Maggiore: Efficientamento della centrale termica,*

INTERVENTO 14) – *Ospedale Maggiore: Sostituzione motori con altri più efficienti,*

INTERVENTO 15) – *Ospedale Maggiore: implementazione del sistema di gestione automatica dell'illuminazione delle parti comuni (intervento sostituito Ospedale Maggiore: Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica),*

INTERVENTO 16) bis – *Ospedale Cattinara: Sostituzione di gruppo refrigeratore esistente ad acqua con nuovo gruppo refrigeratore con caratteristiche evolute di notevole performance, (intervento sostituito Ospedale Cattinara: Produzione di energia termica e frigorifera da fonti rinnovabili),*

INTERVENTO 17) – *Ospedale Maggiore: Impianto fotovoltaico,*

INTERVENTO 18) – *Ospedale Cattinara: Impianto fotovoltaico,*

INTERVENTO 19) – *Ospedale Maggiore: Sostituzione impianti monosplit system,*

- per gli interventi n. 11, 15 e 16 bis, la cui individuazione è avvenuta in itinere, in sostituzione di 3 interventi indicati nell'istanza iniziale, è stata comunicata alla Struttura Regionale Attuatrice (SRA) l'avvenuta variazione ai sensi del primo capoverso dell'art. 6.2.1 della lettera di invito, così come modificata dalla DGR 1682 del 2018, rispettivamente con nota prot. gen. ASUGI 101229/2020, per gli interventi 11 e 15, e con nota prot. gen. ASUGI 71485/2022 nonché si è provveduto a prendere atto della variazione con il provvedimento n. 80 dd. 25.01.2021 per gli interventi 11 e 15, con il provvedimento n. 1188 dd. 13.10.2022 per l'intervento 16,
- il riconoscimento del contributo al Concessionario è condizionato al raggiungimento dei presupposti indicati nel documento “Linea di Intervento 3.1.B.1 – Efficientamento

energetico HUB Ospedaliero di Trieste e, in particolare alla diminuzione, a seguito della realizzazione degli interventi POR, del consumo annuale di energia primaria rispetto alla situazione pre intervento,

- gli interventi sopra elencati hanno seguito l'iter autorizzativo necessario previsto dalla normativa vigente al momento della realizzazione degli stessi, acquisendo, a cura del Concessionario e ove previsto, i titoli abilitativi necessari nonché quelli autorizzativi,
- che, ai sensi della L.R. 26/2015, art.33, c. 18, lettera a), il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali ha espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico al progetto definitivo "POR FESR Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale presso l'azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Investimenti iniziali.", (parere n. 1744-EDI2187-SC-IN dd. 14.10.2019, assunto al prot. gen ASUITS gen. 65060/2019),
- con le determinazioni sotto riepilogate sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi costituenti il cd. investimento iniziale del Concessionario aggiudicatario, approvando contestualmente i relativi elaborati progettuali:
  - n. 1089 dd. 3.12.2019, si sono approvati i progetti esecutivi degli interventi n. 7, 10, 13, 14, 17, 18 e 19, previa presa d'atto del relativo verbale prot. SCMSMP 2790/19, che ne attesta l'avvenuta verifica positiva,
  - n. 1196 dd. 20.12.2019, si sono approvati i progetti esecutivi degli interventi n. 2, 4 (non rientranti nel finanziamento POR FESR), 5 e 12, previa presa d'atto del relativo verbale prot. SCMSMP 3007/19, che ne attesta l'avvenuta verifica positiva,
  - n. 133 dd. 17.02.2020, si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 1, previa presa d'atto del relativo verbale prot. SCMSMP 2790/19, che ne attesta l'avvenuta verifica positiva,
  - n. 80 dd. 25.02.2021, si sono approvati i progetti esecutivi degli interventi n. 11 e 15, previa presa d'atto del relativo verbale prot. SCMSMP 2589/20, che attesta l'avvenuta verifica positiva della progettazione esecutiva,
  - n. 556 dd. 9.05.2022 si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 6, prendendo atto del Verbale di Verifica prot SCMSMP. 877/2022, che attesta l'avvenuta verifica positiva della progettazione esecutiva (non rientrante nel finanziamento POR FESR),

- n. 1148 dd. 4.10.2022 si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 16 bis, prendendo atto del Verbale di Verifica prot. SCMSP 1991/2022, che attesta l'avvenuta verifica positiva della progettazione esecutiva,

- con il citato provvedimento n. 1089/19, richiamando il “Documento Vincolante per la gestione dei presidi ospedalieri”, allegato al Disciplinare di Gara” della Concessione in oggetto, si è provveduto, inoltre:
  - a prendere atto della nomina, su proposta dal Concessionario, a Direttore dei Lavori per gli interventi iniziali, ing. Marco Huisman, e a Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, p.ed. Salvatore Virgillito,
  - ad individuare, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, l'ing. Giovanni Rodà quale collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera degli interventi in parola,

Richiamati, altresì,

- la determinazione dirigenziale n. 109 dd. 10.02.2020 con la quale si è approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, al 23.12.2019, relativo ai lavori di cui al Progetto 1 — “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” conservato in atti, ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 per totali €. 163.775,00= (IVA esclusa) a carico dell'ASUGI, autorizzando, contestualmente, la corresponsione al Concessionario SIRAM S.p.A., della prima rata di acconto per i lavori di investimento iniziale (€ 199.805,50 IVA inclusa),
- la determinazione dirigenziale n. 826 dd. 18.08.2020 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, al 31.07.2020, dei lavori di cui al Progetto 1 — “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” conservato in atti, ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 per totali €. 625.832,67= (IVA esclusa) a carico dell'ASUGI, autorizzando, contestualmente, la liquidazione al Concessionario SIRAM SpA, della seconda rata di acconto per i lavori di investimento iniziale (€ 763.515,04 IVA inclusa),
  - la determinazione dirigenziale n. 73 dd. 24.01.2021 con la quale si è preso atto dello Stato di Avanzamento Lavori n. 3, al 22.12.2020, relativi ai lavori di cui al Progetto 1 – – “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” conservato in atti, e del relativo Certificato di pagamento n. 3 per totali €. 543.710,00 = (IVA esclusa) a carico

dell'ASUGI, autorizzando, contestualmente, la liquidazione al Concessionario SIRAM S.p.A., della terza rata di acconto per i lavori di investimento iniziale (€ 663.326,20 IVA inclusa),

- la determinazione dirigenziale n. 121 dd. 26.01.2023 con la quale si è preso atto dello Stato di Avanzamento Lavori n. 4, al 21.12.2022, relativi ai lavori di cui al Progetto 1 — “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” conservato in atti, e del relativo Certificato di pagamento n. 4 per totali €. € 867.699,00 oltre all'IVA al 22%, a carico dell'ASUGI, autorizzando, contestualmente, la liquidazione al Concessionario SIRAM S.p.A., della quarta rata di acconto per i lavori di investimento iniziale (€ 1.058.592,78 IVA inclusa),
- la determinazione dirigenziale n. 1190 dd. 15.09.2023 con la quale si è preso atto dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5, al 7.06.2023, del Documento di Collaudo Tecnico Amministrativo relativi ai lavori di cui al Progetto 1 — “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale” conservati in atti, e del relativo Certificato di pagamento n. 5 per totali € 258.000,39 oltre all'IVA al 22%, a carico dell'ASUGI, autorizzando, contestualmente, la liquidazione al Concessionario SIRAM S.p.A., della quinta rata/saldo finale per i lavori di investimento iniziale (€ 314.760,48 IVA inclusa),
- i decreti di nomina, che hanno individuato, di volta in volta, i RUP, che si sono avvicendati, in tale ruolo, a seguito di cessazioni di incarico e/o riorganizzazione interne alla S.C. decreto n. 144 dd. 20.02.2019 (ing. Elena Clio Pavan), decreto n. 406 dd. 29.04.2020 (ing. Lorenzo Puzzi), decreto n. 43 dd. 21.01.2021 (ing. Massimiliano Liberale), decreto n. 1142 dd. 30.12.2021 (ing. Andrea Zangrando),

Atteso, inoltre, che:

- con L.R. 27/2018, è stata sancita, a decorrere dall'1.01.2020, la costituzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e la contestuale soppressione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell'“Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”,
- a seguito della dichiarazione dd. 30.01.2020 da parte dell'OMS di epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente definita situazione pandemica, sono state attivate sul territorio nazionale significative misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi, prorogato di volta in volta sino al 1 marzo

2022 dall'articolo 1 del D.L. 221/2021, data in cui è poi cessato, ai sensi dell'art. 1 del DL. 24/2002,

- con decreto n. 3457/SPS dd. 20.12.2021 della Regione FVG, a seguito dell'evento pandemico, i termini dell'iniziativa denominata "Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedalieri di Trieste", finanziata con Fondo POR FESR 2014-2020, ex decreto FVG 353/SPS dd. 22.02.2017, sono stati prorogati, rispettivamente, al 30.06.2023 per la conclusione nonché al 31.08.2023 per la relativa rendicontazione,
- per la linea di finanziamento relativo alla "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri", in deroga a quanto previsto dalle singole procedure di attivazione approvate, la Giunta Regionale ha disposto, con la DGR n. 787/2023, di allineare e prorogare al 31.12.2023 i termini di conclusione e rendicontazione delle relative iniziative, fra le quali rientra quella ammessa a finanziamento con il citato decreto n. 613/SPS/2017 da eseguirsi nell'ambito della concessione in oggetto, prevedendo quale termine ultimo di rendicontazione il 29.02.2024, attivabile quest'ultimo solo mediante richiesta di proroga debitamente motivata, presentata entro il termine massimo del 31.12.2023,
- con nota prot. gen. 105906 dd. 22.12.2023, in considerazione della corposità della documentazione da predisporre, dettata sia dal numero di interventi rientranti nel Progetto 1 sia quota di contributo privato, che determina una contabilità articolata, si è provveduto, così come contemplato nella DGR 787/2023, a richiedere al Soggetto Attuatore una proroga dei termini temporali di rendicontazione,

Evidenziato, altresì, che con decreto del Direttore Generale n. 65 dd. 27.01.2023 si è preso atto degli esiti dell'istruttoria del RUP in merito alla richiesta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) avanzata dal concessionario, accogliendo l'istanza di proroga al 19 aprile 2032 ed approvando la bozza del I Atto Aggiuntivo al contratto Rep. n. 76/2019 cit., stipulato in data 30.01.2023 (Rep. n 25/2023, registrato ai sensi di legge),

Constatato che

- i lavori relativi all'Investimento Iniziale sono stati ultimati in data 13.12.2022, come da Certificato Ultimazione Lavori, assunto al prot. SCMSp 2861/2022, e, che, pertanto, la contabilità relativa allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 5, corrisponde allo stato finale dei lavori oggetto di finanziamento POR-FESR ed è integrato dalla Relazione sul Conto Finale Interventi POR FESR dalla quale risulta che l'importo totale dei lavori realizzati è pari a € 9.630.665,60 di cui € 233.157,63 per oneri della sicurezza, a cui

vanno aggiunti gli oneri per le spese tecniche di progettazione, € 210.473,32, Iva e oneri previdenziali esclusi,

- ai sensi dell'art. 233 DPR 5.10.2007, n. 207, è stato redatto dall'ing. Giovanni Rodà il collaudo tecnico amministrativo, assunto al prot. gen. 61927 dd. 24.07.2023, nel quale, a seguito del sopralluogo conclusivo effettuato, si dà atto, fra l'altro, delle visite effettuate in corso d'opera, della messa in esercizio e pieno funzionamento di tutti gli approntamenti relativi agli interventi, dell'assenza di malfunzionamenti o difetti, che possano compromettere le operazioni di collaudo e di funzionalità delle opere, della correttezza dell'esecuzione dei diversi magisteri e la corrispondenza qualitativa e di dettaglio di quanto eseguito alle previsioni di progetto, della favorevole verifica circa gli adempimenti di quanto evidenziato ed impartito in sede dei sopralluoghi eseguiti nel corso dei lavori, della redazione dei documenti collezionati dal Direttore Lavori e consegnati al RUP, relativamente alle opere strutturali dei certificati di collaudo redatti e regolarmente depositati presso i competenti uffici regionali,

che il quadro economico finale del cd. Investimento iniziale in Concessione, sulla base della documentazione redatta risulta essere:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO 1</b>		
Concessione dei Servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - Investimenti iniziali		
A	<b>SOMME A (Lavori)</b>	
A.1	<b>IMPORTO LAVORI</b> (Pgt Esecutivi)	9.397.507,97 €
A.2	<b>IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA SICUREZZA</b> (Pgt Esecutivi)	233.157,63 €
	<b>SOMME A) TOTALE</b>	<b>9.630.665,60 €</b>
B	<b>SOMME B (Somme a disposizione della Stazione Concedente)</b>	
B1	<b>IVA (22%)</b>	€ 2.118.746,43
B2	<b>SPESE TECNICHE</b> (Oneri Progettazione)	€ 256.777,06
	<b>SOMME B) TOTALE</b>	<b>€ 2.375.523,49</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B)</b>	<b>€ 12.006.189,09</b>
	contributo pubblico di cui a valere su fondi POR FESR concessi ex Decreto n. 613/SPS d.d.03/05/2017)	€ 3.000.000,00
	contributo privato quale investimento iniziale del concessionario sugli interventi finanziati POR FESR	€ 9.006.189,09

Preso atto, altresì, del citato Documento di Collaudo tecnico amministrativo (riferito esclusivamente agli interventi finanziati con i fondi POR FESR), che attesta che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,

Sentito il parere favorevole del RUP ing. Andrea Zangrando,

Visti:

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1 febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale, approvato con decreto 454/2022);

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

**determina**

per i motivi esposti in narrativa, in riferimento al contributo di € 3.000.000,00, concesso, ex decreto n. 613/SPS dd. 03/05/2017, all'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ora Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina, per il Progetto 1 - MIC 28191 "Concessione di Servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse III. *Sostenere la transazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - Azione 3.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Attività 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti - Linea di intervento 3.1.b.1 Hub ospedalieri:*

- 1) di prendere atto della contabilità finale e, in particolare, della Relazione sul Conto finale, che accerta la conformità dell'intervento a quanto inizialmente stipulato nonché del Documento di

Collaudo tecnico amministrativo, che attesta che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

- 2) di approvare la spesa complessiva dell'intervento, così come riportata nel quadro economico finale:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO 1</b>		
Concessione dei Servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei servizi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - Investimenti iniziali		
<b>A</b>	<b>SOMME A (Lavori)</b>	
A.1	IMPORTO LAVORI (Pgt Esecutivi)	9.397.507,97 €
A.2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA SICUREZZA (Pgt Esecutivi)	233.157,63 €
	<b>SOMME A) TOTALE</b>	<b>9.630.665,60 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME B (Somme a disposizione della Stazione Concedente)</b>	
B1	IVA (22%)	€ 2.118.746,43
B2	SPESE TECNICHE (Oneri Progettazione)	€ 256.777,06
	<b>SOMME B) TOTALE</b>	<b>€ 2.375.523,49</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B)</b>	<b>€ 12.006.189,09</b>
	contributo pubblico di cui a valere su fondi POR FESR concessi ex Decreto n. 613/SPS d.d.03/05/2017)	€ 3.000.000,00
	contributo privato quale investimento iniziale del concessionario sugli interventi finanziati POR FESR	€ 9.006.189,09

- 3) di prendere atto che al Concessionario Siram S.p.A. di Milano è stato corrisposto quale contributo fisso e Invariabile dell'Investimento Iniziale riservato agli interventi riepilogati in premessa l'importo di € 3.000.000,00.-, sulla base degli Stati di Avanzamento lavori così dettagliati:

- I SAL      fattura n. 2020000889 dd. 21.02.2020      € 199.805,50.-
- II SAL     fattura n. 2020004705 dd. 20.08.2020      € 763.515,04.-
- III SAL    fattura n. 2021000593 dd. 08.02.2021      € 663.326,20.-
- IV SAL    fattura n. 2023000799 dd. 01.02.2023      € 1.058.592,78.-
- V SAL     fattura n. 2023007965 dd. 21.09.2023      € 314.760,48.-

- 4) di procedere alla rendicontazione finale dell'iniziativa, secondo le modalità e con la documentazione indicati nel Vademecum per le richieste di erogazione dei finanziamenti POR FESR 2014-2020 – Linea 3.1.B.,

- 5) di inviare alla Struttura Regionale Attuatrice Servizio Tecnologie ed Investimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la richiesta di rimborso a saldo dell'importo residuo del contributo concesso ex decreto n. 613/SPS dd. 03/05/2017 provvedendo alla trasmissione della documentazione di cui al punto precedente.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Miriam Saitta

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
ing. Massimiliano Liberale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 26/02/2024 11:41:42

IMPRONTA: 25AC1F602661D70E28DA47A406E192F453B62AC9C13F100075826E217513ACAE  
53B62AC9C13F100075826E217513ACAE95CCC6F54DC485667380056784E05227  
95CCC6F54DC485667380056784E05227B38A943A03CDA54FE26C7FE0869861A1  
B38A943A03CDA54FE26C7FE0869861A1485AD9DAB54C98DDC365F584AEDB0840