

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1004

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G92C22000420002 CIG B265275A06 - Lavori per le opere di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste (TS) - Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa ROSSO S.R.L., allo studio BDP di ING. G. BASILISCO & ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. e all'ING. MICHELE AMBROSIN

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 12/08/2025

OGGETTO: CUP G92C22000420002 CIG B265275A06 - Lavori per le opere di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste (TS) - Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa ROSSO S.R.L., allo studio BDP di ING. G. BASILISCO & ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. e all'ING. MICHELE AMBROSIN

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1089 dd. 21.08.2024 con la quale sono stati aggiudicati con le motivazioni espresse nel medesimo atto, i lavori per le opere di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste, all'impresa ROSSO S.R.L. con sede in Piazza della Libertà n. 3, 34132 Trieste (TS) C.F./P.I. 01193250329, che ha offerto il miglior ribasso percentuale del 3,48% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo dei lavori ribassato pari ad € 192.809,36 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 15.785,88 e quindi per complessivi € 208.595,24, IVA esclusa;

DATO ATTO che:

- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen. 82374-P dd. 02.10.2024 e restituito sottoscritto in data 14.10.2024 con prot. gen. 85873-A di pari data;
- in data 28 novembre 2024 ha avuto luogo la consegna dei lavori come da Verbale di consegna dei lavori da cui decorrono i termini di 140 giorni naturali e consecutivi e continui a partire dalla

data del predetto verbale, stabilendo quindi il termine finale di ultimazione per il giorno 16.04.2025;

- con provvedimento n. 143 dd. 04.02.2025 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino al 20 dicembre 2024 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. gen. 4639-A dd. 17.01.2025, nonché è stata autorizzata all'impresa ROSSO S.R.L. di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 80.180,06, IVA ai sensi di legge esclusa;

ATTESO che,

- in fase di esecuzione dell'intervento in parola, il RUP, ing. Andrea Zangrando, ha valutato necessaria una modifica alle lavorazioni inizialmente previste al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e nello specifico, è stato richiesto di realizzare una finitura antiscivolo sui vetri strutturali del camminamento coperto nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore, di classe superiore rispetto a quella prevista in progetto e nel Capitolato, come si evince dalla nota e dalla Relazione del Direttore Lavori ing. Giovanni Basilisco dello STUDIO BDP di ING. G. BASILISCO & ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. assunte al prot. gen. 21990-A dd. 11.03.2025 e al prot. gen. 21371-A dd. 10.03.2025;
- le lavorazioni di perizia rientrano tra quelle previste dalle lettera b) comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- pertanto, con provvedimento n. 397 dd. 31.03.2025, per i motivi ivi indicati si è, fra l'altro:
 - approvato, ai sensi dell'art. 120, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante dei lavori per le opere di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste, composta dagli allegati tecnici, amministrativi e contabili ivi indicati e come si evince dalla nota e dalla Relazione del Direttore Lavori ing. Giovanni Basilisco dello STUDIO BDP di ING. G. BASILISCO & ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. assunte al prot. gen. 21990-A dd. 11.03.2025 e al prot. gen. 21371-A dd. 10.03.2025;
 - di affidare i lavori di variante all'impresa ROSSO S.R.L., con sede in Piazza della Libertà n. 3, 34132 Trieste (TS) C.F./P.I. 01193250329 per un importo pari ad € 10.500,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (Iva esclusa);
 - di dare atto che
 - i maggiori oneri per la perizia di variante in corso d'opera per complessivi 12.810,51 (IVA inclusa),
 - i maggiori oneri professionali per la redazione della perizia di variante in corso d'opera per complessivi € 1.875,43 (oneri previdenziali ed IVA al 22% inclusa),trovano copertura nella voce imprevisti delle somme a disposizione del Quadro Economico ivi riportato;
- in data 04.04.2025 è stato trasmesso l'atto di sottomissione con prot. gen. 30450-P all'impresa ROSSO S.r.l. per i lavori sopra indicati e restituito sottoscritto in data 09.04.2025 con prot. gen. 31578-A;
- con provvedimento n. 547 dd. 05.05.2025 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino al 09 aprile 2025 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2, acquisito al prot. gen. 1186-A dd.

14.04.2025, nonché è stata autorizzata all'impresa ROSSO S.R.L. di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 117.925,37, IVA ai sensi di legge esclusa;

CONSIDERATO che il RUP ing. Andrea Zangrando della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana, individuato quale RUP dell'intervento in parola con provvedimento n. 1391/2022, a far data dal 30.04.2025 ha cessato il servizio presso l'ASUGI per trasferimento ad altra amministrazione e lo stesso è stato sostituito dal collaboratore tecnico della SC EIAG, geom. Diego BONETA;

TENUTO CONTO che il Direttore Lavori, ing. Giovanni Basilisco dello Studio BDP dell'ing. G. Basilisco e arch. M. De Paoli S.r.l.s., individuato con provvedimento n. 1391/2022 e n. 939/2023, ha provveduto a redigere la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare Esecuzione, dalla quale si prende atto che

- in data 16.04.2025 veniva redatto il verbale di fine lavori che certificava l'avvenuta ultimazione alla data dichiarata del 16.04.2025 e quindi, entro il termine stabilito;
- in data 16.05.2025, l'ING. MICHELE AMBROSIN, individuato in qualità di collaudatore statico per le opere in parola con nota pec. prot. gen. 90952-A dd.06.11.2023, ha redatto e depositato al n. 546/23 dell'apposito archivio della Regione FVG il Certificato di collaudo statico dell'intervento in oggetto, assunto al prot. gen. 51832-A dd. 18.06.2025;

VISTO il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L., Direttore Lavori, ing. Giovanni Basilisco dello STUDIO BDP DELL'ING. G. BASILISCO E ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S., sottoscritto dalla Ditta appaltatrice ROSSO S.R.L - senza apporre alcuna riserva – e approvato dal RUP, geom. Diego Boneta, acquisito al prot. gen. 63431 dd. 24.07.2025, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 198.105,43 oneri per la sicurezza DUVRI inclusi ed IVA esclusa, - resta il totale a credito netto dell'impresa di € 20.990,23 Iva esclusa;

ACCERTATO che

- secondo la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, il credito netto dell'Impresa ROSSO S.R.L con sede in Piazza della Libertà n. 3, 34132 Trieste (TS) C.F./P.I. 01193250329, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 20.990,23 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 4.617,85 e quindi di complessivi € 25.608,08;
- risulta necessario procedere alla liquidazione allo STUDIO BDP DELL'ING. G. BASILISCO E ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. dell'importo di € 13.414,14, comprensivo di oneri inarcassa pari al 4% e IVA esclusa, quale corrispettivo dovuto a saldo per l'incarico di cui al provvedimento n. 1391/2022 e n. 939/2023 cit. a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comprensivo dell'aggiornamento della parcella per la predisposizione della documentazione tecnica per la perizia di variante in corso d'opera;
- risulta necessario, altresì, procedere alla liquidazione all'ING. MICHELE AMBROSIN dell'importo di € 2.995,06 comprensivo di inarcassa pari al 4% Iva non dovuta (regime fiscale forfettario), quale corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio professionale di collaudo statico per l'intervento in parola;

ATTESO che

- si autorizza l'impresa ROSSO S.R.L allo svincolo della cauzione definitiva n. 506246069 rilasciata dalla Allianz S.p.a. quantificata in € 4.171,90, pari al 5% dell'importo contrattuale,

trasmessa in data 19.09.2024 e assunta al prot. gen. 0078109-A di pari data, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di affidamento;

- si subordina la liquidazione a saldo di cui sopra alla contestuale presentazione di una cauzione e/o polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

RAMMENTATO che la copertura finanziaria degli interventi in parola

- per € 25.608,08 (IVA inclusa) avverrà con i fondi erogati sulla base della DGR 1807 dd. 24.11.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno, in attuazione dell'art. 33, comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26; per i quali è stato acquisito il seguente codice CUP G92C22000420002;
- per € 19.360,31 (IVA inclusa) trova copertura nella sezione del quadro economico dell'opera "Somme a disposizione" e avverrà con i fondi erogati sulla base della DGR n.1600 dd.28.10.2022 della Regione FVG per interventi di investimento emergenti urgenti non rientranti nel piano preliminare degli investimenti in quanto sopravvenuti nel corso dell'anno, in attuazione dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26;

DATO ATTO che

- è stato acquisito il DURC INAIL_49414500, assunto al prot. SCEIAG 2207-A dd. 18.07.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa ROSSO S.r.l.;
- è stata acquisita l'inarcassa assunta al prot SCEIAG 2249-A dd. 22.07.2025, che attesta la regolarità contributiva dello studio BDP dell'ing. G. Basilisco e arch. M. De Paoli S.r.l.s.;
- è stata acquisita l'inarcassa assunta al prot SCEIAG 2248-A dd. 22.07.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'ing. Ambrosin Michele.;

RITENUTO di esplicitare di seguito il quadro economico finale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMME A (Lavori)		importo
A.1*	Importo dei lavori al lordo del ribasso	€	199.761,05
A.2 *	Importo dei lavori di perizia	€	10.879,00
	Ribasso di gara 3,48%	€	-7.330,27
A.1	Importo dei lavori affidati	€	192.809,36
A.2	Importo lavori perizia ribassato	€	10.500,42
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.785,88
A tot	SOMME A (A1+A2+A3) TOTALE	€	219.095,66
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	48.201,05
B.2	Progettazione, DL, CSE (Bdp) compresi oneri e IVA	€	28.979,62
B.2*	Progettazione, DL, CSE (Bdp) compresi oneri e IVA in variante	€	1.875,43
B.2a	Altre spese tecniche (Collaudatore Statico) compresi Oneri e IVA	€	2.995,06
B.4	Incentivi tecnici al 2%	€	4.381,91
B tot	SOMME B TOTALE	€	86.433,07
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	305.528,73

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, geom. Diego Boneta della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTI

- il Decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. e il Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con decreto ASUGI n. 1011 dd. 19.12.2024.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di ratificare che il ruolo di RUP è stato assegnato al geom. Diego Boneta, collaboratore tecnico in forza alla S.C. Edilizia e Impianti – area giuliana;
- 2) di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, geom. Diego Boneta del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale redatti dal Direttore Lavori, ing. Giovanni Basilisco dello Studio BDP dell'ing. G. Basilisco e arch. M. De Paoli S.r.l.s., acquisito

al prot. prot. gen. 63431 dd. 24.07.2025, per i lavori per le opere di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste (TS) – CUP G92C22000420002 CIG B265275A06;

- 3) di autorizzare la liquidazione all'impresa ROSSO S.R.L con sede in Piazza della Libertà n. 3, 34132 Trieste (TS) C.F./P.I. 01193250329, del saldo dell'esecuzione dei lavori in oggetto pari ad € 20.990,23 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 4.617,85 e quindi di complessivi **€ 25.608,08**;
- 4) di autorizzare l'impresa ROSSO S.R.L di Trieste (TS) allo svincolo della cauzione definitiva n. 506246069 rilasciata dalla Allianz S.p.a. quantificata in **€ 4.171,90**, pari al 5% dell'importo contrattuale, trasmessa in data 19.09.2024 e assunta al prot. gen. 0078109-A di pari data;
- 5) di subordinare la liquidazione a saldo di cui sopra alla contestuale presentazione di una cauzione e/o polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- 6) di autorizzare la liquidazione allo STUDIO BDP DELL'ING. G. BASILISCO E ARCH. M. DE PAOLI S.R.L.S. dell'importo di € 13.414,14, comprensivo di oneri inarcassa pari al 4% e oltre all'IVA al 22% pari a € 2.951,11 e quindi per complessivi **€ 16.365,25**, corrispettivo dovuto a saldo per l'incarico di cui al provvedimento n. 1391/2022 e n. 939/2023 cit. a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comprensivo dell'aggiornamento della parcella per la predisposizione della documentazione tecnica per la perizia di variante in corso d'opera;
- 7) di autorizzare la liquidazione all'ING. MICHELE AMBROSIN dell'importo di **€ 2.995,06** comprensivo di inarcassa pari al 4% Iva non dovuta (regime fiscale forfettario), quale corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio professionale di collaudo statico per l'intervento in parola;
- 8) di approvare il quadro economico finale dell'opera riportato in premessa;

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi **€ 44.968,39** (imponibile € 37.399,43, IVA al 22% € 7.568,96) verrà imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali Indisponibili) e troverà copertura

- con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di investimento emergenti non rientranti nel piano preliminare degli investimenti in quanto sopravvenuti nel corso dell'anno, in attuazione dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 e successivo decreto 27167/GRFVG dd. 29.11.2022;
- con le risorse stanziare dalla Regione FVG con DGR n. 1807 dd. 24.11.2022 per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed (plus) emergenti nel corso dell'anno, in attuazione dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 e successivo decreto 27933/GRFVG dd. 30.11.2022

per le quali è stato acquisito il CUP G92C22000420002

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Foschini Leda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 12/08/2025 16:05:08

IMPRONTA: 6BB2E3C2FCEF4CE367640B8A01E3D9F6501327E5D9D78867946C4623BFF85779
501327E5D9D78867946C4623BFF857797053631361E2E53DEC111D09E94965B3
7053631361E2E53DEC111D09E94965B3841E2D5F162CA96DA575D63AADB55056
841E2D5F162CA96DA575D63AADB55056F6D9C700D02011254161C45FB57E9EE0