



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1076

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP E98G06000810002 CIG B12AF4AD28 Affidamento diretto dell'intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione incendi di tipo wireless a servizio dei piani (dal 6° al 15°) della Torre Chirurgica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara, Trieste. Presa d'atto della perizia suppletiva e di variante n. 1 e presa d'atto e liquidazione del SAL n. 1 all'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l.

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Ing. Andrea Zangrando, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

Ing. Andrea Zangrando

Trieste, 14/08/2024

OGGETTO: CUP E98G06000810002 CIG B12AF4AD28 Affidamento diretto dell'intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione incendi di tipo wireless a servizio dei piani (dal 6° al 15°) della Torre Chirurgica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara, Trieste. Presa d'atto della perizia suppletiva e di variante n. 1 e presa d'atto e liquidazione del SAL n. 1 all'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);
VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO, inoltre, che

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è tenuta a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili rientranti nelle proprie disponibilità;
- parte dell'impianto di rilevazione incendio del complesso ospedaliero di Cattinara e più specificatamente quello che serve la Torre Chirurgica (dal 6° al 15° piano), presenta un guasto non più riparabile a causa della mancanza di ricambistica;
- con provvedimento n. 539 dd. 02.05.2024, considerata la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione incendi di tipo wireless a servizio della zona sopra indicata, si è provveduto a:
 - o approvare gli elementi essenziali del contratto contenuto nello schema di contratto allegato;
 - o individuare il nuovo gruppo di lavoro tra i dipendenti incardinati nella S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;
 - o procedere mediante affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica "eAppaltiFVG" (identificativo della procedura RDO rfq_63641), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 36/2023, dell'intervento in parola;
 - o affidare all'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. con sede in via Maseris n. 3, 33030 Frazione di Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), C.F./P.I. 01846520300 sulla base del preventivo presentato, ritenuto congruo dal RUP per le motivazioni espresse nel

- medesimo atto, l'intervento in oggetto verso un importo pari ad € 64.583,45, comprensivo degli oneri per la sicurezza DUVRI e IVA ai sensi di legge esclusa;
- destinare l'importo massimo pari ad € 1.291,67 per incentivi al personale individuato nel presente provvedimento per le funzioni tecniche così come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
 - dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - prendere atto che il quadro economico per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 85.000,00.
- in data 29.04.2024 si è proceduto con la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come da verbale di consegna dei lavori, conservato agli atti e, conseguentemente, da tale termine decorrono i 60 giorni naturali e consecutivi di durata del contratto;
- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen.241077-P dd. 13.05.2024 e restituito sottoscritto in data 15.05.2024 con prot. gen. 41842-A;

RILEVATO che il Direttore Lavori, p.i. Paolo Rotondaro, in data 14 giugno u.s., ha redatto i documenti amministrativi e contabili relativi allo stato di avanzamento n. 1 e più precisamente:

- libretto delle misure,
- stato di avanzamento n. 1,
- registro di contabilità,

per lavori eseguiti e conclusi al 14 giugno u.s., dal quale risulta che l'ammontare degli interventi eseguiti è pari ad € 62.783,45 (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza DUVRI pari ad € 703,45, IVA esclusa) firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 2709 dd. 08.07.2024, sottoscritto dal responsabile Unico di Progetto ing. Andrea Zangrando, e dal Direttore Lavori, p.i. Paolo Rotondaro, che indica che il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) e l'ammontare dei precedenti certificati – è pari ad € 62.469,53 oltre all'IVA al 22% pari 13.743,30 e per complessivi € 76.212,83;

RILEVATO, pertanto, che risulta a favore dell'impresa un importo a credito pari ad € 62.469,53, IVA al 22% esclusa, detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) pari allo 0,50%;

TENUTO CONTO inoltre che

- in fase di esecuzione dell'intervento in parola, è emersa la necessità per motivi imprevisti e imprevedibili delle lavorazioni non comprese nel progetto oltre che finalizzate al miglioramento dell'intervento impiantistico e alla tutela della salute delle persone (personale e degenza) e dell'immobile per un importo massimo pari ad € 9.560,00, IVA esclusa come si evince dalla Relazione della Direzione Lavori al RUP, p.i. Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, dd. 20.06.2024;

- le lavorazioni di perizia rientrano tra quelle previste dalla lettera b), comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- il RUP, ing. Andrea Zangrando, in data 20.06.2024 ha autorizzato il D.L. sopraccitato alla redazione della perizia di variante, come da Relazione della Direzione Lavori al RUP per l'autorizzazione della redazione della perizia di variante per lavori supplementari, assunta la prot. SCEIAG 3237 dd. 14.08.2024 e conservata agli atti e che si richiama integralmente;
- il D.L., p.i. Paolo Rotondaro ha predisposto la documentazione tecnica di variante, assunta al prot. SCEIAG 3238 dd.14.08.2024, composta dai seguenti elaborati che prevede un importo aggiuntivo pari ad € 9.560,00, IVA esclusa:
 - o Relazione tecnica,
 - o Computo metrico,
 - o Quadro di raffronto,
 - o Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1,
 - o Elaborati grafici;
- in data 24.06.2024 i lavori in parola sono stati sospesi per permettere la redazione della presente perizia di variante;
- il RUP, ing. Andrea Zangrando, in data 24.06.2024 ha approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 sottoscritto dal Direttore Lavori e l'Appaltatore, come da verbale assunto al prot. SCEIAG 3239 dd.14.08.2024;

RITENUTO opportuno interpellare per le opere aggiuntive, trattandosi di interventi analoghi a quelli già affidati, oltre che per continuità gestionale e di sicurezza, l'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. di Rive D'Arcano, operante in loco per l'esecuzione del lavoro in corso, in merito alla disponibilità all'esecuzione dell'intervento in parola;

ATTESO che:

- l'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. di Rive D'Arcano si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- le lavorazioni supplementari previste, per loro natura, non comportano una modifica degli oneri della sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento e non alterano la natura del contratto, ma solo il prolungamento nel tempo di alcuni apprestamenti già previsti prorogando l'esecuzione dei lavori in n. 15 giorni naturali e consecutivi;
- l'importo per le lavorazioni oggetto della perizia di variante in aumento rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo comprensivo dell'IVA pari ad € 11.663,20 trova copertura alla voce "spese tecniche" del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo, in quanto attinente a tale opera e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 (CUP E98G06000810002);
- l'importo suppletivo dei lavori di perizia ammonta complessivamente a € 9.560,00 (IVA esclusa) come risulta dagli elaborati sopraindicati;
- il quadro economico dell'opera in oggetto viene modificato così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMME A (Lavori)		importo
	IMPORTO DI AFFIDAMENTO		
A.1	Importo dei lavori di affidamento	€	63.880,00
A.2	Importo dei lavori di perizia	€	9.560,00
	Totale importo lavori di affidamento	€	73.440,00
A.3	Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso	€	703,45
	Totale oneri della sicurezza	€	703,45
A tot	SOMME A TOTALE	€	74.143,45
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	16.311,56
B.2	Incentivi tecnici al 2%	€	1.482,87
B tot	SOMME B TOTALE	€	17.794,43
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	91.937,88

ATTESO che la copertura finanziaria fa carico alla voce "spese tecniche" del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo, in quanto attinente a tale opera e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 (CUP E98G06000810002);

DATO ATTO che in data 08.07.2024 è stato acquisito il DURC, assunto al prot. SCEIAG 2714 di pari data, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. di Rive D'Arcano - Frazione di Rodeano Alto (UD);

VISTI

- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;
- il Decreto ASUGI n. 519 dd. 04.07.2024 che individua l'ing. Andrea Zangrando sostituto del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ing. Massimiliano Liberale;

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, composto dai documenti contabili richiamati in premessa che riepilogano gli interventi eseguiti dall'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. di Rive D'Arcano - Frazione di Rodeano Alto (UD) alla data del 14 giugno 2024, relativi all'intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione incendi di tipo wireless a servizio dei piani (dal 6° al 15°) della Torre Chirurgica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara, Trieste;
- 2) di prendere atto del Certificato di pagamento n. 1, acquisito al prot. SCEIAG 2709 dd. 08.07.2024, di importo pari ad € 62.469,53, IVA al 22% esclusa e detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) pari allo 0,50%;
- 3) di autorizzare l'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. di Rive D'Arcano - Frazione di Rodeano Alto (UD) all'emissione della fattura per l'importo di € 62.469,53, IVA ai sensi di legge esclusa;
- 4) di approvare, per i motivi in premessa indicati, la perizia di variante per l'intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione incendi di tipo wireless a servizio dei piani (dal 6° al 15°) della Torre Chirurgica del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara, Trieste, composta dagli allegati tecnici, amministrativi e contabili indicati in premessa e conservati agli atti;
- 5) di prendere atto del Verbale di approvazione dei Nuovi Prezzi, redatto dal RUP in data 20.06.2024 ed assunto con protocollo come da premesse e del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore;
- 6) di rideterminare il quadro economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMME A (Lavori)		importo
	IMPORTO DI AFFIDAMENTO		
A.1	Importo dei lavori di affidamento	€	63.880,00
A.2	Importo dei lavori di perizia	€	9.560,00
	Totale importo lavori di affidamento	€	73.440,00
A.3	Oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso	€	703,45
	Totale oneri della sicurezza	€	703,45
A tot	SOMME A TOTALE	€	74.143,45
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	16.311,56
B.2	Incentivi tecnici al 2%	€	1.482,87
B tot	SOMME B TOTALE	€	17.794,43
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	91.937,88

- 7) di affidare i lavori supplementari in oggetto all'impresa M.T.E. Elettronica S.r.l. con sede in via Maseris n. 3, 33030 Frazione di Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), C.F./P.I. 01846520300 per un importo pari ad € 9.560,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e IVA esclusa;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi € 87.876,02 (imponibile € 72.029,53 + IVA al 22% € 15.846,50) è così suddivisa:

– € 76.212,83 (imponibile € 62.496,53 + IVA al 22% € 13.743,30) per interventi relativi al SAL n. 1;

– € 11.663,20 (imponibile € 9.560,00 + IVA al 22% € 2.103,20) per i lavori supplementari; e verrà imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e fa carico alla voce "spese tecniche" del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo, in quanto attinente a tale opera e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 (CUP E98G06000810002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
Andrea Zangrando**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 14/08/2024 16:56:56

IMPRONTA: AAE2F138995668B3D38ABF991ABE96976BA6716A3FB22CC3A0DD933D1E4C6DE6
6BA6716A3FB22CC3A0DD933D1E4C6DE628FF2F74A6261F29E45E966F07B1CB98
28FF2F74A6261F29E45E966F07B1CB98E3D6DAE697A6BC804A23F01C3D06F7F9
E3D6DAE697A6BC804A23F01C3D06F7F9604CFE54C87D3A7D7E6D65115A86DB8B