





SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1560

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

<u>DETERMINAZIONE</u> <u>DEL DIRETTORE DELLA</u> SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: Ospedale Maggiore di Trieste. S.C. Radioterapia livello –1 CUP: G92C23000080002 – CIG: B13949EC88 (servizi di architettura e ingegneria) CIG: B1394C5CB7 (lavori) Lavori propedeutici allo spostamento del Tomografo Computerizzato esistente. - S.C. Radiologia H livello 1 CUP: G79I22000060006 – CIG: B165B6CF9F (servizi di architettura e ingegneria) - CIG: B165B1255D (Lavori) Intervento propedeutico all'installazione di un nuovo Tomografo Computerizzato rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie. Presa d'atto dello Stato finale dei lavori, dei CRE e liquidazione del corrispettivo al Concessionario SIRAM

Il Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 13/12/2024

<u>OGGETTO:</u> Ospedale Maggiore di Trieste. S.C. Radioterapia livello –1 CUP: G92C23000080002 – CIG: B13949EC88 (servizi di architettura e ingegneria) CIG: B1394C5CB7 (lavori) Lavori propedeutici allo spostamento del Tomografo Computerizzato esistente. - S.C. Radiologia H livello 1 CUP: G79I22000060006 – CIG: B165B6CF9F (servizi di architettura e ingegneria) - CIG: B165B1255D (Lavori) Intervento propedeutico all'installazione di un nuovo Tomografo Computerizzato rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie.

Presa d'atto dello Stato finale dei lavori, dei CRE e liquidazione del corrispettivo al Concessionario SIRAM

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

atteso che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

premesso, altresì, che

- con provvedimento n. 107 dd. 26.01.2024 si è determinato di approvare l'acquisto, tramite adesione ad Accordo Quadro stipulato da CONSIP ID 2533 "Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla "Big Bore e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio", per il Lotto 2 "Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio" (CIG: 94080887D1) di n. 1 Tomografo Computerizzato per la SC Radiologia Ospedale Maggiore - Trieste, modello REVOLUTION ASCEND, di approvare, nonché, l'acquisto tramite TD MEPA n. 3775797/2023 per le opzioni per il Tomografo Computerizzato fuori Accordo Quadro Consip ID_2533, per un importo pari ad euro 119.700,00 (imponibile euro 114.000,00 più IVA al 5% pari a euro 5.700,00), dando atto che la spesa complessiva di € 530.250,00 (imponibile € 505.000,00 più IVA

- al 5% pari a € 25.250,00) derivante dall'adesione al citato Accordo Quadro CONSIP sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6 Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie CUP: G79I22000060006, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale FVG n. 639 del 2023, per un valore massimo stimato di € 556.178,90 IVA compresa;
- per l'installazione del nuovo Tomografo Computerizzato presso la S.C. Radiologia H. Maggiore livello 1 dell'Ospedale Maggiore, a Trieste, si rende necessaria la realizzazione di opere propedeutiche all'interno della sala diagnostica e della relativa sala di controllo, consistenti in lavorazioni strutturali, edili ed impiantistiche necessarie a creare le adeguate condizioni per le attività caratteristiche di una sala radiologica e contestualmente necessarie a garantire le corrette condizioni di esercizio della nuova unità,
- con determinazione n. 538 dd. 02.05.2024, per le motivazioni ivi indicate, in riferimento allo spostamento della TAC esistente presso la S.C. Radioterapia e all'installazione di una nuova TAC presso la S.C. Radiologia H. Maggiore livello 1 dell'Ospedale Maggiore, a Trieste, si è stabilito
 - 1. di prendere atto dell'affidamento, a Siram S.p.A. di Milano della progettazione definitiva/esecutiva finalizzata all'esecuzione dell'interezza delle opere propedeutiche allo spostamento del tomografo esistente e di quelle propedeutiche all'installazione del nuovo tomografo rispettivamente all'interno delle sale diagnostiche e delle relative pertinenze (sala controllo) della S.C. Radioterapia e della S.C. Radiologia H. Maggiore, consistenti in lavorazioni strutturali, edili ed impiantistiche (impianti elettrici, impianti meccanici) necessarie a creare le adeguate condizioni per le attività caratteristiche delle sale radiologiche e contestualmente necessarie allo spostamento e all'installazione delle apparecchiature;
 - 2. di prendere atto del verbale prot. SCEIAG n. 1451 dd. 22.04.2024, sottoscritto dal verificatore ing. Andrea Zangrando, che ha prodotto l'esito dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2026, ivi allegato;
 - 3. di approvare sul piano tecnico per le motivazioni sopra esposte il progetto di fattibilità tecnico- economica/esecutivo dell'intervento in oggetto costituito dagli elaborati indicati nelle premesse
 - 4. di affidare, ai sensi dell'art. 9.1 del relativo contratto (Art. 3.1 del Disciplinare di Gara), al Concessionario alla SIRAM S.p.a., via Anna Maria Mozzoni 12, Milano, P.I./C.F. 08786190150 l'esecuzione dei lavori per gli interventi in oggetto verso il corrispettivo di € 60.125,19 (S.C. Radioterapia) e di € 57.422,80 (S.C. Radiologia H. Maggiore) IVA esclusa nonché le attività dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

- 5. di quantificare, in via provvisoria, nelle more dei chiarimenti richiesti al governo dall'ANAC, in materia di "Equo Compenso", per le prestazioni professionali di cui al punto 1 (progettazione) e punto 4 (DL e CSE) l'importo massimo di € 68.933,05 (€ 35.258,90 per servizi Arch. e Ing. nella S.C. Radioterapie e € 33.674,15 per servizi Arch. e Ing. Nella S.C. Radiologia H. Maggiore), contributo INARCASSA 4% incluso e IVA esclusa;
- 6. di approvare il quadro economico riportato, ivi riportato, per il valore di € 235.000,00, comprensivo sia dei lavori ancillari alla nuova TAC pari ad € € 114.798,71 sia dei lavori propedeutici allo spostamento della TAC esistente presso la SC di Radioterapia pari a € 120.201,29
- 7. di individuare il gruppo di lavoro coinvolto nell'intervento in parola nella composizione indicata in narrativa del provvedimento, accantonando, per le finalità di cui al D. Lgs. 36/2023, art. 45 e allegato I, l'importo di € 3.075,37;

rilevato che:

- i lavori per entrambi gli interventi sono stati consegnati in data 22.04.2024 giusto verbale di consegna dei lavori assunto con prot. n. SCEIAG 1464 dd. 22.04.2024,
- nel corso degli stessi si sono rese necessarie delle lavorazioni, non previste in fase progettuale né prevedibili, per le quali il Direttore dei Lavori, ing. Massimo Barban dello Studio Stenea, incaricato dal Concessionario Siram Spa, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per le motivazioni riconducibili alle necessità dettagliate nella richiesta medesima rispettivamente in data:
 - a) In data 06.05.2024 per l'intervento di spostamento del Tomografo Computerizzato esistente presso la S.C. di Radioterapia al livello 1,
 - b) In data 10.06.2024 per l'installazione di un nuovo Tomografo Computerizzato rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso la S.C. di Radiologia al livello 1.
- rientrando le motivazioni nelle previsioni di cui al c. 1 dell'art. 120 del D.L.gs. 36/2023, il RUP ing. Andrea Zangrando ha autorizzato, rispettivamente, in data 07.05.2024 per l'intervento a) e in data 11.06.2024 per l'intervento b) il Direttore dei Lavori alla redazione delle perizie di Variante per gli interventi in parola;
- l'ing. Massimo Barban dello studio Stenea, per conto del Concessionario, ha trasmesso la documentazione tecnica di variante di cui agli interventi a) e b), rispettivamente, in data 11.05.2024 e 14.06.2024, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica.
 - Computo metrico estimativo,
 - Quadro di raffronto,

- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione dd. 11.05.2024 per l'intervento a) e dd. 14.06.2024 per l'intervento b),
- Elaborati grafici;
- il R.U.P. ing. Andrea Zangrando, rispettivamente, in data 14.05.2024 per l'intervento a) e in data 21.06.2024 per l'intervento b) ha approvato i nuovi prezzi ricompresi nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi:
- per le lavorazioni aggiuntive sono stati concessi ulteriori 5 giorni per l'ultimazione dell'intervento in entrambi i casi;
- considerato che la perizia di variante ha comportato:

per intervento a)

- un costo in aumento pari a € 1.198,64 per le lavorazioni di variante, al netto del ribasso di gara e dell'I.V.A., comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, pari al 1,99 % dell'importo originario di affidamento,
- un costo in diminuzione pari a € 5.679,52, al lordo degli oneri previdenziali INARCASSA ed al netto dell'I.V.A., per l'aggiornamento della parcella per le prestazioni professionali (DL e CSE), pari al -16,75 % del valore dell'affidamento iniziale in virtù dell'istruttoria effettuata sulla norma dell'equo compenso,

per intervento b)

- un costo in aumento pari a € 10.187,64 per le lavorazioni di variante, al netto del ribasso di gara e dell'I.V.A., comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, pari al 17,74 % dell'importo originario di affidamento,
- un costo in diminuzione pari a € -989,61, al lordo degli oneri previdenziali INARCASSA ed al netto dell'I.V.A., per l'aggiornamento della parcella per le prestazioni professionali (DL e CSE), pari al -3,06 % del valore dell'affidamento iniziale in virtù dell'istruttoria effettuata sulla norma dell'equo compenso,
- in entrambi i casi le percentuali sopra esplicitate rispettano i limiti di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

precisato che i due interventi (installazione nuova macchina e trasferimento dell'esistente presso la SC di Radioterapia) per quanto necessariamente complementari l'un l'altro, conservano una contabilità separata;

atteso che il nuovo quadro economico, alla luce delle perizie di variante e della stima degli importi delle prestazioni incentivabili in capo al personale della S.C. Edilizia e Impianti, risulta così modificato:

Quadro Economico		Importo	
Α	SOMME LAVORI		
		S.C. Radioterapia	S.C. Radiologia H. Maggiore
A.0	Importo Lavori al lordo del ribasso	€ 80.917,08	€ 72.851,54
A.0*	Importo Lavori Perizia al lordo del ribasso	€ 1.199,05	€ 12.740,25
A.0.TOT	Importo Lavori totale al lordo del ribasso	€ 82.116,13	€ 85.591,66
A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 59.047,57	€ 57.422,80
A.1*	Importo Lavori perizia al netto del ribasso	€ 1.449,46	€ 10.438,45
A.1.TOT	Importo Lavori totale al netto del ribasso	€ 60.497,03	€ 66.783,64
	di cui		
	A.1.1 - Edile	€ 7,312,55	€ 24.490,72
	A.1,2 - Strutture	€ 6.265,05	€ 11,141,84
	A.1.3 – Impianti Meccanici	€ 28.695,81	€ 14.767,16
	A.1.4 – Impianti Elettrici	€ 18.223,62	€ 16.383,92
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 826,80	€ 826,80
	SUBTOTALE INTERVENTO	€ 61.323,83	€ 67.610,44
A	TOTALE INTERVENTI A.1.TOT+A.2		€ 128.934,27
В	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA su SOMME A		€ 28.365,54
B.2	Spese tecniche (comprensivo di INARCASSA 4% e IVA)		€ 75.636,53
	Suddivisione Spese Tecniche	€ 35.809,68	€ 39.826,85
B.3	Incentivi		€ 488,87
	Suddivisione Incentivi	212,33	€ 276,54
	Totale B.1+B.2+B.3		€ 104.490,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 233.425,21

constatato, inoltre, che, rispetto al Quadro Economico iniziale approvato con la determinazione n. 538/2024 cit.:

- per l'intervento a) i maggiori costi derivanti dalla perizia di variante pari a € 1.198,64 (€ 1.449,46 in aumento per lavori e € 250,82 in diminuzione per oneri della sicurezza) trovano interamente copertura nelle somme del Quadro Economico iniziale;
- per l'intervento b) i maggiori costi derivanti dalla perizia di variante pari a € 10.201,29 (€ 10.438,45 in aumento per lavori e € 250,82 in diminuzione per oneri della sicurezza) trovano in parte copertura nelle somme del Quadro Economico iniziale ed in parte sui fondi messi a disposizione nell'ambito del bando PNRR, Missione 6 Componente 2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie di cui al

- Piano Operativo Regionale, approvato con DGR 550 dd. 22.04.2022 e successive modifiche e integrazioni,
- gli oneri per la sicurezza sono stati ridefiniti in riduzione poiché la contemporaneità dei lavori del cantiere in oggetto ed altri in altre sezioni ha permesso l'utilizzo di un'unica area di cantiere,
- la voce relativa alle cd. spese tecniche è stata rideterminata, alla luce della normativa sull'Equo Compenso e a seguito di confronto con il Concessionario, riconoscendo a quest'ultimo l'importo così come calcolato ai sensi del DM 2016 a cui vanno aggiunte le spese accessorie pari al 25% dell'importo di parcella,

considerato, infine, che

- in data 28.05.2024 è stata dichiarata la fine dei lavori per l'intervento a), svoltisi secondo le previsioni di progetto e della perizia suppletiva, successivamente è stata trasmessa la contabilità finale dell'intervento sottoscritta tra le parti dd. 05.06.2024, per il quale il RUP ha redatto il certificato di pagamento dd. 11.06.2024,
- in data 29.06.2024 è stata dichiarata la fine dei lavori per l'intervento b), svoltisi secondo le previsioni di progetto e della perizia suppletiva, successivamente è stata trasmessa la contabilità finale dell'intervento sottoscritta tra le parti dd. 04.07.2024, per il quale il RUP ha redatto il certificato di pagamento dd. 10.07.2024,
- in data 20.08.2024, è stato redatto dal Direttore dei lavori il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto tra le parti relativamente all'intervento a),
- in data 25.09.2024, è stato redatto dal Direttore dei lavori il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto tra le parti relativamente all'intervento b) che prende atto della necessità, dopo l'ultimazione dei lavori e della redazione della contabilità dell'intervento, di modificare la posizione della macchina per consentire un più agevole accesso ai letti porta-pazienti mediante la realizzazione di una piastra,
- la realizzazione della piastra per permettere l'adattamento della struttura portante della telecamera alla nuova posizione determinata dallo spostamento della macchina è stata affidata all'impresa SIRAM S.p.a. per un importo pari a € 592,75.-
- l'intervento relativo alle opere propedeutiche allo spostamento del tomografo presso la S.C. Radioterapia, Livello -1 con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022;
- l'intervento relativo alle opere propedeutiche all'installazione del nuovo tomografo presso la S.C. Radiologia H Maggiore, Livello 1 trova copertura economica nei fondi messi a disposizione nell'ambito del bando PNRR, Missione 6 - Componente 2.1.1.2.
 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature

Sanitarie e riguarda l'intervento dell'installazione del nuovo Tomografo Computerizzato presso la S.C. Radiologia H Maggiore;

- tutta la documentazione inerente i lavori per entrambi gli interventi, comprensiva della documentazione di perizia è conservata agli atti prot SCEIAG 4305 dd. 21.11.2024,

rammentato che sono stati acquisiti i CIG sulla base delle indicazioni ANAC (al prot. gen 111183 dd. 23.11.2022, SCMSP 2530) per gli interventi extra canone in Concessione e, precisamente:

- ✓ per l'intervento a) allo spostamento del Tomografo Computerizzato esistente presso la S.C. Radioterapia dell'Ospedale livello –1 CUP G92C23000080002:
 - per il servizio di architettura e ingegneria (progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (extra canone) in Concessione CIG B13949EC88;
 - per i lavori propedeutici all'installazione (extra canone) in Concessione CIG B1394C5CB7;

✓ per l'intervento b) relativo all'installazione del nuovo Tomografo Computerizzato presso la S.C. Radiologia H Maggiore, Livello 1 CUP G79I22000060006, acquisito dalla competente Struttura Complessa Ingegneria Clinica:

- per il servizio di architettura e ingegneria (progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (extra canone) in Concessione CIG B165B6CF9F;
- per i lavori propedeutici all'installazione (extra canone) in Concessione CIG
 B165B1255D

acquisito il parere del RUP ing. Andrea Zangrando,

visti:

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;

II Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

determina

per quanto espresso in narrativa,

- 1. di prendere atto, in riferimento alle opere propedeutiche allo spostamento intervento a) del Tomografo Computerizzato esistente presso la S.C. Radioterapia dell'Ospedale livello –1, a Trieste, affidato al Concessionario Siram S.p.A. di Milano:
 - della modifica in diminuzione dell'affidamento per i servizi di architettura e ingegneria correlati alla redazione della perizia suppletiva di variante per un importo in diminuzione pari € 4.476,29, al netto degli oneri previdenziali INARCASSA e dell'I.V.A.;
 - della modifica dell'affidamento per l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nella perizia suppletiva di variante, per un importo in aumento pari ad € 1.198,64 al netto dell'I.V.A. e comprensivo del ribasso;
- 2. di prendere atto, in riferimento alle opere propedeutiche all'installazione intervento b) del nuovo tomografo presso la S.C. Radiologia H Maggiore, Livello 1, a Trieste, affidato al Concessionario Siram S.p.A. di Milano:
 - della modifica in diminuzione dell'affidamento per i servizi di architettura e ingegneria correlati alla redazione della perizia suppletiva di variante per un importo in diminuzione pari € 989,61, al netto degli oneri previdenziali INARCASSA e dell'I.V.A.;
 - della modifica dell'affidamento per l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nella perizia suppletiva di variante, per un importo in aumento pari ad € 10.187,64 al netto dell'I.V.A. del ribasso;
 - dell'affidamento all'impresa SIRAM S.p.a. per la realizzazione della piastra per permettere l'adattamento della struttura portante della telecamera alla nuova posizione determinata dallo spostamento della macchina per € 592,75.-;
- 3. di prendere atto per entrambi gli interventi realizzati:
 - delle Contabilità finali dei lavori e dei Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dal Concessionario SIRAM S.p.a. senza riserva alcuna;
 - del quadro economico così come ridefinito a seguito della redazione dei certificati di regolare esecuzione

Quadro Economico		Importo	
Α	SOMME LAVORI		
		S.C. Radioterapia	S.C. Radiologia H. Maggiore
A.0	Importo Lavori al lordo del ribasso	€ 80,917,08	€ 72,851,54
A.0*	Importo Lavori Perizia al lordo del ribasso	€ 1,199,05	€ 12,740,25
A.0.TOT	Importo Lavori totale al lordo del ribasso	€ 82,116,13	€ 85.591,66
A .1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 59.047,57	€ 57.422,80
A.1*	Importo Lavori perizia al netto del ribasso	€ 1.449,46	€ 10.438,45
A.1.TOT	Importo Lavori totale al netto del ribasso	€ 60.497,03	€ 66.783,64
	di cui		
	A.1.1 - Edile	€ 7.312,55	€ 24.490,72
	A.1.2 - Strutture	€ 6.265,05	€ 11.141,84
	A.1.3 – Impianti Meccanici	€ 28.695,81	€ 14.767,16
	A.1.4 – Impianti Elettrici	€ 18,223,62	€ 16,383,92
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 826,80	€ 826,80
	SUBTOTALE INTERVENTO	€ 61.323,83	€ 67.610,44
A	TOTALE INTERVENTI A.1.TOT+A.2		€ 128.934,27
В	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA su SOMME A		€ 28.365,54
B.2	Spese tecniche (comprensivo di INARCASSA 4% e IVA)		€ 75.636,53
	Suddivisione Spese Tecniche	€ 35.809,68	€ 39.826,85
B.3	Incentivi		€ 488,87
	Suddivisione Incentivi	212,33	€ 276,54
	Totale B.1+B.2+B.3		€ 104.490,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 233.425,21

- 4. di autorizzare la liquidazione alla SIRAM S.p.A. di Milano dei corrispettivi dovuti per l'intervento a) relativo allo spostamento del Tomografo Computerizzato esistente presso la S.C. Radioterapia dell'Ospedale livello –1:
 - per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'importo pari a € 74.815,07 IVA compresa per i lavori relativi all'intervento;
 - per i servizi tecnici (progettazione di fattibilità tecnico economica/esecutiva, attività di Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza) l'importo pari a € 35.809,68, comprensivo di cassa previdenziale e IVA;

- 5. di autorizzare la liquidazione alla SIRAM S.p.A. di Milano dei corrispettivi dovuti per l'intervento b) relativo all'installazione del nuovo tomografo presso la S.C. Radiologia H Maggiore, Livello 1:
 - per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'importo pari a € 83.207,90 IVA compresa di cui € 82.484,72 per i lavori relativi all'intervento propedeutico all'installazione di un nuovo Tomografo Computerizzato e € 723,16 derivanti dall'intervento affidato dopo l'ultimazione dei lavori;
 - per i servizi tecnici (progettazione di fattibilità tecnico economica/esecutiva, attività di Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza) l'importo pari a € 39.826,85, comprensivo di cassa previdenziale e IVA;
- 6. di prendere atto che la copertura economica dell'intervento a) relativo allo spostamento del Tomografo Computerizzato esistente presso la S.C. Radioterapia dell'Ospedale livello −1 è individuata per un totale di € 110.837,08, finanziati con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale sono è stato disposto a favore di ASUGI l'impegno delle risorse finalizzate alla copertura dell'intervento,
- 7. di prendere atto che la copertura economica dell'intervento b) relativo all'installazione del nuovo tomografo presso la S.C. Radiologia H Maggiore, Livello 1 è individuata per un totale di € 123.311,28, finanziati con i fondi messi a disposizione nell'ambito del bando PNRR, Missione 6 Componente 2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie di cui al Piano Operativo Regionale, approvato con DGR 550 dd. 22.04.2022 e successive modifiche e integrazioni,
- 8. di demandare ad un successivo provvedimento il calcolo delle quote degli incentivi spettanti al gruppo di lavoro così come previsto dall'art 45 del D.Lgs. 36/2023

L'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 232.936,34, viene imputato provvisoriamente al conto 20.900 con riserva di allocazione, ai conti 20.200.200 (Fabbricati) e 20.300 (Impianti e macchinari) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

II Responsabile dell'Istruttoria Miriam Saitta

> Il Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA ing. Massimiliano Liberale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J DATA FIRMA: 13/12/2024 16:10:48

DD4513187D4A12663E8335FB0A97839126C193D9DD5E7A3288114B96CD494223

Atto n. 1560 del 13/12/2024