

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 154

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione del SAL e CDP n.1.CUP: G42C25000040002 CIG: B87C934BD3

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 09/02/2026

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione del SAL e CDP n.1.CUP: G42C25000040002 CIG: B87C934BD3

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 567 dd. 13/05/2025 è stato affidato l’incarico professionale all’arch. De Poli Marco per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo oltre che direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone;

- l'arch. Marco De Poli ha trasmesso il PFTE sopra detto con PEC acquisita a prot. n. GENASUGI-GEN-2025-0057782-A dd. 07/07/2025 e che il livello progettuale è stato verificato in contraddittorio con il progettista come da verbale dd. 15/07/2025, conservato agli atti della S.A. e validato dal rup, come da verbale dd.15/07/2025, che è archiviato agli atti di questa SC;
- con determinazione dirigenziale n. 879 dd. 18/07/2025 è stato approvato il PFTE dell'intervento in parola;
- l'arch. Marco De Poli ha trasmesso il PE dell'intervento con PEC acquisita a prot. n. GENASUGI-GEN-2025-0065360-A dd. 31/07/2025 e che il livello progettuale è stato verificato in contraddittorio con il progettista come da verbale conservato agli atti della S.A. e validato dal rup, come da verbale dd. 07/08/2025, che è archiviato agli atti di questa SC;
- con determinazione dirigenziale n. 972 dd. 08/08/2025 è stato approvato il PE dell'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 1220 dd.10/10/2025 sono stati affidati i lavori relativi all'intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone;

DATO ATTO che:

- in data 31/10/2025 è stato sottoscritto il contratto tra le parti;
- in data 27/10/2025 la ditta ha firmato il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei lavori, arch. Marco De Poli, e definito la data di ultimazione degli stessi per il giorno 26/12/2025;
- con primo verbale di sospensione lavori dd. 15/12/2025 il Direttore dei lavori disponeva la sospensione degli stessi in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, comportanti tempi non compatibili con la durata dei lavori per cause non prevedibili al momento della consegna, nonché a causa delle numerose funzioni svolte all'interno dell'area di intervento che limitavano e interrompevano l'operatività, fino a successivo ordine di ripresa;
- con verbale di ripresa lavori n. 1 dd. 12/01/2026 il Direttore dei lavori ordinava l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla medesima data, posticipando il termine di ultimazione dei lavori alla data del 23/01/2026;

VISTI:

- lo Stato Avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, dal quale si evince che a tutto il 26/01/2026 l'impresa Goni Srl ha eseguito i lavori per un totale di € 87.237.72 comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili;

- il certificato di pagamento n. 1 dd. 03/02/2026 emesso dal RUP, arch. Mauro Baracetti, che certifica che si può pagare all'impresa, al netto della ritenuta infortuni dello 0,50%, la rata di € 86.801,53 oltre IVA al 10% pari a € 8.680,15 per il totale di € 95.481,68;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la suddetta contabilità così come redatta dal D.L., e sottoscritta per regolarità dall'impresa e dal RUP e di corrispondere all'appaltatore l'importo relativo al certificato di pagamento n. 1 come sopra specificato;

PRECISATO che l'importo che con il presente atto si liquida per 86.801,53 oltre IVA al 10% pari a € 8.680,15 per il totale di € 95.481,68:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- verrà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR FVG 1707/2024;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa Goni Srl tramite l'acquisizione del DURC prot. INPS_48003765 con scadenza validità al 23/02/2026;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

per quanto espresso in narrativa, di:

1. approvare lo stato avanzamento lavori così come redatto dal Direttore Lavori e dal quale si evince che a tutto 26/01/2026 l'impresa Goni Srl ha eseguito i lavori per un totale di € 87.237,72 comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili;

2. approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 03/02/2026 che certifica che si può pagare all'impresa, al netto della ritenuta infortuni dello 0,50%, la rata di € 86.801,53 oltre IVA al 10% per € 8.680,15 per il totale di € 95.481,68;
3. autorizzare, nei confronti dell'O.E. Goni Srl con sede legale in Via Lungo Isonzo Argentina 73 a Gorizia, C.F. e P.IVA 01149280313, la liquidazione dell'importo complessivo di € 95.481,68 dietro presentazione di regolare fattura e subordinando la stessa all'esito positivo dei controlli di regolarità contributiva;
4. dare atto che l'importo che con il presente atto si liquida per € 86.801,53, oltre IVA del 10% per € 8.680,15 e dunque per il totale di € 95.481,68:
 - farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
 - verrà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR FVG 1707/2024.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Claudia Paglione

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 10/02/2026 11:32:45

IMPRONTA: 34C2C4D765236DF6C8649539CEDE1975CFD4C9C9831A5D406B3F4DD3BCE11DB4
CFD4C9C9831A5D406B3F4DD3BCE11DB404344B29291720BA8194A69C94FD7F06
04344B29291720BA8194A69C94FD7F06F717EB0C3D94659DB88E0E8F46D3256F
F717EB0C3D94659DB88E0E8F46D3256FB86557002CFEA67293DA06D65B772F87