

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 571

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL SOSTITUTO F.F. DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Liquidazione dei compensi relativi alla redazione del PFTE, progettazione esecutiva DL, CSP e CSE in favore dell'arch. Marco De Poli. CUP: G42C25000040002 CIG: B69FEE9363A

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 28/04/2026

OGGETTO: Intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Liquidazione dei compensi relativi alla redazione del PFTE, progettazione esecutiva DL, CSP e CSE in favore dell'arch. Marco De Poli. CUP: G42C25000040002 CIG: B69FEE9363A

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 567 dd. 13/05/2025 è stato affidato l'incarico professionale all'arch. Marco De Poli per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo oltre che direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad

obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone per un importo di € 19.551,60 oltre oneri previdenziali e IVA al 22% e così per complessivi € 24.807,07;

- con determinazione dirigenziale n. 879 dd. 18/07/2025 è stato approvato il PFTE dell'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 972 dd. 08/08/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 1220 dd.10/10/2025 sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio, presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone, alla ditta Goni Srl con sede legale in Via Lungo Isonzo Argentina 73 a Gorizia, C.F. e P.IVA 01149280313, per un importo di €. 82.569,83 oltre oneri per la sicurezza non ribassabili e quantificati in €. 4.667,89 oltre IVA al 10% e dunque per complessivi €.95.961,49;

DATO ATTO che:

- in data 31/10/2025 è stato sottoscritto il contratto tra le parti;
- in data 27/10/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei lavori, arch. Marco De Poli, e definito la data di ultimazione degli stessi per il giorno 26/12/2025;
- il Direttore dei lavori, con verbale di sospensione lavori dd. 15/12/2025, disponeva la sospensione degli stessi in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, comportanti tempi non compatibili con la durata dei lavori per cause non prevedibili al momento della consegna; nonché a causa delle numerose movimentazioni dei furgoni funebri e delle relative funzioni funebri svolte all'interno dell'area di intervento che limitavano e interrompevano l'operatività;
- con verbale di ripresa lavori n. 1 dd. 12/01/2026 il Direttore dei lavori ordinava l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla medesima data, posticipando il termine di ultimazione dei lavori alla data del 23/01/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 154 dd. 09/02/2026 veniva approvato lo Stato Avanzamento lavori n. 1, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP;
- con medesima determinazione veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 dd. 03/02/2026 emesso dal RUP, arch. Mauro Baracetti, con il quale si è provveduto a pagare all'impresa, al netto della ritenuta infortuni dello 0,5%, la rata di € 86.801,53 oltre IVA al 10% pari a € 8.680,15 per il totale di € 95.481,68;
- con determinazione n. 421 dd. 31/03/2026 veniva approvato lo stato Finale dei lavori ed il certificato di pagamento n. 2, dal quale risulta che l'impresa Goni Srl ha eseguito lavori per totali €. 87.237,72 comprensivi di oneri della sicurezza;

VISTI:

- il certificato di ultimazione lavori datato 23/01/2026 con il quale il Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale stabilito;
- il certificato di regolare esecuzione con cui il Direttore dei lavori Arch. Marco De Poli certifica che i lavori svolti da GONI S.r.l. con sede in Gorizia (GO) - 34170, in Via Lungo Isonzo Argentina n. 73, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito di € 436,19, corrispondente alla ritenuta infortuni, all'impresa appaltatrice;

VISTA la fattura n. 17/E emessa dall'arch. Marco De Poli - P.IVA IT03408660284 e C.F. DPLMRC71R06C743P - con sede in Via 4 Novembre n. 1/A San Martino di Lupari (PD) , in data 16/04/2026 e relativa ai servizi tecnici dallo stesso prestati: redazione PFTE ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione concernenti i lavori di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone, per un importo netto di € 19.551,60 oltre cassa previdenziale nella misura del 4% oltre IVA al 22% per un totale di € 24.807,07;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione della fattura n. 17/E;

ACCERTATO l'esito positivo della verifica relativa alla regolarità contributiva del professionista incaricato (attestazione INARCASSA);

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i;

VISTA la nota prot. GENASUGI-GEN-2026-17996-P dd. 26/02/2026 con cui si individua quale Sostituto facente funzioni del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina l'ing. Massimiliano Bressan, tenendo conto della precedente individuazione dello stesso quale sostituto in caso di temporanea assenza del precedente titolare, come da decreto 104 dd. 5/02/2026;

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1. liquidare la fattura n. 17/E emessa dall'arch. Marco De Poli- P.IVA IT03408660284 e C.F. DPLMRC71R06C743P - con sede in Via 4 Novembre n. 1/A San Martino di Lupari (PD) , in data 16/04/2026 e relativa ai servizi tecnici dallo stesso prestati: redazione PFTE ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione concernenti i lavori di realizzazione di arredi urbani a chiusura delle aree destinate ad obitorio presso il Presidio Ospedaliero di Monfalcone, per un importo netto di € 19.551,60 oltre cassa previdenziale nella misura del 4% oltre IVA al 22% per un totale di € 24.807,07;
2. dare atto che la spesa complessiva di € 24.807,07, che con il presente atto si liquida verrà finanziata con le risorse concesse ad Asugi con DGR FVG 1707/2024 e farà carico al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza in quanto il bene è già stato riclassificato come da determina n. 421 del 31/03/2026;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maria Giuseppina Rizzo

**Il Sostituto f.f. del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 28/04/2026 12:03:26

IMPRONTA: 0984D16F4094068AB6F79ADC063F4DAC1B9FE3F8AA85450D526136188F9CE2FF
1B9FE3F8AA85450D526136188F9CE2FF802DDCB9ED6ABD8EF3DABC4AFF358DD4
802DDCB9ED6ABD8EF3DABC4AFF358DD4D1D685BCC713828EB07D426EF59357B7
D1D685BCC713828EB07D426EF59357B78904B545749CDE1D087CE8597F954E9D