



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 969

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG B0121EF467 – CUP N. G92C23000080002 Intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica –. Presa d’atto del SAL n. 2 e liquidazione della seconda e ultima rata all’impresa Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. di Trieste

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Ing. Andrea Zangrando, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

Ing. Andrea Zangrando

Trieste, 17/07/2024

OGGETTO: CIG B0121EF467 – CUP N. G92C23000080002 Intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica – . Presa d'atto del SAL n. 2 e liquidazione della seconda e ultima rata all'impresa Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. di Trieste

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

atteso che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

premesse, inoltre, che

- a seguito di fenomeni infiltrativi dal piano di copertura destinata alla risonanza magnetica, con provvedimento n. 306 dd. 12.03.2024 è stato affidato con le motivazioni espresse nel medesimo atto, l'intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica verso un importo pari ad € 90.063,55, IVA ai sensi di legge esclusa, comprensivo del ribasso unico percentuale offerto pari al 4,38% (quattro/38 per cento) e degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti al ribasso pari ad € 2.000,00 all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. con sede in via Ruggeri Manna n. 16, 34134 Trieste (TS), confermando il gruppo di lavoro individuato nel citato provvedimento n. 306/2024, RUP p.i. Paolo Rotondaro, Direttore Lavori geom. Ivan Bevilacqua, Supporto amministrativo al RUP dott.ssa Lisa Bergantin;
- in data 12.02.2024 si è proceduto con la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come da verbale di consegna dei lavori, conservato agli atti e,

conseguentemente, da tale termine decorrono i 60 giorni naturali e consecutivi di durata del contratto;

- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen.22599-P dd. 13.03.2024 e restituito sottoscritto in data 15.03.2024 con prot. gen. 23263-A;
- con provvedimento n. 389 dd. 29.03.2024 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino all'08 marzo 2024 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCEIAG 1054 dd. 20.03.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 61.183,40, IVA ai sensi di legge esclusa;
- con nota pec prot. gen. 29540 dd. 05.04.2024, l'Operatore Economico ha richiesto una proroga di 30 giorni sui tempi contrattuali relativamente ai lavori in oggetto, a seguito delle avverse condizioni metereologiche, che sentiti i pareri favorevoli del RUP e del Direttore Lavori è stata autorizzata con nota pec. prot. gen. 32019-P dd. 12.04.2024, indicando quale termine per l'ultimazione dei lavori la data del 12.05.2024;

atteso che,

- in fase di esecuzione dell'intervento in parola, per motivi impreveduti e imprevedibili, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni non comprese nel progetto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- le lavorazioni di perizia rientrano tra quelle previste dalle lettere b) e c) comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- pertanto, con provvedimento n. 665 dd. 25.05.2024, per motivi ivi indicati, si è, fra l'altro:
 - o approvato la perizia di variante dei lavori manutenzione straordinaria di rifacimento della porzione del piano di copertura del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica composta dagli allegati tecnici, amministrativi e contabili ivi indicati;
 - o si è preso atto del Verbale di approvazione, redatto dal RUP in data 30.04.2024 ed assunto al prot. SCEIAG 1768 dd. 14.05.2024, del Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore;
 - o rideterminato il quadro economico per complessivi € 131,657,79;
 - o affidato i lavori supplementari in oggetto, all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. per un importo pari ad € 16.310,09 comprensivi del ribasso percentuale offerto del 4.38% e degli oneri della sicurezza pari a € 0,00, IVA esclusa;
- la spesa complessiva della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera rientra nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo totale comprensivo dell'IVA pari ad € 19.898,31 trova copertura con i fondi erogati sulla base della DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002);

rilevato che il Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua, in data 18 giugno u.s., ha redatto i documenti amministrativi e contabili relativi allo stato di avanzamento n. 2 corrispondente anche allo stato finale e più precisamente:

- libretto delle misure,
- stato di avanzamento n. 2,
- registro di contabilità,

per lavori eseguiti e conclusi al 15 giugno u.s., dal quale risulta che l'ammontare degli interventi eseguiti è pari ad € 44.882,79 (importo comprensivo del ribasso offerto in sede di gara) firmati dall'impresa senza riserva;

visto il Certificato di pagamento n. 2 agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 2575 dd. 01.07.2024, sottoscritto dal responsabile Unico di Progetto, p.i. Paolo Rotondaro e dal Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua, che indica che il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) e l'ammontare dei precedenti certificati – è pari ad € 44.658,37 oltre all'IVA al 22% pari 9.824,84 e per complessivi € 54.483,21;

considerato che tutti gli interventi di cui alle schede intervento sono stati eseguiti secondo la regola d'arte;

richiamata per la copertura finanziaria degli interventi in parola, la DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002);

atteso che il SAL n. 2 costituisce l'ultima rata da corrispondere all'operatore, con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare il certificato di regolare esecuzione nonché a svincolare la ritenuta dello 0,50 operata progressivamente sulla contabilità, previa verifica DURC e costituzione delle garanzie previste dalla normativa vigente;

rilevato, pertanto, che risulta a favore dell'impresa un importo a credito pari ad € 44.658,37, IVA al 22% esclusa, detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) pari allo 0,50% e l'ammontare dei precedenti certificati;

dato atto che in data 27.06.2024 è stato acquisito il DURC, assunto al prot. SCEIAG 2499 di pari data, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.R.L. di Trieste;

visto

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;
- il decreto ASUGI n. 519 dd. 04.07.2024 che individua l'ing. Andrea Zangrando sostituto del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ing. Massimiliano Liberale;

Il sostituto del Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, che corrisponde anche allo stato finale, composto dai documenti contabili richiamati in premessa alla data del 15 giugno 2024, dei lavori di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di Cattinara destinata alla risonanza magnetica affidati all'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. di Trieste;
- 2) di prendere atto del Certificato di pagamento n. 2, acquisito al prot. SCEIAG 2575 dd. 01.07.2024, di importo pari ad € 44.658,37, IVA al 22% esclusa, detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) pari allo 0,50% e l'ammontare dei precedenti certificati;
- 3) di autorizzare l'impresa INIZIATIVE EDILI BI ZETA S.r.l. di Trieste all'emissione della fattura per l'importo di € 44.658,37, IVA ai sensi di legge esclusa, quale corrispettivo del SAL n. 2 che corrisponde anche allo stato finale, per i lavori eseguiti a tutto il 15/06/2024, relativi all'intervento di rifacimento del piano di copertura della porzione del Complesso Ospedaliero di

Cattinara destinata alla risonanza magnetica – CIG B0121EF467 – CUP N. G92C23000080002;

- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi € 54.483,21 (imponibile € 44.658,37+ IVA al 22% € 9.824,84) verrà imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali indisponibili) e troverà copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – presidi ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
Ing. Andrea Zangrando**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 17/07/2024 14:26:41

IMPRONTA: 026AC2D712CB7364B5589E21403474EBAC41D718611D9A2D1475C0258D198D6D
AC41D718611D9A2D1475C0258D198D6D9DEE771E7FB24DE01C13030E5F99E06C
9DEE771E7FB24DE01C13030E5F99E06C8FAFAEEB03C1571CE4D68F01B00F2F01
8FAFAEEB03C1571CE4D68F01B00F2F015C273B6E7A3720DAA535F19F4C05253D