

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 490

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G95F24000580008 - Investimento PNRR M6C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Intervento di "Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara" in Trieste - Approvazione della Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1 e dell'atto di sottomissione con l'appaltatore ANTONINI Srl di Bastia Umbra (PG) (CIG B75405EBD4) - Presa d'atto dell'atto aggiuntivo per adeguamento compensi professionali Studio SURACI & MITRI (CIG B4A1846EED, CIG BAA0DE2D90) - Presa d'atto della rideterminazione dei compensi per collaudo statico ing. Fabio MARASSI (CIG BB061891E7 sostituisce YF32C18AD1)

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 13/04/2026

OGGETTO: CUP G95F24000580008 – Investimento PNRR M6C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile – Intervento di "Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara" in Trieste – Approvazione della Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1 e dell'atto di sottomissione con l'appaltatore ANTONINI Srl di Bastia Umbra (PG) (CIG B75405EBD4) – Presa d'atto dell'atto aggiuntivo per adeguamento compensi professionali Studio SURACI & MITRI (CIG B4A1846EED, CIG BAA0DE2D90) – Presa d'atto della rideterminazione dei compensi per collaudo statico ing. Fabio MARASSI (CIG BB061891E7 sostituisce YF32C18AD1)

PREMESSO che con LR FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta DGR FVG n. 2174 del 12/12/2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. del 20/12/2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

VISTO il Decreto ASUGI n. 454 del 19/05/2022 e smi di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con Decreto ASUGI n. 701 del 29/07/2022 e smi si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il Decreto ASUGI n. 318 del 12/04/2023 e smi con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 del 19/05/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con DGR FVG n. 2002 del 20/12/2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 550 del 15/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale allegato al CIS per il PNRR – Missione 6 "Salute", Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", Investimento 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile";

RICHIAMATA altresì la DGR FVG n. 1654 del 21/11/2025 avente in oggetto la rimodulazione n. 9 del Piano Operativo Regionale allegato al CIS per il PNRR, con la quale è stato tra l'altro rimodulato l'importo del finanziamento dell'intervento in oggetto, portando l'intera dotazione a € 2.210.000,00 a valere sui fondi PNRR;

RICORDATO che l'intervento rientra nel PNRR – Missione 6 "Salute", Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", Investimento 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

RICHIAMATO:

- la Determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI – Area Giuliana n. 746 del 20/06/2025, con le premesse ivi indicate, con la quale è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in Trieste, CUP G95F24000580008, CIG B75405EBD4;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI – Area Giuliana n. 1092 del 09/09/2025, con la quale è stato affidato l'appalto all'operatore economico ANTONINI Srl, con sede in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia 55/A, P.IVA/CF 02168670541, aggiudicatario della procedura negoziata con un ribasso del 14,068% sull'importo dei lavori;
- il Contratto per corrispondenza secondo l'uso commerciale sottoscritto in data 13/11/2025, acquisito al prot. SCEIAG-3355-A;
- il Verbale di consegna lavori in via d'urgenza di data 28/10/2025, prot. SCEIAG 3266-A, che fissava il termine ultimo per conclusione dei lavori al 24/02/2026;

VISTA la nota prot. SCEIAG 3366-P del 23/11/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b) del D.Lgs 36/2023, la redazione della perizia di variante per la semplificazione della struttura fondazionale dei setti 6-7 e la demolizione della cabina quadro elettrico conseguente alla dismissione dei gruppi elettrogeni;

VISTO il verbale di riunione del 03/03/2026, assunto al prot. SCEIAG 815-A del 13/03/2026, durante il quale il RUP, in contraddittorio con l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori, ha esaminato gli elaborati di perizia predisposti in bozza;

VISTI gli elaborati della Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1, trasmessi con nota acquisita al prot. SCEIAG 917-A del 23/03/2026, redatti e sottoscritti digitalmente dal Direttore dei Lavori ing. Marco Mitri in data 20/03/2026 e sottoscritti dall'Appaltatore Leonardo Antonini in data 23/03/2026, come da elenco elaborati PV1-EL-01 allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che le modifiche contrattuali oggetto della perizia sono riconducibili a due distinte fattispecie previste dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023:

- a) Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120, commi 5, 6 e 7 – relativamente alla semplificazione dello schema fondazionale dei setti V6 e V7, resa possibile dalla rimozione definitiva dei gruppi elettrogeni e dei relativi quadri elettrici avvenuta nell'ambito di un autonomo intervento di riorganizzazione impiantistica, con conseguente demolizione del locale tecnico. La modifica si configura come soluzione tecnicamente più razionale ed economicamente più efficiente ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b), e comporta una riduzione dell'importo contrattuale pari a € 92.820,92;
- b) Varianti ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) – relativamente a circostanze imprevedibili per la stazione appaltante, emerse in corso di esecuzione, e segnatamente: (i) il riscontro di fondazioni esistenti gettate controterra con dimensioni maggiorate rispetto al progetto e con affondamento diverso da quello desumibile dagli elaborati progettuali; (ii) spessori delle pavimentazioni diversi da quelli ipotizzati in sede progettuale; (iii) la necessità di estensione

degli interventi sull'impalcato oltre i giunti 1 e 4; (iv) il rifacimento del muro di sostegno del percorso pedonale in adiacenza al setto V8. L'importo in aumento per tale fattispecie è pari a € 112.278,47, corrispondente all'8,86% dell'importo contrattuale, entro i limiti del 50% di cui all'art. 120, comma 2;

DATO ATTO che, per effetto della perizia, l'importo complessivo del contratto viene rideterminato in € 1.286.493,83, di cui € 1.163.908,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,068% ed € 122.585,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento complessivo di € 19.457,55 rispetto all'importo contrattuale originario;

DATO ATTO che l'importo delle categorie di lavorazione, al netto del ribasso d'asta, risulta così rideterminato:

- OS21 – Opere strutturali speciali – Cl. III-bis: € 1.144.637,57 (88,97%);
- OS18-A – Componenti strutturali in acciaio – Cl. I: € 141.856,25 (11,03%);

DATO ATTO che il maggior importo contrattuale derivante dalla perizia di variante n. 1, pari a € 19.457,55, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'intervento;

DATO ATTO che la variante strutturale si configura come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 94 bis comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e che sono confermati i livelli di sicurezza strutturale raggiunti con il progetto: statica $\zeta_v \geq 1,0$ e sismica $\zeta_E \geq 1,0$, in classe d'uso IV;

DATO ATTO che la perizia non comporta variazioni al termine contrattuale di ultimazione dei lavori, già rideterminato con la proroga concessa su richiesta dell'Appaltatore con nota prot. SCEIAG 725-P del 06/03/2026;

RICORDATO che per effetto della citata proroga il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 25 maggio 2026, con termine intermedio al 5 maggio 2026 per il completamento delle opere strutturali soggette a collaudo statico nel rispetto del target PNRR ministeriale;

RICHIAMATA quindi la Determinazione dirigenziale n. 1670 del 30/12/2024 con la quale è stato affidato allo Studio di ingegneria Suraci & Mitri di Udine, nella persona dell'ing. Marco Mitri, l'incarico per le prestazioni professionali connesse alla verifica della sicurezza strutturale, alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e allo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il contratto per le "Prestazioni professionali connesse alla verifica della sicurezza strutturale, alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva e allo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relative all'opera in oggetto, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, acquisito in data 03/03/2025 con prot. SCEIAG-737-A, per un compenso originario di € 53.332,89, oltre IVA e CNPAIA;

DATO ATTO che l'importo delle opere era stato inizialmente stimato dal professionista in € 200.000,00 e che, a seguito delle indagini e della progettazione, l'importo dei lavori del progetto esecutivo è risultato pari a € 1.454.000,00 comprensivi di € 125.000,00 per costi della sicurezza;

VISTO l'atto aggiuntivo per adeguamento compensi professionali, sottoscritto dall'ing. Massimiliano Liberale in qualità di Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana e dall'ing. Marco Mitri per lo Studio di ingegneria Suraci & Mitri, acquisito al prot. SCEIAG 640-A del 03/03/2026, con il quale le Parti hanno convenuto di rideterminare il corrispettivo contrattuale complessivo in € 129.487,86, oltre IVA e CNPAIA, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, così ripartito:

- a) per Verifica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali: € 13.247,32 – invariati;
- b) per Progettazione PFTE ed Esecutiva in un'unica fase e Direzione dei Lavori, compreso Coordinamento della Sicurezza: € 116.240,54, di cui Progettazione preliminare € 10.356,48, Progettazione definitiva € 23.986,95, Progettazione esecutiva € 26.451,87, Fase esecutiva € 55.445,24, come da schema DM 17/06/2016 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 252 del 23/03/2020, con la quale, a seguito della Richiesta di Offerta (rfq_14170) pubblicata sulla piattaforma regionale eAppaltiFVG, è stato affidato all'ing. Fabio Marassi, con studio professionale in piazza Goldoni n. 5 – 34122 Trieste, C.F. MRSFBA68L26L424X, l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera, per un importo di € 2.800,00, oltre CNPAIA e IVA, calcolato su opere stimate in € 85.320,00, con applicazione di un ribasso del 20,84% (CIG YF32C18AD1);

DATO ATTO che l'intervento originario è stato oggetto di integrazione e revisione progettuale, configurandosi come intervento di adeguamento sismico nell'ambito dell'Investimento PNRR M6C2 – 1.2, con incremento dell'importo delle opere strutturali soggette a collaudo statico da € 85.320,00 a € 1.133.493,03;

VISTO il contratto per la rideterminazione dei compensi professionali per collaudo statico, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, di data 30/03/2026, prot. SCEIAG 1013-A (CIG BB061891E7 sostituisce YF32C18AD1) che fissa il corrispettivo professionale in € 16.602,98, oltre CNPAIA e IVA, determinato ai sensi del DM 17/06/2016 con applicazione del ribasso massimo del 20% ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

VISTO l'atto integrativo sottoscritto in data 04/03/2026 dal Direttore del Dipartimento funzionale per l'attuazione del PNRR – Missione 6 arch. Mauro Baracetti e dall'ing. Stefano Bergamasco (C.F. BRGSFN72T08E098F, P.IVA 02860120308), con il quale l'incarico di esperto indipendente per le attività di valutazione a comprova del raggiungimento dei target PNRR ASUGI (CIG B89125DD80) è stato esteso alle attività di valutazione del target PNRR M6C2|1.2 relativamente all'intervento in oggetto, per un compenso aggiuntivo di € 5.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del Sostituto f.f. del Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Isontina n. 371 del 19/03/2026, con la quale è stato approvato il predetto atto integrativo e dato atto che il relativo costo è imputato al quadro economico dell'intervento in oggetto a valere sui fondi PNRR;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento, a seguito della perizia di variante n. 1 e tenuto conto degli intervenuti adeguamenti dei compensi professionali di cui sopra, risulta così aggiornato:

A) LAVORI		€ 1.286.493,83
A.1) Importo dei lavori (ribassato 14,068%)		€ 1.163.908,66
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 122.585,17
B) SOMME a DISPOSIZIONE		€ 923.506,17
B.1) Imprevisti		€ 306.612,69
B.2) Acquisto terreni		€ 0,00
B.3) Attrezzature, arredi, forniture		€ 0,00
B.4) Indagini		€ 38.200,00
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		€ 151.934,47
B.5.a) Progettazione		€ 74.042,62
B.5.b) Supporto al Rup		€ 0,00
B.5.c) Verifica del progetto		€ 0,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		€ 21.602,98
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (incluso CRE)		€ 55.445,24
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	4%	€ 6.043,63
B.6) Accantonamenti		€ 28.102,00
B.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne (esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		€ 27.372,00
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione		€ 0,00
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		€ 0,00
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€ 730,00
B.7) Allacci		€ 0,00
B.8) IVA		€ 393.457,01
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	22%	€ 350.483,43
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	22%	€ 0,00
B.8.c) IVA su indagini	22%	€ 8.404,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	22%	€ 34.569,58
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		€ 2.210.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento rimane immutata e trova integrale copertura nelle risorse già assegnate nell'ambito dell'Investimento PNRR M6C2 – 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" (CUP G95F24000580008), per l'importo complessivo di € 2.210.000,00 di cui alla DGR FVG n. 550/2022, come rimodulata da DGR FVG n. 1654 del 21/11/2025;

RICORDATO che con comunicazione prot. SCEIAG 668-P del 03/03/2026 l'ing. Marco Gnesda è stato individuato quale Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, con decorrenza 01/03/2026, in sostituzione al precedente RUP;

ACQUISITO parere favorevole del RUP;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 del 26/02/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana all'arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
determina**

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Marco Mitri e corredata dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'Appaltatore, trasmessa con nota acquisita al prot. SCEIAG 917-A del 23/03/2026, composta dagli elaborati indicati in premessa;
2. di approvare il nuovo importo contrattuale dei lavori in € 1.286.493,83, di cui € 1.163.908,66 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 14,068% ed € 122.585,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento complessivo di € 19.457,55 rispetto all'importo contrattuale originario;
3. di dare atto che il predetto incremento è la risultante di una riduzione di € 92.820,92 derivante dalla modifica migliorativa ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b) del D.Lgs 36/2023, e di un aumento di € 112.278,47 derivante da varianti per circostanze imprevedibili ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, quest'ultimo pari all'8,86% dell'importo contrattuale e pertanto entro i limiti di cui all'art. 120, comma 2;
4. di dare mandato affinché si proceda alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione con l'Appaltatore Antonini Srl, con sede in via Santa Lucia 55/A – Bastia Umbra (PG), C.F./P.IVA 02168670541;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei lavori resta confermato nei termini di cui alla proroga concessa con nota prot. SCEIAG 725-P del 06/03/2026, con termine intermedio per le opere strutturali al 05/05/2026 e termine finale al 25/05/2026;
6. di prendere atto dell'atto aggiuntivo per adeguamento compensi professionali sottoscritto tra l'Amministrazione e lo Studio di ingegneria Suraci & Mitri di Udine (P.IVA/C.F. 02048020305), acquisito al prot. SCEIAG 640-A del 03/03/2026, con il quale il corrispettivo contrattuale è stato rideterminato in € 129.487,86, oltre IVA e CNPAIA, per le prestazioni di verifica strutturale, progettazione PFTE ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
7. di dare atto che le prestazioni affidate allo Studio di ingegneria Suraci & Mitri di Udine (P.IVA/C.F. 02048020305), sono articolate su due CIG distinti: CIG B4A1846EED per le attività fino alla progettazione definitiva, per un importo di € 47.590,75, oltre IVA e CNPAIA; e CIG BAA0DE2D90 per le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori, per un importo di € 81.897,11, oltre IVA e CNPAIA;

8. di prendere atto del contratto per la rideterminazione dei compensi professionali per collaudo statico, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con l'ing. Fabio Marassi (C.F. MRSFBA68L26L424X), di data 30/03/2026, prot. SCEIAG 1013-A, che fissa il corrispettivo in € 16.602,98, oltre CNPAIA e IVA (CIG BB061891E7 in sostituzione al precedente CIG YF32C18AD1);
9. di approvare il quadro economico aggiornato dell'intervento come dettagliato in premessa, per l'importo complessivo invariato di € 2.210.000,00, interamente a valere sulle risorse PNRR M6C2 – 1.2;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione Trasparente.

La spesa complessiva dell'intervento, pari a € 2.210.000,00, è imputata in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali Indisponibili) e trova integrale copertura nelle risorse assegnate nell'ambito dell'Investimento PNRR M6C2 – 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" di cui alla DGR FVG n. 550/2022, come rimodulata dalla DGR FVG n. 1654 del 21/11/2025.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della LR 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
ing. Marco Gnesda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 13/04/2026 11:30:16

IMPRONTA: 4393D20DA7AD6AA9CFD40A8F5191FD6835AA60E64ACFE84D223AF663D8AB264A
35AA60E64ACFE84D223AF663D8AB264AC6BF5F540B41C868774F1266900733ED
C6BF5F540B41C868774F1266900733EDA058E46E783A988DBD89EDA2F91268C2
A058E46E783A988DBD89EDA2F91268C2F5E3BCD238FFCAB7F5720AC4DE5D9E57