

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 630

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste. Approvazione del progetto esecutivo affidato in appalto integrato ad INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. in adesione all'Accordo Quadro Invitalia sub-lotto prestazionale 4, Lotto Geografico 3 – Friuli Venezia Giulia, cluster 5 - CUP N. G92C21001000006 CIG derivato N. 9963769A48 e ridefinizione del Gruppo di Lavoro.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 08/05/2026

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste. Approvazione del progetto esecutivo affidato in appalto integrato ad INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. in adesione all'Accordo Quadro Invitalia sub-lotto prestazionale 4, Lotto Geografico 3 – Friuli Venezia Giulia, cluster 5 - CUP N. G92C21001000006 CIG derivato N. 9963769A48 e ridefinizione del Gruppo di Lavoro.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

TENUTO CONTO che,

- con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30.03.2022 (in parziale modifica del Decreto n. 254 dd. 21.03.2022 e del Decreto n. 296 dd. 25.03.2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi PNRR ricadenti nella competenza territoriale ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste;
- l'intervento PNRR Missione 6 Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona, in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste rientrava tra gli interventi a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 895 dd. 30.06.2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS Luglio 2021, dell'intervento di cui alla M6C1.1 Casa della Comunità (CdC) – piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, RTP con capogruppo POOL ENGEENERING S.R.L. di Mareno di Piave (TV), il cui importo lavori ammonta ad euro 2.639.641,87 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad euro 92.482,50);
- la determinazione dirigenziale n. 696 dd. 26.05.2023, con la quale si è preso atto della conclusione con esito positivo della Conferenza di servizi decisoria e dell'approvazione dei verbali, allegati alla stessa sub 1, sub 2, sub 3, contenenti gli esiti favorevoli, i pareri espressi con le relative condizioni e prescrizioni tecniche degli Enti e degli Uffici recepiti dai Progettisti ed i titoli abilitativi;
- il parere favorevole del progetto strutturale n. 103 dd. 08.03.2024 della Commissione sismica della Regione FVG;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 1067 dd. 04.08.2023 e le premesse ivi indicate, con la quale si è aderito all'AQ Invitalia e si è affidato l'appalto integrato all'O.E. INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. mediante contratto derivato dell'AQ 3 Invitalia e con la quale si comunicava all'O.E. l'avvio della progettazione esecutiva in appalto integrato per rispettare le milestones del PNRR e contestualmente si trasmetteva la documentazione del PFTE approvato;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 1403 dd. 06/11/2023, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stato affidato il Servizio collaudo allo Studio Professionale associato di Ingegneria Gregori – Tocigl, con sede in Trieste via Filzi 8 P.IVA 01028650321;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 784 dd. 18.06.2024 con la quale si è dato atto dell'adesione all'AQ3 FVG Cluster 5 di Invitalia e si è affidato il Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo all'O.E. aggiudicatario CONTECO Check S.r.l. di MILANO mediante stipula di contratto derivato;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 1141 dd. 28/08/2024 e le premesse ivi indicate, con la quale si aderiva all' AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 1 Servizi Tecnici, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP N. G92C21001000006 relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, mediante stipula di contratto derivato e contestuale affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione all'O.E.

RTP capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l. di Mareno di Piave (TV), con sede in via San Pio X 6 - 31010 Mareno Di Piave (TV), P. IVA 02354480267;

ATTESO che, la condotta assunta dall'appaltatore ha comportato una serie di rilevanti criticità e ritardi tali da rendere necessario l'invio di una serie di contestazioni, che non hanno tuttavia generato le conseguenze attese riferite al riallineamento delle attività alle previsioni contrattuali, fino ad espressa diffida ad adempiere da parte del RUP, con pec Prot. Gen. 52003-P SCEIAG n.2330-P dd. 17.06.2024, per grave inadempimento dovuto alla mancata consegna di un progetto esecutivo approvabile;

RICHIAMATA la DGR FVG n. 1266 dd. 30.08.2024, con la quale è stata formalizzata la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS con la variazione del quadro economico determinata dall'avanzamento dei progetti mediante diversa distribuzione delle risorse regionali già disponibili e, con riferimento all'intervento in parola PNRR M6 C1.1 - CdC in piazza dell'Ospitale n. 1, a Trieste, il quadro economico complessivo è stato rideterminato in euro 3.930.000,00, recepito anche nel sistema Regis con l'aggiornamento delle relative fonti di finanziamento;

RITENUTO opportuno evidenziare le carenze, le non conformità e l'inadeguatezza sulle numerose edizioni progettuali nel frattempo predisposte e redatte dai progettisti indicati dall'appaltatore, Studio Progetto Srl, rilevate anche dall'organismo di verifica del Progetto Esecutivo dell'intervento, CONTECO Check S.r.l., al quale il progetto è stato trasmesso in data 21.05.2024, con pec assunta al Prot. SCEIAG n. 2024-43665-P e che ha comportato un continuo slittamento nell'emissione di un possibile rapporto finale di verifica con conseguente allungamento del già estremo ritardo rispetto alla tempistica attesa;

DATO ATTO che:

- al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'intervento, con determinazione dirigenziale n. 984 dd. 25.07.2024, si è provveduto, nelle more dello sviluppo ed approvazione del progetto esecutivo completo dell'opera, ad approvare un progetto stralcio per l'importo di complessivi euro € 445.000,00 come da quadro economico ivi riportato, con la previsione di rideterminazione dello stesso in riduzione - da redigersi entro il 21 agosto 2024 - a fronte del recepimento delle prescrizioni del RUP limitando l'intervento alle sole opere di accantieramento e di demolizione, nell'ottica della salvaguardia del principio del risultato della realizzazione dell'intervento entro i termini perentori dei finanziamenti PNRR, come meglio descritto nel citato provvedimento;
- in data 29.07.2024, su disposizione del RUP, il Direttore dei Lavori ha consegnato le aree di cantiere dell'intero intervento, ma limitatamente all'esecuzione dei lavori approvati con il

progetto stralcio, come da succitato verbale dd. 29.07.2024 assunto al Prot. Gen. n. 67681-A SCEIAG n. 3140-A dd. 08.08.2024, non avendo l'Appaltatore mai provveduto alla rideterminazione in riduzione secondo le prescrizioni del RUP;

- con nota pec assunta al Prot. SCEIAG n. 3846-P dd. 14.10.2024 l'operatore economico, su richiesta del RUP dd. 24.09.2024 con la quale lo stesso proponeva - e contestualmente ne richiedeva la sottoscrizione - un cronoprogramma coerente con le scadenze previste dalle milestones PNRR, ha provveduto ad impegnarsi al rispetto dello stesso sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori;
- l'appaltatore ha dato effettivo inizio ai lavori solo in data 14.10.2024, risultando il cantiere completamente privo di attività dalla data di consegna del 29.07.2024 alla suindicata data del 14.10.2024;
- nella stessa data peraltro codesto appaltatore ha sottoscritto un cronoprogramma attuativo dell'intero investimento, che prevedeva una durata dei lavori pari a giorni 410 a fronte dei 510 originariamente previsti in ragione dell'esigenza di rispettare la tempistica perentoria prevista dal finanziamento PNRR;
- solo in data 10.12.2024, con pec assunta al Prot. Gen. n. 103552-A (Prot. SCEIAG n. 4517) l'Organismo verificatore CONTECO CHECK S.R.L. di Milano ha emesso il rapporto conclusivo di verifica di conformità del progetto esecutivo (ad integrale sostituzione del precedente Rapporto Finale di Verifica consegnato in dd. 16.09.2024);
- con nota pec assunta al Prot. Gen. n. 6959-P dd. 15.01.2025 il RUP richiedeva l'integrazione e la modifica degli elaborati progettuali al fine di addivenire ad un progetto approvabile, completo degli elaborati dello stralcio approvato e coerente con le scadenze del PNRR;
- con nota pec Prot. Gen n. 25911-P dd. 21/03/2025, a fronte di numerosi solleciti inviati all'Operatore Economico e rimasti puntualmente disattesi, il RUP comunicava le motivazioni per cui non intendeva aderire all'esito dell'attività di verifica espletata, connesse principalmente a contestazioni rivolte all'appaltatore per aver consegnato un progetto non aderente agli impegni assunti e con un ritardo da cronoprogramma consegnato che rendeva impossibile il rispetto della tempistica PNRR, con contestuale reiterata richiesta all'appaltatore stesso di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al progetto al fine di superare le non conformità residue;

RILEVATO che

- la Stazione Appaltante, visti i ritardi ormai accumulati dall'operatore economico e le reiterate diffide ad adempiere disattese, ossia di provvedere alla consegna di un progetto esecutivo approvabile, agli atti, ha valutato irrimediabilmente compromessa la possibile realizzazione dell'intervento entro i termini perentori del PNRR con conseguente perdita del finanziamento

e conseguente mancata attuazione del Target di n. 23 Case di Comunità previste in ambito regionale, obiettivo della Regione FVG, ed ha ritenuto di informare di un tanto la Regione FVG, Soggetto Attuatore la quale ha provveduto a convocare immediatamente il Tavolo Istituzionale per individuare la soluzione al problema;

- con Delibera di Giunta regionale n. 632 del 16/05/2025 (PNRR, aggiornamento del Piano Operativo Regionale – Rimodulazione n. 7), la Regione ha approvato la rimodulazione n. 7 del POR allegato al CIS, in accoglimento, fra l'altro, della richiesta di ASUGI di stralcio dell'intervento "PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità di piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste CUP N. G92C21001000006, con il nuovo intervento "PNRR M6 C1 – 1.1 Casa della Comunità presso i locali del piano 1 del Polo Tecnologico all'interno del comprensorio dell'Ospedale Maggiore", via Gatteri n. 25 a Trieste, CUP G92C25000030006;

RILEVATO che solo in data 13/06/2025, con pec assunta al Prot. SCEIAG n. 1824-A, l'appaltatore ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo completo revisionato, da trasmettere ai Professionisti incaricati per il successivo iter di verifica;

ATTESO che, con decreto ASUGI n. 692 dd. 20.08.2025,

- o l'intervento in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste CUP N. G92C21001000006 è stato confermato nella programmazione e rinominato in "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste", per una spesa complessiva € 3.930.000,00, come da QE dell'opera - da realizzarsi non più con Fondi PNRR ma con copertura dei Fondi Regionali resi disponibili dalla riallocazione dei fondi PNRR assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 693/2020 (per € 3.325.618,14) e quindi per € 419.030,00 dalla Delibera di Giunta Regionale FVG n. 561/2018, per € 1.482.312,41 dalla Delibera di Giunta Regionale FVG n. 954/2022 e per € 2.028.657,59 dalla Delibera di Giunta Regionale FVG 693/2020;
- o è stata individuata RUP dell'intervento l'arch. Sara Brigida Squillani, collaboratore tecnico in forza alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana, dotata di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;

CONSIDERATO che si rende necessario ridefinire il gruppo di lavoro per la gestione del contratto in parola come proposto dal RUP, arch. Sara Brigida Squillani, a far data dall'approvazione del presente atto, di seguito indicato:

- o Supporto tecnico al RUP: p.i. Paolo Rotondaro, geom. Geraldine Sant
- o Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Rita Boaro, dott.ssa Miriam Saitta;

DATO ATTO che:

- in data 14/10/2025, con pec Prot. Gen n. 86636-A (P. SCEIAG n. 3010-A), l'appaltatore trasmetteva il progetto esecutivo revisionato secondo il nuovo intervento rinominato in "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste";
- in data 04/12/2025, con pec Prot. Gen n. 103996-P (P. SCEIAG n. 3581-P), la S.A. provvedeva a trasmettere all'Appaltatore il rapporto di verifica ricevuto dall'organismo verificatore preposto, Conteco Check, con richiesta di effettuare le modifiche/integrazioni al progetto indicate, al fine di garantire il superamento delle non conformità e delle osservazioni ancora presenti;
- in data 16/12/2025, con pec Prot. Gen n. 107375-A (P. SCEIAG n. 3701-A), l'appaltatore trasmetteva il link di sc@mbio del progetto esecutivo aggiornato;
- in data 19/01/2026, con mail assunta al prot SCEIAG n. 138-A, l'appaltatore trasmetteva – a seguito della nota di verifica dd. 09/01/2026 - la documentazione progettuale aggiornata e integrata, elaborata al fine di sanare definitivamente le Non Conformità residue per la chiusura dell'iter di verifica;

RILEVATO che, in data 13/02/2026, con pec Prot. Gen n. 13304-A (P. SCEIAG n. 445-A) l'organismo verificatore preposto, Conteco Check, ha inviato il rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste" in cui risultano superate in contraddittorio con il progettista tutte le non conformità, che dà atto delle verifiche, dell'assenza di impedimenti e attesta la conformità del progetto ai requisiti normativi e tecnici;

PRESO ATTO che:

- il quadro economico del Progetto Definitivo – Esecutivo risulta essere il seguente:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Opere Edili (OG1)	€	862.529,76
A1.2 Opere strutturali	€	1.149.645,65
A1.3 Impianti meccanici	€	485.062,53
A1.4 Impianti elettrici e speciali	€	432.402,83
A1) TOTALE LAVORI	€	2.929.640,77
Ribasso offerto -17,50%	€	512.687,13
A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI	€	2.416.953,64
ONERI DELLA SICUREZZA	€	118.713,62
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	2.535.667,26
A2. Spese tecniche PD e PE in appalto integrato già ribassate	€	233.734,03
A1+ A2 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO	€	2.769.401,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	170.642,94
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€	15.000,00
B.3 PFTE, DL, Collaudo Verifiche	€	495.178,95
B.3a) PFTE	€	105.324,32
B.3b) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	67.453,64
B.3c) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	67.706,40
B.3d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	226.659,48
B.3e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	28.035,11
B.4 Accantonamenti	€	43.207,39
B.4a) Accantonamento fondo incentivante ex art. 113	€	38.207,39
B.4b) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	5.000,00
B.5 Allacci	€	2.277,55
B.6 IVA	€	434.291,88
B.6a) IVA su lavori e imprevisti	€	270.631,02
B.6b) IVA su indagini	€	3.300,00
B.6c) IVA al 22% su Spese tecniche	€	160.360,86
B) TOTALE SOMME	€	1.160.598,71
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	3.930.000,00

- la spesa di cui al sopracitato quadro economico per complessivi € 3.930.000,00 per la realizzazione dell'opera in parola, trova copertura nei Fondi Regionali, come di seguito indicati:
 - per € 419.030,00 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 561/2018;
 - per € 2.028.657,59 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 693/2020;
 - per € 1.482.312,41 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 954/2022;

RITENUTO pertanto di approvare il Progetto definitivo - esecutivo, composto dagli elaborati di cui all'unito elenco - Allegato 1 "CDC_TRST_PE_GE_13_20 - Elenco Elaborati.pdf" dell'intervento di "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo

(emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste", per l'importo complessivo di € 3.930.000,00, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, arch. Sara Brigida Squillani;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 dd. 26.02.2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Edilizia e Impianti – Area Giuliana all' arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto del Rapporto finale di verifica del Progetto definitivo - esecutivo, pec Prot. Gen n. 13304-A (P. SCEIAG n. 445-A), redatto e sottoscritto dall'organismo verificatore preposto, Conteco Check, con sede in via Sansovino n. 4, 20133 MILANO P.IVA 11203280158, con sede in Ancona, c.f./p.iva 02341540421, dell'intervento di "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste", recante giudizio di conformità del progetto ai requisiti normativi e tecnici; ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;
- 2) di approvare il Progetto definitivo - esecutivo composto dagli elaborati di cui all'unito elenco - Allegato 1 "CDC_TRST_PE_GE_13_20 - Elenco Elaborati.pdf", per la realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico dei locali siti al piano terra e al piano primo (emi-lato compreso tra scala B e scala C) dell'Ospedale Maggiore di Trieste", per l'importo complessivo di € 3.930.000,00, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto;
- 3) di approvare il quadro economico dell'opera per complessivi € 3.930.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Opere Edili (OG1)	€	862.529,76
A1.2 Opere strutturali	€	1.149.645,65
A1.3 Impianti meccanici	€	485.062,53
A1.4 Impianti elettrici e speciali	€	432.402,83
A1) TOTALE LAVORI	€	2.929.640,77
Ribasso offerto -17,50%	€	512.687,13
A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI	€	2.416.953,64
ONERI DELLA SICUREZZA	€	118.713,62
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	2.535.667,26
A2. Spese tecniche PD e PE in appalto integrato già ribassate	€	233.734,03
A1+ A2 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO	€	2.769.401,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	170.642,94
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€	15.000,00
B.3 PFTE, DL, Collaudo Verifiche	€	495.178,95
B.3a) PFTE	€	105.324,32
B.3b) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	67.453,64
B.3c) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	67.706,40
B.3d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	226.659,48
B.3e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	28.035,11
B.4 Accantonamenti	€	43.207,39
B.4a) Accantonamento fondo incentivante ex art. 113	€	38.207,39
B.4b) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	5.000,00
B.5 Allacci	€	2.277,55
B.6 IVA	€	434.291,88
B.6a) IVA su lavori e imprevisti	€	270.631,02
B.6b) IVA su indagini	€	3.300,00
B.6c) IVA al 22% su Spese tecniche	€	160.360,86
B) TOTALE SOMME	€	1.160.598,71
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	3.930.000,00

- 4) di autorizzare il Direttore dei Lavori a dare avvio ai lavori con ogni consentita urgenza;
- 5) di ridefinire il gruppo di lavoro per la gestione del contratto in parola come proposto dal RUP, arch. Sara Brigida Squillani, a far data dall'approvazione del presente atto, così composto:
 - Supporto tecnico al RUP: p.i .Paolo Rotondaro, geom. Geraldine Sant;
 - Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Rita Boaro, dott.ssa Miriam Saitta;
- 6) che la spesa complessiva di € 3.930.000,00 per la realizzazione dell'opera in parola, trova copertura nei Fondi Regionali, come di seguito indicati:

- per € 419.030,00 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 561/2018;
- per € 2.028.657,59 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 693/2020;
- per € 1.482.312,41 assegnati con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 954/2022.

La spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 3.930.000,00 (IVA inclusa), va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Sara Brigida Squillani

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 08/05/2026 17:35:44

IMPRONTA: 34B6B28A4EDC41130BC755D220166E5BDE6EC0E7A62AA52595D5FFFC659EBD5
DE6EC0E7A62AA52595D5FFFC659EBD51240BAA6BBEB2A386242C3F9BC2DB8DC
1240BAA6BBEB2A386242C3F9BC2DB8DCC9FD9E6EFAE8D024C1E61C00554F8E7E
C9FD9E6EFAE8D024C1E61C00554F8E7EA8A2F9142061055A8D9E409A4B178DB1