

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 321

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona e altri interventi – area territoriale di Monfalcone e degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l’edificio di nuova realizzazione in Monfalcone. Appalto Integrato per la realizzazione degli interventi. Approvazione degli atti di sottomissione n. 2. CUP G45F22000700006 - CUP G45F22000740002. CIG contratto specifico di appalto A0137E8579 – A0170B9862.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 17/03/2025

**OGGETTO:** PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona e altri interventi – area territoriale di Monfalcone e degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l’edificio di nuova realizzazione in Monfalcone. Appalto Integrato per la realizzazione degli interventi. Approvazione degli atti di sottomissione n. 2. CUP G45F22000700006 - CUP G45F22000740002. CIG contratto specifico di appalto A0137E8579 – A0170B9862.

**PREMESSO** che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**VISTO** il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

**CONSIDERATO** che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

**VISTO** altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**ATTESO** che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**VISTI:**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12

febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

#### **RICHIAMATI:**

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**VISTE:**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari – non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell’art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l’assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR tra cui la Casa della Comunità di Monfalcone;
- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 di approvazione definitiva delle schede di intervento di cui alla DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del POR allegato al CIS;

**PRESO ATTO** che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

**VISTA** la delega conferita in data 16/08/2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato RUP dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone e che con determinazione dirigenziale n. 387 dd. 28/03/2023 è stato nominato RUP degli “Altri interventi” da eseguirsi presso il nuovo edificio in Monfalcone l'arch. Mauro Baracetti;

**ATTESO** che:

- come da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGis, la Casa di Comunità dell'area territoriale di Monfalcone, sarà collocata insieme alla Centrale Operativa Territoriale, in un edificio di nuova realizzazione che sorgerà nel comprensorio del presidio ospedaliero in Monfalcone alla via Galvani n.1;
- la strategia di attuazione dell'intervento prevede l'esecuzione dei lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo;
- nel nuovo edificio verranno effettuati altresì “Altri interventi” di allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali, finanziati con fondi regionali di cui alla DGR 954\_2022 e DGR 1087\_2023;

**PREMESSO** che con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

**VERIFICATO** che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 “Lavori in appalto integrato” si precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (d’ora in poi, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 4, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all’Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 “appalto integrato” individua i requisiti di partecipazione specifici di cui all’art. 47 del DL 77/2021 “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;

**PRESO ATTO** che ad esito della procedura di gara, con provvedimento di aggiudicazione prot. 0326954 dd. 10/11/2022 la Centrale di Committenza ha aggiudicato il sub-lotto prestazionale n. 4 “lavori in appalto integrato” dell’AQ3, lotto geografico FVG, cluster 3 relativo all’area territoriale di Monfalcone identificato con codice CUP G45F22000710006 all’OE AR.CO. Lavori società cooperativa consortile con sede legale in Ravenna via Agrirocastro n. 15, P.IVA 01468160393, mandataria in costituenda RTI con S.C.S. soc. coop. con sede legale in Trambileno (TN) località Segà, P.IVA 01248360222, mandante, con un ribasso del 18,147%;

**ATTESO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 413 dd. 31.03.2023 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- con nota n. 1955-EDI2348-GI-IN del 30/05/2023 (Prot. ASUGI n. 0317546/P/GEN dd. 30/05/2023 il NVISS ha reso parere favorevole sul PFTE sia ai sensi dell’art. 33 co. 18 lett. c) che ai sensi dell’art. 33 co. 17 della LR 26/2015;
- con determina dirigenziale n. 719 dd. 31.05.2023, è stato approvato il PFTE;
- con determina dirigenziale n. 803 dd. 16.06.2023 è stato adottato il progetto definitivo;
- con determinazione del dirigente responsabile della SC Edilizia e Impianti Area Isontina nn. 678-679 dd. 23/05/2023 si è proceduto ad affidamento diretto in adesione ad AQ dei servizi di verifica degli interventi di realizzazione di un nuovo edificio da realizzarsi nell’area

dell'Ospedale San Polo a Monfalcone per ospitare la CdC e altre attività sanitarie territoriali in favore dell'OE Bureau Veritas Italia spa;

- con nota del RUP Prot. 0055041/P dd. 28/06/2023, a seguito della sottoscrizione dei contratti specifici di appalto da parte del soggetto verificatore Bureau Veritas spa in data 26/06/2023, è stato dato l'avvio della prestazione di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016;
- con parere n. 1968-EDI2365-GI-IN dd. 03/08/2023, il NVISS ha espresso parere non negativo dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 33 c. 18 lett c) della L.R. 26/2015 al progetto definitivo;
- con provvedimento n. 1162 dd. 05/09/2023 veniva assunta determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis e ss., L. 241/1990 e art. 13 comma 1 della legge 120/2020 di conversione di 76/2020 e s.m.i. specificando che tale provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento;
- a seguito di validazione del progetto (verbale firmato in data 29/09/2023) con determinazione n. 1256 dd. 29/09/2023 è stato approvato il progetto definitivo;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione n. 1258 dd. 29/09/2023 si procedeva ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell'appalto integrato relativo alla realizzazione della Casa di Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 nei confronti della costituita RTI tra AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. con sede in Ravenna (RA) via Argirocastro n. 15 C.F. e P.IVA 13300991000, quale mandataria e S.C.S. società coop. con sede legale in Trambileno (TN), località Segà C.F. e P.IVA 01248360222, mandante per l'importo di € 3.718.722,65 oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva secondo legge, e così per complessivi € 4.102.423,85;
- con determinazione n. 1259 dd. 29/09/2023 si procedeva ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell'appalto integrato relativo alla realizzazione degli "Altri Interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso il territorio di Monfalcone CUP G45F22000740002 nei confronti della costituita RTI tra AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. con sede in Ravenna (RA) via Argirocastro n. 15 C.F. e P.IVA 13300991000, quale mandataria e S.C.S. società coop. con sede legale in Trambileno (TN), località Segà C.F. e P.IVA 01248360222, mandante per l'importo di € 5.915.273,82 oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva secondo legge, e così per complessivi € 6.525.617,17;
- i contratti specifici di appalto integrato sono stati sottoscritti tra le parti in data 17/11/2023 e caricati nello share point di Invitalia ed è altresì custoditi agli atti di questa SC;

**DATO INOLTRE ATTO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 1207 dd. 27/09/2024 veniva approvato il Progetto Esecutivo degli Interventi PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone – CUP G45F22000700006 e degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali – CUP G45F22000740002;
- con determinazione dirigenziale n. 1566 dd. 16/12/2024 venivano approvati i seguenti atti di sottomissione sottoscritti in data 12/12/2024 dall'appaltatore AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. nella persona del Legale Rappresentante Cassani Mauro, con i quali si impegna ad eseguire le attività suppletive così come descritte nella Relazione illustrativa del Progetto Esecutivo di Variante redatta dai progettisti:
  - Atto di sottomissione n. 1 relativo all'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento Casa di Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 e CIG A0137E8579, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 4.299.244,50 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 4.742.720,29;
  - Atto di sottomissione n. 1 relativo all'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l’edificio di nuova realizzazione in Monfalcone CUP G45F22000740002 e CIG A0170B9862, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 6.150.190,89 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 6.784.599,45;

**PRESO ATTO** che, a seguito del determinarsi di circostanze impreviste e imprevedibili, si è resa necessaria una Variante in corso d'opera, dovuta al fatto che, nonostante fossero state eseguite le indagini geologiche richieste dalla normativa vigente in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, sono stati rinvenuti materiali con probabile presenza di amianto inattesi, e che pertanto il Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cartolano ha redatto in data 08/01/2025 una Perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nel terreno del cantiere;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 96 dd. 27/01/2025 veniva approvata la Perizia di variante suppletiva dd. 08/01/2025 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cartolano, nella quale si individuano dettagliatamente gli adeguamenti, le modifiche contrattuali e le ulteriori opere necessarie alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto presente nel terreno del cantiere e si

approva altresì l'aumento dell'importo contrattuale pari a € 929.458,80 oltre IVA, di cui € 14.800,00 per oneri della sicurezza;

**DATO ATTO** che in data 11/03/2025 sono stati sottoscritti dall'appaltatore AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS., nella persona del Legale Rappresentante Cassani Mauro, i seguenti atti di sottomissione dei contratti specifici di appalto degli interventi dell'area territoriale di Monfalcone, con i quali egli si impegna ad eseguire le attività suppletive così come descritte nella Perizia di variante suppletiva dd. 08/01/2025 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cartolano:

- Atto di sottomissione n. 2 relativo all'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento Casa di Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 e CIG A0137E8579, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 4.392.253,16 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 4.850.478,87;
- Atto di sottomissione n. 2 relativo all'appalto integrato per la realizzazione degli "Altri Interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l'edificio di nuova realizzazione in Monfalcone CUP G45F22000740002 e CIG A0170B9862, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 6.986.641,03 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 7.699.245,54;

**PRECISATO** che rimangono invariati gli obblighi assunti dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, dall'applicazione dei principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per gli Investimenti M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1, entro le scadenze previste dalla decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla modifica dell'importo dei contratti specifici di appalto integrato sottoscritti per la Casa di Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 e CIG A0137E8579 e degli "Altri Interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l'edificio di nuova realizzazione in Monfalcone CUP G45F22000740002 e CIG

A0170B9862 e custoditi agli atti di questa SC ed approvare pertanto i suddetti atti di sottomissione;

**EVIDENZIATO** che l'aumento dell'importo contrattuale già approvato con determinazione dirigenziale n. 96 del 27/01/2025, trova copertura finanziaria all'interno del QE d'intervento complessivo e verrà finanziato come segue:

- per l'intervento della Casa di Comunità di Monfalcone, l'importo di € 4.850.478,87 IVA inclusa sarà finanziato per € 1.240.752,50 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26995/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27363 e per € 3.609.726,38 con le risorse rese disponibili con la DGR 954\_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146; con fondi resi disponibili dalla DGR 1600/2022 impegnati in favore di Asugi con Decreto SETI n. 25886/GRFVG dd. 25/11/2022 prenumero 26071 e con gli ulteriori fondi resi disponibili con DGR 1087/2023;
- per gli "Altri Interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l'edificio di nuova realizzazione in Monfalcone, l'importo di € 7.699.245,54 IVA inclusa sarà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR 954\_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146; con i fondi resi disponibili dalla DGR 1600/2022 impegnati in favore di Asugi con Decreto SETI n. 25886/GRFVG dd. 25.11.2022 prenumero 26071 e con gli ulteriori fondi resi disponibili con DGR 1087/2022;

**PRECISATO** che l'aumento dell'importo contrattuale che con questo atto si autorizza, graverà sul conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del bilancio di competenza; a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;

**EVIDENZIATO** che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

**RILEVATO** che il provvedimento è proposto dal RUP dell'intervento, già Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso”;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
determina**

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) approvare i seguenti atti di sottomissione, sottoscritti in data 11/03/2025 dall'appaltatore AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. nella persona del Legale Rappresentante Cassani Mauro, con i quali egli si impegna ad eseguire le attività suppletive così come descritte nella Perizia di variante suppletiva di data 08/01/2025 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cartolano, nella quale si individuano dettagliatamente gli adeguamenti, le modifiche contrattuali e le ulteriori opere necessarie alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto presente nel terreno del cantiere della Casa di Comunità e degli “Altri Interventi” per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l'edificio di nuova realizzazione in Monfalcone:
  - Atto di sottomissione n. 2 relativo all'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento Casa di Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 e CIG A0137E8579, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 4.392.253,16 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 4.850.478,87;
  - Atto di sottomissione n. 2 relativo all'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l'edificio di nuova realizzazione in Monfalcone CUP G45F22000740002 e CIG A0170B9862, con il quale si definisce il nuovo importo contrattuale complessivo in € 6.986.641,03 oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 7.699.245,54;
  
- 2) dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale, già approvato con determinazione dirigenziale n. 96 del 27/01/2025, trova copertura finanziaria all'interno del QE d'intervento complessivo e pertanto i nuovi importi contrattuali verranno finanziati come segue:
  - per l'intervento della Casa di Comunità di Monfalcone, l'importo di € 4.850.478,87 IVA inclusa sarà finanziato per € 1.240.752,50 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area

territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26995/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27363 e per € 3.609.726,38 con le risorse rese disponibili con la DGR 954\_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146; con fondi resi disponibili dalla DGR 1600/2022 impegnati in favore di Asugi con Decreto SETI n. 25886/GRFVG dd. 25/11/2022 prenumero 26071 e con gli ulteriori fondi resi disponibili con DGR 1087/2023;

- per gli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali presso l’edificio di nuova realizzazione in Monfalcone, l’importo di € 7.699.245,54 IVA inclusa sarà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR 954\_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146; con i fondi resi disponibili dalla DGR 1600/2022 impegnati in favore di Asugi con Decreto SETI n. 25886/GRFVG dd. 25.11.2022 prenumero 26071 e con gli ulteriori fondi resi disponibili con DGR 1087/2022;

3) dare atto che l’aumento dell’importo contrattuale che con questo atto si autorizza, graverà sul conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio di competenza; a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria  
Eleonora Delneri

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 17/03/2025 09:39:00

IMPRONTA: 8360A71F072DE9DFF830B6C15B24DAE45783BEA999B794A4D82552E1C8433BAB  
5783BEA999B794A4D82552E1C8433BABB2A93B8063001039F360F581E0FAC2B8  
B2A93B8063001039F360F581E0FAC2B8D930394021D584E6F3D4F0C233A9256F  
D930394021D584E6F3D4F0C233A9256F446663CD08428D1FF1C98EC79F3182D4