

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 624

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP N. G42C21000890006 CIG N. B06C2C150D Esecuzione dei lavori di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose nei locali dell'edificio Ex Alcologia di via Sai 5 a Trieste, sede di realizzazione della PNRR M6 C1.1 Casa della Comunità PNRR M6 C1.1– Modifica del contratto in corso di esecuzione dalla Ditta ECOSTILE S.r.l. di Pordenone – art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/23

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 20/05/2024

OGGETTO: CUP N. G42C21000890006 CIG N. B06C2C150D Esecuzione dei lavori di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose nei locali dell'edificio Ex Alcologia di via Sai 5 a Trieste, sede di realizzazione della PNRR M6 C1.1 Casa della Comunità PNRR M6 C1.1– Modifica del contratto in corso di esecuzione dalla Ditta ECOSTILE S.r.l. di Pordenone – art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/23

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO, inoltre che:

- Tra le diverse progettualità previste nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – rientra la Casa della Comunità (CdC) – via Sai n. 5, a Trieste;
- con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi PNRR ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste;
- Nell'ambito degli approfondimenti effettuati si è rilevato la presenza di amianto e di Fibre Artificiali Vetrose nell'edificio, il cui smaltimento risulta propedeutico sia all'avvio del cantiere per la realizzazione dell'opera;

- Per esigenze di riduzione della tempistica connessa al rispetto dei target relativi ai finanziamenti PNRR, si è ritenuto di procedere, nelle more dello sviluppo ed approvazione del progetto esecutivo dell'opera, all'affidamento a soggetto specializzato nel settore, dell'intervento di smaltimento e bonifica di tali rifiuti speciali;
- Con Determina n. 257 dd 04.03.2024, i lavori sono stati affidati alla ditta ECOSTILE S.r.l. di Pordenone, che – sulla base di una negoziazione effettuata con altri due operatori economici – ha presentato la migliore offerta economica, tramite dettagliato preventivo pari ad € 144.940,50 (IVA esclusa) espletata all'interno della piattaforma e-AppaltiFVG (RdO rfq_60444);

RILEVATO che:

- Nel corso delle attività preparatorie e propedeutiche agli interventi di rimozione e lievo delle tubazioni di scarico in cemento amianto (eternit) già censite, è emersa anche una presenza imprevista di ulteriori molteplici tubazioni di matrice possibilmente pericolosa, circostanza che ha indotto all'effettuazione di ulteriori campagne di indagini ed analisi ed il cui esito ha portato all'identificazione di materiali da bonificare aggiuntivi;
- La natura e la consistenza dei materiali, come indicato nella relazione del Direttore dei Lavori assunta al protocollo aziendale SCEIAG n. 1746-P dd. 13/05/2024, è tale da richiedere, per il relativo smaltimento, l'allestimento di cantieri ipobarici, analoghi a quelli già previsti per l'effettuazione dei lavori di contratto;
- Il rinvenimento dei materiali è emerso solo a seguito della demolizione degli intonaci e di parti delle pareti esistenti, pertanto la relativa presenza è da considerarsi quale circostanza imprevista ed imprevedibile da parte della Stazione appaltante;
- Sussistono quindi tutte le condizioni previste dall'art. 120 comma 1 lett. c) del d.Lgs. 36/23;
- L'importo complessivo delle lavorazioni aggiuntive, come dalla succitata Relazione del Direttore dei lavori, ammonta ad euro 48.029,43 e quindi ha una incidenza del 33% e, pertanto, inferiore al limite del 50% previsto dall'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 36/23;
- Unitamente alla predetta Relazione di perizia di variante il Direttore dei Lavori ha redatto i seguenti elaborati tecnici:
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- L'appaltatore, con nota assunta al Prot. Gen n. 42540-A dd. 17.05.2024 (SCEIAG n. 1823-A), ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale accetta di eseguire le opere di variante entro il termine del 28 giugno 2024 ed ai medesimi prezzi unitari e scontistica del contratto;

RILEVATO che i maggiori oneri delle lavorazioni aggiuntive per complessivi € 48.029,43, oltre all'IVA al 10% pari a € 4.802,94 e quindi per complessivi euro 52.832,37 va imputata, in via provvisoria, al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi di allocarla, in via

definitiva, al conto 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e trova copertura sul cofinanziamento regionale Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

VISTI:

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12/04/2023 e s.mi. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) Procedere alla modifica del contratto stipulato in data 30.4.2024 (prot. SCEIAG 1484A/2024) con la Ditta ECOSTILE S.r.l., P.IVA 01537660936, con sede in Viale M. Grigoletti n. 2 CAP 33170 Pordenone ed inerente i lavori di bonifica e smaltimento amianto e Fibre Artificiali Vetrose, nei locali dell'edificio Ex Alcoolgia di via Sai 5 a Trieste, incrementando il relativo importo per euro 48.029,43 IVA esclusa;
- 2) Di approvare gli elaborati tecnici della relativa perizia di variante, così come redatti dal direttore dei lavori e consistenti in:
 - Relazione di variante e relativi allegati;
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
- 3) Di dare mandato al Direttore dei Lavori di disporre, con specifico ordine di servizio, l'esecuzione dei lavori di variante;

- 4) Di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 120 comma 14 e 15 del D.lgs. 36/23 in termini di pubblicità della procedura e di comunicazione all'Anac;
- 5) Di imputare la spesa aggiuntiva, pari ad euro 52.832,37 (euro 48.029,43 + IVA pari a euro 4.8129,43) in via provvisoria, al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi di allocarla, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e troverà copertura sul cofinanziamento regionale Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa complessiva, derivante dal presente atto, di euro 52.832,37 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nel quadro economico dell'opera nei finanziamenti disposti dai Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 20/05/2024 10:19:24

IMPRONTA: 48E1889D3EA4E577700B60879A71EF61BC6E564BF608B3C31DDC6DC6DCB18D43
BC6E564BF608B3C31DDC6DC6DCB18D43605AB0CD06C1E11CEA970637246CEE3A
605AB0CD06C1E11CEA970637246CEE3A5B7BF82032A63940C0F205F5F1C2D16F
5B7BF82032A63940C0F205F5F1C2D16F68816BFFB1BB4F35C70E05A9AE3791EF